



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα : ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 14-18
Ταχ. Κώδ. : Αθήνα 115 10
Πληροφορίες : Π. Λαλιώτης
Τηλέφωνο : 210-7458055
Fax : 210 - 7711071

Αθήνα, 08-09-2014
Αρ. Πρωτ. 9716 (ΤΥ) 645

ΠΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΗΧ. ΓΕΩΛΟΓΟ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ
ΕΚΑΛΗΣ 53 – 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810 – 237710

ΚΟΙΝ: (1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 - 7450802
FAX : 210 – 7473666

(2) Ι.Τ.Ε.
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
Τ.Θ. 1527, Τ.Κ. 711 10
Ηράκλειο, Κρήτης

ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.1418/84, ΦΕΚ Α' 23/29-2-84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' 31-12-1985) "Κατασκευή Δημοσίων έργων", τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ116 Α'/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», το Ν. 3263 (ΦΕΚ Α' 179/2004) και το Ν. 3481 (ΦΕΚ 162^Α/2006) όπως ισχύουν σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.1514/85 (ΦΕΚ Α' 13/8-2-85) "Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας", όπως ισχύει σήμερα.

- 3) Τις διατάξεις των Π.Δ. 368/87 (ΦΕΚ Α'163/9-9-87) "Οργάνωση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ του ΥΒΕΤ όπως ισχύει σήμερα και 47/88 (ΦΕΚ Α'17/29-1-88) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κ.λ.π."
- 4) Το Π.Δ. 63/22-04-05 (ΦΕΚ 98/Α/2005) "Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".
- 5) Το Π.Δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών" (ΦΕΚ141/Α-2012) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α' 152).
- 6) Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α'134) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"
- 7) Την από 07-08-2014 σύμβαση μεταξύ της Γ.Γ.Ε.Τ. και του αναδόχου « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ».
- 8) Το από 05-09-2014 έγγραφο του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ (υπ' αριθμ. ΓΓΕΤ 9649(ΤΥ)633/05-09-2014) με το οποίο αιτείται παράταση συμβατικής προθεσμίας του εν θέματι έργου.
- 9) Το από 05-09-2014 εισηγητικό σημείωμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ ΤΥ/636/05-09-2014)
- 10) Το με αριθμ. πρωτ.9668(ΤΥ)637/05-09-2014 έγγραφο του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Εδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου».
- 11) Το υπ' αρ. πρωτ. 9251/Β1/01.02.01.04/2256/08-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (υπ' αριθμ. ΓΓΕΤ 9713(ΤΥ)639/08-09-2014) με θέμα Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης (Παράταση Συνολικής Προθεσμίας Εκτέλεσης) του Υποέργου Νο 5 « ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ », της πράξης « ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων & πληροφοριών » ,(ΚΩΔ. ΟΠΣ : 381308).
- 12) Τον όλο φάκελο της εργολαβίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- 1) Να γίνει δεκτή η αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- 2) Εγκρίνουμε την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες , δηλαδή μέχρι τις 20-09-2014, λόγω:
 - α) του επιπλέον βάθους της Γεώτρησης μετά από εντολή του κυρίου του Έργου.
 - β) της ανάγκης αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών όπως διεύρυνσης της Γεώτρησης από 16" σε 20" σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο των πέντε (5) μέτρων καθώς και της χρήσης περιφραγματικού σωλήνα πάχους 5 mm και διατομής 16" σε βάθος μεγαλύτερο της μελέτης .
- 3) Να ανασυνταχθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ

Δημοσθένης Ντάβος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

-Τ.Υ.