



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Βέροια 25 – 01– 2017
Αρ. πρωτ. Φ2.3.5/7/45/27176

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ☒ : Λ.Στρατού72, 59100Βέροια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ✉ : Φ. Νοβάκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ☎ : 2331-3-53653
Fax : 23313 - 53650
e-mail : f.novaki@imathia.pkm.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
**«Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωση της σήμανσης της υπ. αριθμ.(1)
Επαρχιακής οδού, Τμήμα Κοπανός – όρια Νομού προς Σκύδρα»**
αναδόχου: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε (αρ. μελ. 1/2014)
(αρ. σύμ. 7/2016)

Ο Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

Έχ ο ν τ α ς υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», σύμφωνα με το άρθρο 376 «Μεταβατικές διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 1 «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ... που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), ... και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, ... λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», την παρ. 2 «Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ. 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους,...» και τα άρθρα 120 και 290 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» σύμφωνα με τα οποία σε κάθε περίπτωση ως έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης.
2. Το ΦΕΚ 206/Α/3-11-2016 που αφορά τη «Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016)» και συγκεκριμένα τις παρ. ΙΕ & ΙΣΤ.
3. Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α'/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών, εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 36 του άρθρου 22 που αφορά τροποποίηση του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016).
4. Τα ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016 & ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 & 46 αντίστοιχα
5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων «Κ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87/τ. Α' / 07-6-2010) και η τροποποίηση του με το υπ. αριθμ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 26/τ. Α' /31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν.....και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226^Α/27-12-2010) σχετικά με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
9. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ. 94 /11-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
10. Το Π.Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145Α' /4-7-1996) όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2011 Υπουργείο Ε.Α.Η.Δ του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.
11. Την υπ αριθμ. 461114(9980) /18-11-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 35 του Π.Δ. 133/2010 περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (ΦΕΚ 3129/τ.Β' /21.11.2014)
12. Το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** στο οποίο εντάχθηκε το έργο με κωδικό έργου **2013ΕΠ00800048** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. υπ. αριθμ. 56542/ΔΕ/17-12-2013 **Συλλογική Απόφαση: ΕΠ008 Τροπ. 1 Π.Δ.Ε. 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΦ-97Ι)** του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **174/27547/21-01-14** απόφαση Δ/ντή Τ.Ε. ΠΕ Ημαθίας με προϋπολογισμό μελέτης **350.000,00 €** με Φ.Π.Α.
14. Τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την **407/75725/22-02-2016 (ΑΔΑ: 648Τ7ΛΛ-7ΚΑ)** απόφαση Δ/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας.
15. Την Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **424/08-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ947ΛΛ-ΒΗ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και το υπ' αριθμ. **18192/18-03-2016** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. – Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της.
16. Τα πρακτικά διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **976/31-05-2016 (ΑΔΑ : 6ΘΛΟ7ΛΛ-ΧΕΚ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ΑΔΑ : και το υπ' αριθμ. **38676/07-06-16** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ. – Θράκης για την νομιμότητα της.
17. Την υπ. αριθμ. **27/2016** πράξη του της υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την νομιμότητα της σύμβασης
18. Την από **15/09/2016** υπογραφή της Σύμβαση του έργου με **ΑΔΑ: 7ΘΚΘ7ΛΛ-3ΑΓ** και ΑΔΑΜ: **16SYMV005094195 2016-09-16** και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
19. Το 1^ο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 2653/419773/03-11-2016 απόφαση του Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
20. Την από 06-12-2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
21. Την από **25/01/2017** Αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Σ.Ε.) με την οποία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες, ήτοι μέχρι **12-05-17**.

Επειδή

πράγματι, προέκυψαν τα παρακάτω θέματα:

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέσα στο χρονικό διάστημα της 1^{ης} Ε.Τ.Π. που αφορά την οργάνωση του εργοταξίου, η επιβλέπουσα του έργου μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμ. Σ.Ε. & αναπλ. Δ/ντή Τ.Ε. και την συντάξασα τη μελέτη, μετέβησαν επί τόπου του οδικού άξονα εκτέλεσης των εργασιών για την υπόδειξη των χιλιομετρικών θέσεων όπου θα εκτελεστούν εργασίες. Εκεί διαπιστώθηκε διαφωνία του προς υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου μεταξύ της επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η διαφωνία επί του θέματος διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή και από εκεί στον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, ο οποίος μετά την μεταξύ τους αλληλογραφία, απευθύνθηκε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό να επιληφθεί επί του θέματος για την επίλυση της διαφωνίας. Η Δ.Τ.Ε. της Π.Κ.Μ. με έγγραφό της ζήτησε περαιτέρω στοιχεία του έργου και επιπλέον τις απόψεις επί της διαφωνίας, τα οποία και στάλθηκαν με έγγραφο της Υπηρεσίας μας στις 05-12-2016. Τελικά στις 04-01-2017 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε με αρ. 19/3427/04-01-2017, το με αρ. 501673/9441/23-12-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της

Π.Κ.Μ. με το οποίο δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για την επίλυση της διαφωνίας και του τρόπου συνέχισης του έργου.

Επομένως κατά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης (15-09-2016) και μέχρι την παραλαβή του εγγράφου για την επίλυση της διαφωνίας (4-01-2017), δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες.

2. Με τις υπ' αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016 «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) από τις 4-01-2017 και έπειτα υπήρχε αδυναμία υπογραφής λόγω μη τοποθέτησης Προϊσταμένων Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων του νέου Οργανισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υπ' αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 20-01-2017.
3. Η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες και έληξε στις 12-01-2017.
4. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 206/τ.Α'/3-11-2016, «Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016).» και συγκεκριμένα τις παρ. ΙΕ & ΙΣΤ καθώς και το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α'/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών, εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 36 του άρθρου 22 (Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016), δεν υφίσταται πλέον η αναθεώρηση ως οικονομικό αντικείμενο και συνεπώς η χορήγηση παράτασης είναι αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Υποδ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωση της σήμανσης της υπ. αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Κοπανός – όρια Νομού προς Σκύδρα»** της αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., κατά:

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες για τη συνολική συμβατική προθεσμία δηλαδή μέχρι **12-05-2017**, όσο και η αρχική συμβατική προθεσμία, και αναλυτικότερα:

για την 1^η Ε.Τ.Π., μέχρι 12-02-2017,

για την 2^η Ε.Τ.Π., μέχρι 12-04-2017, και

για την 3^η Ε.Τ.Π., μέχρι 12-05-2017.

Πίνακας Διανομής

1. Ανάδοχος εργασιών με αποδεικτικό επίδοσης
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε δια του αντικλήτου:
Στάμκου Αθανάσιου
Φρύνης 6, Τ.Κ. 591 32 Βέροια
Τηλ. 23310 72395

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
μετά των συνημμένων της

Εσωτ. Διανομή:

1. Αρχείο
2. Φακ. Έργου (3 κα Φ. Νοβάκη)

Μ.Ε.Π.

**Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής
Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας**

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α'β