



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 14η/2011 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 14443/1-4-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος Νικόλαος, 11) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 144 απόφαση), 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Καμβυσίδης Ιωάννης, 14) Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Καρβέλης Γεώργιος, 16) Κουδούνης Αργύριος, 17) Μανδηλάρης Ιωάννης, 18) Μαρινάκης Σαράντος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 150 απόφαση), 22) Μπουζιάνης Παύλος, 23) Μπούρας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση), 24) Μπούχαλης Δημήτριος, 25) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 26) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 27) Μωρακέας Σπυρίδων (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 150 απόφαση), 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 144 απόφαση), 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) Στασινάκης Διονύσης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 145 απόφαση), 36) Στασινόπουλος Στυλιανός, 37) Φαββατάς Δημήτριος, 38) Φωτέας Νικόλαος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Ιωάννης και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αμαλία λόγω προβλήματος υγείας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας και Βέργας. Παραβρίσκονται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Μέντζας Γεώργιος αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο ο οποίος απουσιάζει λόγω προβλήματος υγείας.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. Δουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώματος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 4) Πολιανής κ. Κορομηλάς Παναγιώτης, 5) Μικρομάνης κ. Κουτσορρόπουλος Χαράλαμπος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 7) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 9) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 12) Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος, 13) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 14) Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής, 15) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, 16) Λεϊκών κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 17) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 1) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 2) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης και 3) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 3) Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος, 4) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Παναγιώτης, 5) Άμμου κ. Κοσμόπουλος Νικόλαος, 6) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 7) Ανεμόμυλου κ. Μαθιός Νικόλαος 8) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 9) Σταματινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 10) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος και 2) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί ενστάσεων της Κ/Ξίας «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ριζάς Χρήστος αναφέρεται στις υπ' αριθμ. πρωτ. 14546/4-4-2011 και 14548/4-4-2011 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

1) εισηγήση με αριθμ. πρωτ. 14546/4-4-2011:

ΘΕΜΑ: *Επί ενστάσεως αναδόχου με αρ. πρωτ. 4841/09-02-11*

ΕΡΓΟ: *«Μέγαρο Χορού Καλαμάτας»*

ΑΝΑ/ΧΟΣ: *Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.*

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) με την υπ' αρ. Δ8/1165/Φ136/28-01-2010 απόφαση επί αιτήσεως θεραπείας του αναδόχου απεφάσισε ότι η κατασκευή του πλωτού δαπέδου της μεγάλης αίθουσας δοκιμών δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Ο ανάδοχος στη συνέχεια και σε σχέση με την παραπάνω απόφαση κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 8251/19-04-2010 αίτηση παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι την 30-06-2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 220/2010 απόφαση του, απεφάσισε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι 26-01-2010, με αιτιολογία την κατασκευή του ανωτέρω πλωτού δαπέδου.

Ο ανάδοχος το με αρ. πρωτ. 26439/09-12-2010 έγγραφό του, κατέθεσε ως όφειλε το τροποποιητικό χρονοδιάγραμμα του έργου λαμβάνοντας την 26-01-2010 ως ημερομηνία περαίωσης του έργου. Προσδιόρισε όμως την 26-01-2010 ως ημερομηνία περαίωσης όλων των κατηγοριών των ημιτελών εργασιών.

Η υπηρεσία μας επεξεργάστηκε το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία εκτέλεσης των υπολειπομένων εργασιών όπως αυτή προέκυπτε από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό ανάλογα με το είδος και τη φύση κάθε κατηγορίας εργασιών οριζόταν και οι αντίστοιχη ημερομηνία λήξης. Με βάση αυτή την λογική προσδιορίστηκε ο χρόνος κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών εκ των οποίων άλλες είχαν πέρασ την 26-01-2010 και άλλες προγενέστερες ημερομηνίες. Έτσι προέκυψε το διορθωμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο κοινοποιήσαμε στον ανάδοχο με το υπ. αρ. πρωτ. 26439/14-01-2011 έγγραφό μας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 4841/09-02-2011 εμπρόθεσμη ένσταση, επί του παραπάνω εγγράφου μας όπου:

Α. εντοπίζει «περιπτώσεις προφανών ανακολουθιών» σε σχέση με την κατασκευή εργασιών που έπονται της κατασκευής του εν λόγω πλωτού δαπέδου και επεκτείνονται πέραν της μεγάλης αίθουσας δοκιμών.

Β. αναφέρεται σε καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών που περιέλαβε μονομερώς ο ανάδοχος σε σχέδιο 2^{ου} ΑΠΕ που κατέθεσε.

Γ. αναφέρεται σε καθυστερήσεις που σχετίζονται με εργασίες (τεχνικά σκηνής) για τις οποίες απεφάνθη το ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ με την αρ. πρωτ. Δ8/764/Φ136/20-12-2010 απόφαση του.

Δ. θεωρεί μη σύννομη τη διόρθωση του χρονοδιαγράμματος από τη υπηρεσία μας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Ν.3669/2008.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση του και να ακυρωθεί η διόρθωση του χρονοδιαγράμματος.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση του έργου μέχρι την 26-01-2010 εγκρίθηκε με την 220/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χορηγήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή του πλωτού δαπέδου οροφής της μεγάλης αίθουσας δοκιμών και ότι αυτό επηρεάζει. Οι εργασίες που αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία Β & Γ των αιτιάσεων του αναδόχου αφορούν κατασκευές άλλες πλην του εν λόγω πλωτού δαπέδου. Συνεπώς τα αναφερόμενα είναι εκτός αντικειμένου και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε ότι αφορά το ανωτέρω σημείο Δ των αιτιάσεων του αναδόχου, η διόρθωση του χρονοδιαγράμματος από την υπηρεσία μας, είναι απόλυτα νόμιμη και σύμφωνη και τα άρθρα 8.4.5 & 8.4.7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου

Όσον αφορά το σημείο Α των αιτιάσεων του αναδόχου, μελετώντας αναλυτικά τις εργασίες που έπονται της κατασκευής του πλωτού δαπέδου, εντοπίσαμε κατηγορίες εργασιών που όντως η ημερομηνία λήξης τους θα έπρεπε να παραταθεί μέχρι τις 26-01-2010. Οι εργασίες αυτές αφορούν αποκλειστικά το χώρο, το δώμα και το υπόγειο της μεγάλης αίθουσας δοκιμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

εισηγούμεθα

την μερική αποδοχή της με αρ. πρωτ. 4841/09-02-2011 ένστασης του αναδόχου, με την αλλαγή των ημερομηνιών λήξης των εργασιών του χρονοδιαγράμματος, όπως αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Χρονοδια- γράμματος	Εργασία	Ημερομηνία λήξης
42	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές	26-01-2010
43	Υδρευση – Αποχέτευση	26-01-2010
46	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μη χωνευτές	26-01-2010
58	Επιστρώσεις με ξύλινο δάπεδο Oregon pine	26-01-2010
60	Επενδύσεις με γυψοσανίδα και ηχομονωτικά υλικά	26-01-2010
66	Ξύλινες θύρες	26-01-2010
67	Ψευδοροφές γυψοσανίδας και ηχοαπορροφητικές	26-01-2010
76	Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων	26-01-2010
86	Λοιπές Η/Μ εργασίες (πριζοδιακόπτες, φωτιστικά, CCTV, BMS, μεγάφωνα, πυρανίχνευση, οπτικοακουστικά κτλ)	26-01-2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΚΟΙ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: 1. Η με αρ. πρωτ. 4841/09-02-2011

ένσταση του αναδόχου.

2. Το με αρ. πρωτ. 26439/14-01-2011

έγγραφο της Τ.Υ.

2) εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 14548/4-4-2011

ΘΕΜΑ: *Επί ενστάσεως αναδόχου με αρ. πρωτ. 9845/09-03-11*

ΕΡΓΟ: *«Μέγαρο Χορού Καλαμάτας»*

ΑΝΑ/ΧΟΣ: *Κ/ΞΙΑ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.*

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Ο ανάδοχος, με την αρ. πρωτ. 2410/24-01-2011 αίτηση του, κατέθεσε τον 27^ο λογαριασμό του έργου.

Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο των στοιχείων του λογαριασμού και σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 του Ν.3669/2008 προέβη στην επιστροφή του, με το υπ. αρ. 2410/297/14-02-2011 έγγραφό της, καθόσον περιείχε ασάφειες και ανακρίβειες που καθιστούσαν δυσχερή την διόρθωσή του.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 9845/09-03-11 εμπρόθεσμη ένστασή του κατά της παραπάνω πράξης μας όπου:

Α. θεωρεί ότι το άρθρο 13 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του οποίου έχει γίνει μνεία στο έγγραφό μας δεν έχει εφαρμογή στην διαδικασία πιστοποίησης των λογαριασμών του έργου, ισχυριζόμενος ότι σχετική εφαρμογή έχει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνουμε ότι:

- το άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ αναφέρεται στην «χρηματοδότηση – προκαταβολές – πληρωμές - λογαριασμοί» και
- το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται στις « επιμετρήσεις »

Β. θεωρεί ότι για την πιστοποίηση υλικών επί τόπου δεν απαιτείται καμία επιπλέον τεκμηρίωση πέραν της «ύπαρξης τους στο έργο»

Γ. θεωρεί «αυθαίρετο και αναληθή» τον ισχυρισμό της υπηρεσίας μας ότι δεν έχουν εκτελεστεί επιπλέον εργασίες από τις πιστοποιούμενες με τον 26^ο λογαριασμό.

Για τους παραπάνω λόγους ζητεί να γίνει δεκτή η ένστασή του, να ακυρωθεί η σχετική πράξη μας και να αναγνωρισθεί η αυτοδίκαιη έγκριση του 27^{ου} λογαριασμού.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Στο άρθρο 10 παρ. 3 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι, οι λογαριασμοί συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) 609/85. Στο συγκεκριμένο άρθρο στην παρ. 2 ορίζεται σαφώς ότι « απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί». Κατά συνέπεια η ύπαρξη καταμετρήσεων είναι υποχρεωτική προκειμένου να περιληφθούν και να πιστοποιηθούν εργασίες σε λογαριασμό. Η διαδικασία των καταμετρήσεων στο εν λόγω έργο ορίζεται με βάση το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ. Είναι λοιπόν σαφές ότι τα άρθρα 10 & 13 της Ε.Σ.Υ. είναι αλληλένδετα και συμπληρωματικά μεταξύ τους σε ότι αφορά την πληρωμή λογαριασμών.

Στην προκειμένη περίπτωση οι ζητούμενες από εμάς επιμετρήσεις είναι συμβατικά προβλεπόμενες, μας είχαν κοινοποιηθεί στους προηγούμενους λογαριασμούς και αποτελούν ουσιαστικά το μόνο αντικειμενικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του ποσοστού εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Β. Στο άρθρο 26 της Ε.Σ.Υ. αναφέρεται ότι όλα τα προσκομιζόμενα υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η τεκμηρίωση την οποία ζητούσαμε (δελτία αποστολής κλπ) με το έγγραφό μας, αφορούσε στη δυνατότητα της επίβλεψης να ελέγξει την ταυτότητα των προσκομιζόμενων υλικών σε σχέση με τα προσφερόμενα

Κατά συνέπεια η μη ύπαρξη των ζητούμενων παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, μας δημιουργούσε ασάφειες κατά τον έλεγχο του λογαριασμού.

Γ. Η υπηρεσία μας, αφού προέβει σε έλεγχο διαπίστωσε και εκτίμησε, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 της Ε.Σ.Υ., ότι τα ποσοστά των εκτελεσμένων Η/Μ εργασιών δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτά που πιστοποιήθηκαν με τον 26^ο λογαριασμό.

Οι παραπάνω ελλείψεις, ασάφειες και ανακρίβειες, καθιστούσαν δυσχερή την διόρθωση του 27^{ου} λογαριασμού και ως εκ τούτου ορθώς και νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 8 του Ν.3669/2008 προβήκαμε στην επιστροφή του προς ανασύνταξη και επανυποβολή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

εισηγούμεθα

την απόρριψη της με αρ. πρωτ. 9845/09-03-11 ένστασης του αναδόχου του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΚΟΙ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: 1. Η με αρ. πρωτ. 9845/09-03-2011
ένσταση του αναδόχου.

2. Το με αρ. πρωτ. 2410/297/14-02-2011
έγγραφο της Τ.Υ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων με τους συμβούλους της πλειοψηφίας να τάσσονται ΥΠΕΡ και ΛΕΥΚΗ ψήφο να δηλώνουν οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ι. Εγκρίνει τη μερική αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. 4841/9-2-2011 ένστασης της Κ/Ξίας «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με την αλλαγή των ημερομηνιών λήξης των εργασιών του χρονοδιαγράμματος, όπως αυτές καταγράφονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 14546/4-4-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

II. Εγκρίνει την απόρριψη της υπ' αριθμ. πρωτ. 9845/9-3-2011 ένστασης της Κ/Ξιας «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε-ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», αναδόχου του παραπάνω έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 14548/4-4-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γουρδέας Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος
5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης
7. Γκλεγκλές Ιωάννης
8. Δημόπουλος Δημήτριος
9. Διασάκος Νικόλαος
10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
11. Καμβυσίδης Ιωάννης
12. Καραγιάννης Ανδρέας
13. Καρβέλης Γεώργιος
14. Κουδούνης Αργύριος
15. Μανδηλάρης Ιωάννης
16. Μαρινάκης Σαράντος
17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Μπουζιάνης Παύλος
20. Μπούχαλης Δημήτριος
21. Μπρεδήμας Θεόδωρος
22. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
23. Νιάρχος Αναστάσιος
24. Ντίντα Παναγιώτα
25. Οικονομάκου Μαρία
26. Πολίτης Δημήτριος
27. Πουλόπουλος Δημήτριος

28. Ριζάς Χρήστος
29. Στασινόπουλος Στυλιανός
30. Φαββατάς Δημήτριος
31. Φωτέας Νικόλαος
32. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 26 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ