



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2011

### ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 22η/2011 συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 28059/3-6-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 249 απόφαση), 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) Δημόπουλος Δημήτριος, 9) Διασάκος Νικόλαος, 10) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 249 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 249 απόφαση), 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) Μιχαλόπουλος Κων/νος, 19) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπασακίδης Νικόλαος, 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπουζιάνης Πάυλος, 24) Μπούρας Ιωάννης, 25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 27) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 28) Μωρακέας Σπυρίδων, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Νταγιόπουλος Γεώργιος, (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 249 απόφαση), 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Πουλόπουλος Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) Στασινάκης Διονύσης, 36) Στασινόπουλος Στυλιανός, 37) Φαββατάς Δημήτριος, 38) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 249 απόφαση) και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης και 2) Οικονομάκου Μαρία.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος προσήλθε κατά την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων (υπ' αριθμ. 244 απόφαση).

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή ΠΕΤΑΛΟ Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας κ. Δημόπουλος Δημήτριος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 28344/6-6-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ** : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

**ΘΕΜΑ** : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ** : Η με αρ. πρωτ. 24904/23-5-2011 αίτηση του αναδόχου.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

|    |                                                            |   |                                                              |
|----|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1  | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                        | : | ΣΑΤΑ                                                         |
| 2  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ                                        | : | 250.000 € (2010)                                             |
| 3  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     | : | 1.140.033,27 € με Φ.Π.Α                                      |
| 4  | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΥΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : | 441/2008 αποφ. Δ.Ε                                           |
| 5  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         | : | 13/1/2009                                                    |
| 6  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              | : | 033/2009 απόφ. Δ.Ε                                           |
| 7  | ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                           | : | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                   | : | Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.                                           |
| 9  | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                         | : | 32,76 %                                                      |
| 10 | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   | : | 778.121,90 € με Φ.Π.Α την 22/2/2010                          |
| 11 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                              | : | 240 ημερολογιακές ημέρες ως 20-10-2010                       |
| 12 | 1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                    | : | Ως 25-1-2011                                                 |
| 13 | 2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                    | : | Ως 25-5-2011                                                 |
| 14 | ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ                                                  | : | 7 <sup>ος</sup> λογαριασμός 543.336,40 €                     |

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 24904/23-5-2011 αίτησή του ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (3) ημερολογιακούς μήνες μέχρι 25-8-2011 επικαλούμενος:

α) Ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών από (ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αρ. πρωτ. 21023/5-5-2011)

β) Δεν έχουν μετατοπισθεί στύλοι της ΔΕΗ

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ' όψη

1) α. Την διακοπή των εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> λογαριασμού από 13-12-2011 (αποφ. Δ/ντη Τ.Υ 1169/104/20-1-2011)

β. Την δήλωση του αναδόχου για επανέναρξη των εργασιών (αρ. πρωτ. 6701/18-2-2011)

γ. Ότι τα χρονικά διάστημα της προηγούμενης διακοπής των εργασιών από 13-1-2011 ως 17-2-2011 ήταν 35 εργάσιμες ημέρες

2) Την νέα ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου (αρ.πρωτ. 21023/5-5-2011) λόγω μη εξόφλησης των 3<sup>ου</sup>, 4<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> λογαριασμών

- 3) Ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν μετατοπισθεί στύλοι της ΔΕΗ, λόγω μη καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης από τον Δήμο Καλαμάτας.  
 4) Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου

### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε**

Την παράταση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, της προθεσμίας εκτέλεσης όλων των εργασιών έως 25-8-2011, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, το άρθρου 36 παρ. 6<sup>ο</sup> του Π.Δ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008 .

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ**  
**ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ**  
**ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Καλαμάτα 28 - 5- 2011**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ :** Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**ΣΥΝ/ΝΟ :** Η με αρ. πρωτ. 24904/23-5-2011 αίτηση του αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", & "ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" και τον κ. ΓΚΛΕΓΚΛΕ να τάσσονται ΥΠΕΡ και ΛΕΥΚΗ ψήφο να δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ", κατά πλειοψηφία,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή ΠΕΤΑΛΟ Καλαμάτας», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, έως την 25-8-2011, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, το άρθρο 36 παρ. 6<sup>ο</sup> του Π.Δ 609/85 και το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν. 3669/2008.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γουρδέας Ανδρέας

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
3. Αναζίκος Ιωάννης
4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
5. Γκλεγκλές Ιωάννης
6. Δημόπουλος Δημήτριος
7. Διασάκος Νικόλαος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Καραγιάννης Ανδρέας
11. Καρβέλης Γεώργιος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Μανδηλάρης Ιωάννης
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
16. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Μπεχράκης Σταμάτης
20. Μπουζιάνης Παύλος
21. Μπούρας Ιωάννης
22. Μπούχαλης Δημήτριος
23. Μπρεδήμας Θεόδωρος
24. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος
25. Μωρακέας Σπυρίδων
26. Νιάρχος Αναστάσιος
27. Ντίντα Παναγιώτα
28. Πολίτης Δημήτριος
29. Πουλόπουλος Δημήτριος
30. Ριζάς Χρήστος
31. Στασινάκης Διονύσης
32. Στασινόπουλος Στυλιανός
33. Φαββατάς Δημήτριος
34. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 20 Ιουνίου 2011  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ