

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό **8/2019** από **15/7/2019**.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο (**Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς**), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την **15η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00 μ. μ**, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. **10571/10-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Τ.Κ που είχαν θέματα αποκλειστικά της Τ.Κ τους, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη. Ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	6. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	
12. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	
13. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
14. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
15. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
16. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
17. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	
18. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, ζήτησε να συζητηθούν, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα :

1° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί επιχορήγησης Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας Ψαχνών (Επιχορήγηση κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας)»

2° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου από θεομηνίες ' '».

3° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης, στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ' ' »

4° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ Νεροτριβιάς ' ' »

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το έκτακτο χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων, λόγω της προθεσμίας και της αναγκαιότητας, ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για την κατασκευή του έργου (από έκτακτες ανάγκες θεομηνίας) και την οργάνωση της αντιπυρικής περιόδου.

Το Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε για την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων κατά της διάρκειας της προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

3^ο ΕΚΤΑΚΤΟ**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100/ 2019**

«Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης , στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ' ' »

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται τα κάτωθι:

Το έργο με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης , στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ' ' εκτελείται, βάση της αριθμ. 4/2019 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, προϋπολογισμού 66.607,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) από την Ατομική εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ» ,έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 2,00% και τελικό ποσό σύμβασης: 65.208,12 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από «ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ», σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.039 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο αρχικός χρόνος περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση, λόγω του επείγοντος του έργου, είχε οριστεί (2) μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 21/07/2019.

Με το αριθμ. πρωτ. 10658/11-7-2019, αίτημα του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, κατά (4) μήνες έως και στις 21/11/2019, χωρίς υπαιτιότητα του, λόγω, της απαιτούμενης διαδικασίας έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ που είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της συμβατικού αντικειμένου του έργου, αφού με αυτόν προβλέπεται, η βελτιστοποίηση των διαστάσεων της διατομής του τοιχίου αντιστήριξης.

Η διευθύνουσα υπηρεσία, αφού έλαβε υπ ' όψιν της το περιεχόμενο της αίτησης παράτασης του αναδόχου, γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή, το Δ.Σ, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, κατά (4) μήνες, έως και την 21η Νοεμβρίου 2019.

Έπειτα από τα ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Προέδρου , το υπ' αρ. 10658/11-7-2019 έγγραφο του αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ», την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης , στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας» , κατά (4) μήνες έως και στις 21/11/2019, χωρίς υπαιτιότητα του, λόγω, της απαιτούμενης διαδικασίας έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ που είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της συμβατικού αντικειμένου του έργου, αφού με αυτόν προβλέπεται, η βελτιστοποίηση των διαστάσεων της διατομής του τοιχίου αντιστήριξης, σύμφωνα με την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος Τ.Κ Παγώντα, αν και νόμιμα, κλήθηκε, απουσίαζε από την συνεδρίαση.

Τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ Λάμπρου Γεώργιος και Τζάθα Γεωργία, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης και επισήμαναν ότι πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου , πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100 /2019.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων
Κοντογιάννης Δημήτριος (ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα

Ψαχνά, 17 /7 / 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος