

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη 30/12/2020
Αρ. Πρωτ. : 15885

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1050 /2020

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα του άρθρου 147

β) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα .

γ) Την με αριθμ. πρωτ. **14536/26-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΓΡΩΛ8-2ΜΒ)** Σύμβαση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο: **«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».**

δ) Την με αριθμ. πρωτ: **15709/23-10-2020** υποβληθείσα αίτησή του στο Δήμο Μεγαλόπολης του αναδόχου του έργου, **“Λιανέρη Δήμητρα ”** στην ζητά την χρονική παράταση της προθεσμίας **δέκα πέντε (15) ημερών** ήτοι: **μέχρι 10-01-2021** περαίωσης του έργου με τίτλο: **«Άρση επικινδυνότητας με διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε δημοτικούς δρόμους της Δ.Ε. Μεγαλόπολης».**

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι λόγω βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών δεν επιτρέπεται στο σκυρόδεμα να στεγνώσει και για τους ίδιους λόγους τα εργοστάσια που παράγουν ασφαλικά δεν λειτουργούν και απαιτείται ειδική παραγγελία

ε) Την με αριθμ. πρωτ.15857/29-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου : **«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»**, στην ανάδοχο επιχείρηση **«Δήμητρα Λιανέρη»**, μέχρι **10/01/2021**, καθότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθμ.πρωτ.:**15709/23-10-2020** υποβληθείσα στο Δήμο Μεγαλόπολης αίτησή του, και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 15857/29-12-2020 Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος