

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Από την 07/2023 συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, συνήλθε σήμερα την 13^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, ύστερα από την αρ. 1161 και από 09-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «επισκευή και αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό του Μαρτίου 2021 σε φρεάτια αποχέτευσης και ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Τυρνάβου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 11 μελών συμμετείχαν μέλη 9 , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Κόκουρας	(Πρόεδρος)
2 Απόστολος Σακελλάρης	(Αντιπρόεδρος)
3. Γεώργιος Σακούτσιος	(Μέλος)
4. Λάσκαρης Μανδηλάς	(" ")
5. Δημήτριος Ζώης	(" ")
6. Αθανάσιος Αβδουλάς	(" ")
7. Ιωάννης Μπάρμπας	(" ")
8. Κων/νος Παπαϊωάννου	(" ")
9. Αθανάσιος Κάϊβας	(" ")

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ανδρέας Γιαννόπουλος
Γεώργιος Γκάτσος

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 14^ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «επισκευή και αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό του Μαρτίου 2021 σε φρεάτια αποχέτευσης και ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Τυρνάβου».

Αριθμός απόφασης: 49/2023

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Γεν. Δ/ντή, ο οποίος είπε: Με την υπ' αριθμ. 17/2023 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με θέμα: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021) (με ΑΔΑ: 97ΛΨΟΛ99-ΧΓ5 και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012210724), αποφασίστηκε η ανάθεση της κατασκευής του ως άνω έργου στην τεχνική εταιρεία ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ.

Η εργολαβική σύμβαση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠ'Ο ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» (ΑΔΑ: ΨΗ64ΟΛ99-7ΗΥ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012229188) υπογράφηκε στις 03-03-2023 στο ποσό των 117.638,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τεσσερις (4) μηνες και άρχισε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συνεπώς το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 02-

07-2023.

Με την αίτησή την 01-06-2023 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΤ 1113/01-06-2023), η ανάδοχος εταιρεία ζητά την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και 02-10-2023 λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 δύναται να χορηγηθεί η αιτούμενη παράταση.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κόκουρας, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας και πρότείνει την παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του θέματος έως και 17/09/2023 και κάλεσε τους κ.κ. Συμβούλους για ψηφοφορία επί του θέματος.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ αφού άκουσε την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή, την πρόταση του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)»,
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης έως και 17/09/2023 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», στην ανάδοχο εταιρεία ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Κόκουρας

Δήμαρχος Τυρνάβου

Ακριβές αντίγραφο

Τύρναβος

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απόστολος Σακελλάρης

Γεώργιος Σακούτσιος

Λάσκαρης Μανδηλάς

Δημήτριος Ζώης

Αθανάσιος Αβδουλάς

Ιωάννης Μπάρμπας

Κων/νος Παπαϊωάννου

Αθανάσιος Κάϊβας

Ιωάννης Κόκουρας

Δήμαρχος Τυρνάβου