



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ**



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΣΣΗΝΗ 16-08-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15098**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15°/07-08-2019

Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 356/2019

Περίληψη

Έγκριση παράτασης για το έργο:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Στο Δημοτικό κατ/μα σήμερα στις 07-08-2019 ημέρα Τετάρτη & ώρα 19:30 ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ' αριθ. 14230/25-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των Συμβούλων:

- | | |
|--|--|
| 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15. ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 7. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21. ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ |
| 9. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22. ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11. ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 13. ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα εκλήθησαν.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 9. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 10. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ |
| 5. ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 6. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |

Ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος δεν παραβρέθηκε και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 νομίμως αναπληρώθηκε από την κα. Παναγοπούλου-Μπρακουμάτσου Γεωργία

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν οι Πρόεδροι/Πάρεδροι όλων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεσσήνης.

Έτσι με νόμιμη απαρτία εφόσον **από τα 33 μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου **είναι παρόντα 24**, δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού αυτών, το Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος για **το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Παναγοπούλου-Μπρακουμάτσου Γεωργία , η οποία είπε:

Παναγοπούλου: Κύριοι Συνάδελφοι, με την υπ. αριθμ. πρωτ. 11180/25-6-2019 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠ'Ο ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016» ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του .

Τα στοιχεία του έργου έχουν ως εξής:

.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 36.000,00 €
- 2.ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πρόγραμμα ΣΑΕ 055.
- 3.ΕΚΠΤΩΣΗ: 35,00%
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 23.400,00 € με ΦΠΑ
- 5.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 16-5-2018
- 6.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-6-2017
- 7.ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ
- 8.ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 6 μήνες έως 16-11-2018.
- 9.ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 30-6-2019 (με την 190/2019 ΑΔΣ)
10. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ: 1^{ΟΣ} (με την 190/2019 ΑΔΣ)
- 11.Συμπληρωματική Σύμβαση (1^Η ΣΣΕ): Εγκεκριμένη με την 190/2019 ΑΔΣ για ποσό 1.850 €.

B.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Προβλέπει την κατασκευή νέου τοίχου από σκυρόδεμα σε αντικατάσταση του παλαιού πέτρινου μαντρότοιχου που κατέρρευσε στο Κοιμητήριο Νερομούλου με τη θεομηνία της 7-9-2016.

B.2 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 95% του έργου. Απομένει η κατασκευή χαμηλού πέτρινου μαντρότοιχου επάνω στον ήδη κατασκευασθέντα νέο τοίχο από σκυρόδεμα στο όριο του οικοπέδου.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Λόγω της καθυστέρησης στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης και επειδή υπάρχει η ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου,

εισηγούμεθα:

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι **31-08-2019**. Η παράταση θα δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, αρ.48, παρ.8^α, ήτοι με αναθεώρηση αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 158 του ΔΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο:
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ)
ΑΠ'Ο ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016» μέχρι **31-08-2019**.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 356/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κοτταρίδης Νικόλαος

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Καρύδης Χρήστος
Κρασσακόπουλος Σπυρίδων
Μπουρίκας Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Αντώνιος
Ξαρχάκος Νικόλαος
Ξενόγιαννης Νικόλαος
Παναγοπούλου-Μπρακουμάτσου Γεωργία
Τσάμης Κωνσταντίνος
Τσερπές Αναστάσιος
Χονδρός Νικόλαος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Γαλιάτσος Δημήτριος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Δαβίλλας Γεώργιος
Παπαγεωργίου Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τσέλιου-Μουορύφα Ελένη
Φύκιρης Νικόλαος
Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος