



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι, 18 Φεβρουαρίου 2021
 Αρ. πρωτ.12490/2854

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. διεύθυνση: Βαθύ Ιθάκης
 Ταχ. Κώδικας: 28300
 Πληροφορίες: Σ. Βιττωράτου
 e-mail: vittoratos@pin.gov.gr
 Τηλέφωνο: 26740 32442

ΚΟΙΝ: ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.
 Χοϊδά & Σιτεμπόρων
 Αργοστόλι
 ΤΗΛ: 2671027450
 e-mail: gekouros@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: **«Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης – Φάση Β»**, Ανάδοχος: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α'/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο τις διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 153 και 156 αυτού.
2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού.
3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ' αρ. 181-17/16-9-2017, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., υπ'αρ.:276433/10-11-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017).
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
5. Την υπ' αρ. 814-35/28-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΥ7ΛΕ-ΝΙ9) απόφαση περί έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΘΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Β" με στοιχεία χρηματοδότησης: (Π.Δ.Ε.) ΣΑΕ 055, με κωδικό 2003ΣΕ05500005, Π/Υ 263.000,01€.
6. Την υπ.αρ.78586/18998/8-10-2021 (ΑΔΑ:66Β77ΛΕ-Λ9Μ, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009427883 2021-10-26) δημόσια σύμβαση κατασκευής του έργου **«Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης – Φάση Β»**, Π/Υ 263.000,01 € με Φ.Π.Α.
7. Την με α.π.:93752/22991/3-12-2021 (ΑΔΑ:ΡΦ6Φ7ΛΕ-5ΑΣ) Απόφαση έγκρισης χορήγησης 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου έως και τις 6/2/2022.
8. Το από 28-01-2022 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι 6-5-2022, χωρίς υπαιτιότητά του και χωρίς να ζητά αναθεώρηση.

9. Την υπ' αρ.: 7275/1615/1-2-2022 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «**Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης – Φάση Β**», μέχρι και 6-5-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση (σύμφωνα με τη δήλωση του αναδόχου).

Κ α ι ε π ε ι δ ή

1. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου στις 28/1/2022 και σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016) η αίτηση αυτή θεωρείται χρονικά εκπρόθεσμη
2. Σύμφωνα με το άρθρο 147 §8 του Ν. 4412/16, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση της προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
3. Ο ανάδοχος παραιτείται μέσω της αίτησής του από την αναθεώρηση τιμών των προς εκτέλεση εργασιών, που ενδεχομένως προκύψουν από την αιτούμενη παράταση και ως εκ τούτου δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση στο έργο.
4. Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερό του τμήμα και απομένουν οι εργασίες φυτοκάλυψης οι οποίες ενδείκνυται να εκτελεστούν σε περίοδο μεγαλύτερες ηλιοφάνειας και με υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος .

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης – Φάση Β**», Π/Υ 263.000,01€ με Φ.Π.Α., μέχρι και τις 6-5-2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με την αίτησή του και την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η αναπ/τρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.

Αγγελική Κοκκολιάδη
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σ. Βιτωράτου