

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 12/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 151/2019

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία της 6/05/2019 σε ΤΚ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας».

Στην **Αρχαία Ολυμπία**, σήμερα την **19^η** του μηνός, **Αυγούστου** του έτους **2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5576/13-08-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στο Δήμαρχο και με αποδεικτικό επιδόσεως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερησίας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αυτού, δεδομένου ότι σε σύνολο **27** μελών παραβρέθηκαν παρόντα **15** μέλη και ονομαστικά οι:

α.α ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Φλέσσας Παναγιώτης **Πρόεδρος Δ.Σ**
- 2 Γιαννακόπουλος Πέτρος
- 3 Δεββές Γεώργιος
- 4 Γεωργακόπουλος Γεώργιος
- 5 Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος. **Γραμματέας Δ.Σ**
- 6 Κρέζος Γεώργιος
- 7 Λινάρδος Γεώργιος
- 8 Κανελλάκης Παναγιώτης
- 9 Αρβανίτης Βασίλειος
- 10 Μαρούντας Νικόλαος
- 11 Αντωνοπούλου Ροϊδούλα
- 12 Αηδόνης Γεώργιος. **Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης**
- 13 Γεωργακοπούλου – Παπαϊωάννου Άννα. **Αντ/δρος Δ.Σ**
- 14 Μουζής Αντώνιος.
- 15 Καρκούλιας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Παναγιωτόπουλος Αριστείδης
 - 2 Παντελάκος Πανάγος
 - 3 Κωσταριάς Φώτιος
 - 4 Παναγόπουλος Γεώργιος
 - 5 Πανούτσος Ιωάννης
 - 6 Σοφιανός Κων/νος
 - 7 Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
 - 8 Δημητρόπουλος Δημήτριος
 - 9 Μπενέτσος Ανδρέας
 - 10 Πάτση Μαρία.
 - 11 Παπαηλίου Θεόδωρος, **Επικεφαλής ελάσσονος αντ/σης**
 - 12 Τζαβάρας Γεώργιος. **Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης**
- Νόμιμα κληθέντες δεν προσήλθαν

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Κοτζάς Ευθύμιος ο οποίος παρευρίσκεται, επίσης παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Κοτζά Ευθύμιο εισηγούμενος το 3^ο προ ημερησίας θέμα της ημερησίας διάταξης εξέθεσε ότι αφορά την έγκριση 5^{ης} παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τη Θεομηνία της 6/05/2019 σε ΤΚ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» το κατεπείγον έγκειται στην επείγουσα ανάγκη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι λοιπές ενέργειες για την ολοκλήρωση εκτέλεσης και πληρωμών του έργου στον ανάδοχο και κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.

Εν συνεχεία ο εισηγητής έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την 5650/14-08-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος με την οποία μας διαβίβασε για έγκριση την 5^η

παράτασης προθεσμίας του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 6-5-2018 σε Τ.Κ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας**», με αριθμό μελέτης **43/2018** και αναλυτικότερα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ) : 300.000,00€
 ημερομηνία συμφωνητικού : 04/12/18
 συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 264.000,00 €
 έναρξη προθεσμίας έργου : 04/12/2018
 λήξη προθεσμίας έργου : 04/02/2019
 παράταση προθεσμίας έργου 4ης : 30/07/2019

Η υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-09-2019, προκειμένου να εγκριθεί ο ΑΠΕ που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας, από το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε Ηλείας και να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του Δημάρχου, και έλαβε υπόψη του,

Τις διατάξεις, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

Το άρθρο 36 του Π.Δ 609/85

Τις έκτακτες και αδήριτες ανάγκες που πρόέκυψαν κατά το τρέχον έτος και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή δημιουργήθηκαν και συμπίπτουν με τον περιορισμό της παρ 5. του ανωτέρω άρθρου 65.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.-Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2.-Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 6-5-2018 σε Τ.Κ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας**», με αριθμό μελέτης 43/2018, μέχρι 30-09-2019 για τους λόγους που εκτεθήκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 151/2019

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πιστό απόσπασμα

Αρχαία Ολυμπία 22- 08 - 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΒΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ