



**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2019**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ 383/2019**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της οδού Αθηνών 99, στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου (νέο Δημαρχείο) συνέρχεται στην 14η/2019 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 33674/2-8-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 405 απόφαση), 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βεργόπουλος Δημήτριος, 6) Γεωργακίλας Κων/νος, 7) Δημόπουλος Δημήτριος, 8) Δούζης Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 12) Καραγιάννης Ανδρέας, 13) Λιάππα Χρυσή, 14) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 15) Μαρινάκης Σαράντος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 19) Μπούχαλης Δημήτριος, 20) Νιάρχος Αναστάσιος, 21) Οικονομάκος Δημήτριος, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σταματούπουλος Ευστάθιος, 24) Φάβας Γεώργιος, 25) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 376 απόφαση) και 26) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 2) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3) Βγενής Χαράλαμπος, 4) Βεργινάδη Μαρία, 5) Βουτσής Γεώργιος, 6) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7) Γυφτέας Ηλίας, 8) Δημητρούλιας Γεώργιος, 9) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 10) Καρβέλης Γεώργιος, 11) Κουτίβας Ηλίας, 12) Μπεχράκης Σταμάτης, 13) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 14) Ντίντα Παναγιώτα και 15) Οικονομάκου Μαρία.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες:

- Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:
  - 1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και
  - 2) Βέργας κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.

- Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:

Απ' αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:

- 1) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:

- 1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 3) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 4) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 5) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 6) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 7) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 8) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 9) Λεϊκών κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 10) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 11) Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος.

- Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:

Απ' αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 5) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος και 6) Σταματινού κα Μπούρα Ελένη,

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 4) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 5) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 6) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 9) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 10) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 11) Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος και 12) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (Δημ. Πάρκο, Parking Νέδοντα κλπ)».

Η από 29-07-2019 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει αναλυτικά ως εξής:

#### ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (5η)

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΔΗΜ. ΠΑΡΚΟ, PARKING ΝΕΔΟΝΤΑ ΚΛΠ)» (Α.Μ. 8/2018)**

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: απ. Ο.Ε. 47/2018 Απ. Ο.Ε.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: Κ.Α. 30.7336.02 ΠΙΣΤΩΣΗ 2018: 375.000,00€
4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ :606/2018
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 375.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24%( & Αναθεώρηση)
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :141/2018 Ο.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 25-5-2018
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 284/2018 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: **58,08%**
11. ΣΥΜΒΑΣΗ: **157.208,09 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%**, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: 18-10-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 120 ΜΕΡΕΣ ΉΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 12/02/2019
12. **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ** : Μπουμποπούλου Αγγελική, Κουλουμβάκος Παναγιώτης
13. **1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 94/26-02-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΓΙ0ΩΕΕ-91Τ) μέχρι την 18-03-2019
14. **2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 139/18-03-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΜΚΖΩΕΕ-Σ1Ε) μέχρι την 10-05-2019
15. **3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 345/11-07-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Β6ΒΩΕΕ-ΟΡΓ) μέχρι την 10-05-2019
16. **Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου**: Πρακτικό 21/02-07-2019 (υπ' αριθμ. 324/03-07-2019 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου) υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης
17. **4<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**: με την 345/11-07-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Β6ΒΩΕΕ-ΟΡΓ) μέχρι την 10-05-2019
18. **ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**: με την 345/11-07-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Β6ΒΩΕΕ-ΟΡΓ) μέχρι την 10-05-2019
19. **Ενίσχυση Κ.Α. του έργου** για την δυνατότητα υπογραφής της **Συμπληρωματικής Σύμβασης** με την απόφαση 356/2019 του ΔΣ (ΑΔΑ:65ΒΙΩΕΕ-ΟΧΜ)
20. **ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ**: της απόφασης υπ' αριθμ. 154734/18-07-2019 για την απόφαση 356/2019 του ΔΣ (ΑΔΑ:65ΒΙΩΕΕ-ΟΧΜ)
21. **Πρωτογενές αίτημα** υπ' αριθμ. 32139/23-07-2019 (19REQ005331866 2019-07-24) **για την διάθεση του ποσού** με στόχο την τροποποίηση της Σύμβασης (υπογραφή Συμπληρωματικής)

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 32555/26-07-2019 έγγραφο του, αιτείται την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω της μη υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης μέχρι και σήμερα.

Εν προκειμένω σημειώνουμε ότι μέχρι την υπογραφή της Σ.Σ. η διοικητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί - μετά τα προαναφερθέντα μέχρι στιγμής πραγματοποιημένα βήματα - είναι:

- Αίτημα μέσω του Genesis, για τη διάθεση πίστωσης. Εν προκειμένω το παραγόμενο έγγραφο, μετά τη θεώρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την πρωτοκόλληση μέσω του συστήματος, παραδίδεται στο λογιστήριο ιδιόχειρα από την Υπηρεσία μας
- Το λογιστήριο προβαίνει σε έλεγχο της κανονικότητας της δαπάνης. Μετά από αυτό, από το λογιστήριο συντάσσεται η Απόφαση Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης). Η απόφαση Δημάρχου πρωτοκολλείται, και απαιτεί επιπροσθέτως ψηφιακή υπογραφή του Δημάρχου. Αναλόγως της περίπτωσης, απαιτείται ενδεχομένως να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (από την Τ.Υ.) και ακολούθως να αναρτηθεί στο Διαύγεια (από το λογιστήριο).
- Στη συνέχεια αποστέλλεται πρόσκληση στον ανάδοχο για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ζητώντας την έκδοση εγγυητικής επιστολής και την προσκόμιση δικαιολογητικών που έχουν λήξει (ασφαλιστική, φορολογική). Η ανωτέρω πρόσκληση εμπεριέχει προθεσμία ανταπόκρισης του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν4412/2019 παρ. 5 που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες. Παράλληλα με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτόν Σχέδιο Σύμβασης
- Βασική προϋπόθεση της υπογραφής της Σύμβασης, είναι επίσης η έκδοση της εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται από την Τράπεζα ή το Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ο ανάδοχος προσκομίσει σε αυτή την Πρόσκληση για υπογραφή της νέας σύμβασης.
- Μετά την έκδοση της εγγυητικής επιστολής και σε κάθε περίπτωση - όταν αυτή δεν είναι ηλεκτρονική εγγυητική - πρέπει να γίνει ο έλεγχος εγκυρότητας της μέσω αποστολής εγγράφου της Υπηρεσίας στην εκδότρια επιχείρηση ή φορέα. Μετά τούτων αναμένεται η απάντηση για την εγκυρότητα της
- Μετά τον έλεγχο όλων των ανωτέρω, υπογράφεται η Συμπληρωματική Σύμβαση από τον ανάδοχο και καταχωρείται στο σύστημα Genesis

Επειδή όλες οι ανωτέρω διαδικασίες καταναλώνουν ικανή χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρεί αιτιολογημένη την χορήγηση παράτασης στο αίτημα του αναδόχου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 147 του Ν4412/2016 με τίτλο «προθεσμίες» και ειδικότερα στην παρ.8, ισχύουν τα παρακάτω:

8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

Επισημαίνουμε ότι αναθεωρήσεις τιμολογίων δημοσίων έργων (σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 23 του Ν4412/2016) δηλαδή επιπρόσθετη δαπάνη για το έργο, δεν χορηγούνται από το 2012 και μέχρι σήμερα.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 1,5 μήνα περίπου ήτοι έως 30/09/2019 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του Άρθρου 147 του Ν4412/2016.

| Η επιβλέπουσα                                    | Η Τμηματάρχης                                    | Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.<br>ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ<br>ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ<br>ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μπουμποπούλου Αγγελική<br>Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Μπουμποπούλου Αγγελική<br>Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |                                                                                            |

Συν/να: υπ' αριθμ. 32555/26-07-2019 Αίτημα Παράτασης

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως και στο προηγούμενο ψηφίζουμε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αυτό έχει τελειώσει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το πάρκο, να ρωτήσω κάτι, είναι δημόσιος χώρος; Το νοικιασμένο;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εε βέβαια, τι είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως ψηφίσατε και στο 8, έτσι;  
Η κα Φοίφα "Υπέρ".

Η πλειοψηφία "Υπέρ".

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2019, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο:

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων "ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ" & "ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" και οι κ.κ. Γεωργακίλας & Σταματοπούλος, καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ κα Φοίφα και
- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" & "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ",

κατά πλειοψηφία,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (Δημ. Πάρκο, Parking Νέδοντα κλπ)», κατά 1,5 μήνα περίπου, ήτοι έως 30/09/2019 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Μπουζιάνης Παύλος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης
2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
4. Βεργόπουλος Δημήτριος
5. Γεωργακίλας Κων/νος
6. Δημόπουλος Δημήτριος
7. Δούζης Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία
11. Καραγιάννης Ανδρέας
12. Λιάππα Χρυσή
13. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος
14. Μαρινάκης Σαράντος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου  
Αναστασία
18. Μπούχαλης Δημήτριος
19. Νιάρχος Αναστάσιος
20. Οικονομάκος Δημήτριος
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Σταματούπουλος Ευστάθιος
23. Φάβας Γεώργιος
24. Χριστόπουλος Ιωάννης

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Φοίφα Τασία

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 20 Αυγούστου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ