

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό **8/2019** από **15/7/2019**.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο (**Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς**), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την **15η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **19:00 μ. μ**, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. **10571/10-7-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Τ.Κ που είχαν θέματα αποκλειστικά της Τ.Κ τους, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη. Ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	6. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
9. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	9. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
11. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	
12. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	
13. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
14. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
15. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
16. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
17. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	
18. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, ζήτησε να συζητηθούν, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα :

1° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί επιχορήγησης Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας Ψαχνών (Επιχορήγηση κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας)»

2° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου από θεομηνίες ' '».

3° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης, στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ' ' »

4° ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ Νεροτριβιάς ' ' »

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το έκτακτο χαρακτήρα των ανωτέρω θεμάτων, λόγω της προθεσμίας και της αναγκαιότητας, ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για την κατασκευή του έργου (από έκτακτες ανάγκες θεομηνίας) και την οργάνωση της αντιπυρικής περιόδου.

Το Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε για την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων κατά της διάρκειας της προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 3°**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/ 2019****«Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ' ' Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ.Σταυρού ' ' »**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται τα κάτωθι:

Το έργο με τίτλο: ' ' Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ Σταυρού ' ' είναι ενταγμένο τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα όσο και στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στον ΚΑ 64-7326.001 και χρηματοδοτείται από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Διενεργήθηκε διαγωνισμός και το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ.81/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΒΑΪΣΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 36.08% και υπογράφηκε το 8879/10-7-2018 συμφωνητικό ποσού 32.810,41€ (με το Φ.Π.Α.) με προθεσμία περαίωσης του έργου την 10-01-2019.

Με την υπ' αρ. 62/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 10-07-2019.

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. 5481/08-04-2019 έγγραφο του μας ζήτησε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου για δύο (2) μήνες έως την 09-09-2019, λόγω σύνταξης 1ου ΑΠΕ και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την παράταση των εργασιών για δύο (2) μήνες έως την 09-09-2019.

Έπειτα από τα ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την παράταση προθεσμίας του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αρ. 5481/8-4-2019 έγγραφο του αναδόχου «ΒΑΪΣΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΕΔΕ», την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ Σταυρού», κατά δύο (2) μήνες έως την 9-9-2019, λόγω σύνταξης 1ου ΑΠΕ και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Σταυρού, αν και νόμιμα κλήθηκε, απουσίαζε από την συνεδρίαση.

Τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ Λαφαζάνης Γεώργιος, Λάμπρου Γεώργιος, Μουρτζιλάκης Στέργιος, Τσόκος Ηρακλής και Τζάθα Γεωργία μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης και το μέλος κ. Λαφαζάνης Γεώργιος επισήμανε ότι θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος και να ανατεθεί εκ νέου το έργο σε άλλο εργολάβο για να γίνει σπορά του γηπέδου Σταυρού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104 /2019.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος

(υπογραφή)

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ψαχνά, 17 /7 / 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος