

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΠΡΟΣ: DIMTECH Α.Ε. ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝ : ΚΕΑ/ΟΙΚ/ΓΡ.Π/Υ Φ.831/ΑΔ.4167
Σ.1406
Ελευσίνα, 27 Οκτ 15

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των υλικών της Σύμβασης Νο. 1/15 για την προμήθεια και εγκατάσταση, συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων προς κάλυψη αναγκών συνεργείου Συνθέτων Υλικών.

ΣΧΕΤ : α. Π.Δ. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου».
β. Σύμβαση Νο. 01/15 Μεταξύ ΚΕΑ και εταιρείας DIMTECH Α.Ε.
γ. Φ.831/ΑΔ.3472/Σ.1169/07-09-15/ΚΕΑ/ΟΙΚ
δ.Το από 19-10-15 Μήνυμα Τηλεομοιοτυπίας της εταιρείας DIMTECH Α.Ε.
ε. Το από 27-10-15 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρου Διαγωνισμού.

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν. 4250/14.

β. Τη (β) σχετική σύμβαση, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση, συστήματος απαγωγής και φιλτραρίσματος ρύπων προς κάλυψη αναγκών συνεργείου Συνθέτων Υλικών.

γ. Το (γ) σχετικό με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή αποφάσισε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της (β) σχετικής Σύμβασης κατά 30 ημέρες.

δ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο η εταιρεία DIMTECH Α.Ε. αιτείται νέα μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της (β) όμοιας σύμβασης κατά τριάντα (15) ημέρες.

δ. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρου Διαγωνισμού, όπως αυτή διατυπώνεται στο (δ) σχετικό.

Αποφασίζουμε

2. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της (β) σχετικής Σύμβασης κατά 15 ημέρες, ήτοι έως 12 Νοε 15 αντί 28 Οκτ 15, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ.2 του (α) σχετικού.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος(Μ) Θεόδωρος Καρακασίδης
Διοικητής

Ανθσγός(Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας