



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καβάλα 19 - 06 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 02 / 3209

📄: Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος
☎: 2510.291310
📠: 2510.291310
✉: achilleys@pamth.gov.gr
✉: Εθν. Αντίστασης 20
Τ.Κ. 65 110 Καβάλα

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου Νομού Καβάλας» αναδόχου Κ/Ξ. ΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ
Προϋπολογισμού: 11.705.352,29 Ευρώ
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑ.0818

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/08 ΦΕΚ Α/ 116/18-6-08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4070/12 και το Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 146/88 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» εκτελεστικού του Ν. 1418/84.
4. Του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 144 (ΦΕΚ237/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5. Του ΠΔ 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Της με αριθμό πρωτ. 12468/20Β1/132/6-12-2011 Απόφασης του ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με την οποία εγκρίθηκε η Γ. – Ε.Σ.Υ., που σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το από 23-08-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 3344/102324/20Β1/132 και ΑΔΑ: ΒΛΩΔΒ-ΛΘΡ μεταξύ της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας ΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ.
2. Την με αριθμό πρωτ. 261/23-03-2015 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας ο 7^{ος} λογαριασμός του έργου (αρ. πρωτ. 02/1211/23-03-2015/ Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Καβάλας).
3. Το με αριθμό πρωτ. 02/1211/26-03-2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η 7^η Εντολή πληρωμής στην Δ/ση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Τοπογραφικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκεκριμένη από την Δ/σα Υπηρεσία.
4. Την με αριθμό πρωτ. 191/31-03-2015 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, το με αριθμό 6/05-05-2015 Τιμολόγιο και τα φωτοαντίγραφα εξόφλησης των κρατήσεων.

5. Τις με αριθμό πρωτ. 7221/28-04-2015 και 9536/05-06-2015 Εγκρίσεις χρηματοδότησης πληρωμής της 7^{ης} Εντολής πληρωμής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Μονάδα Β3.
6. Το με αριθμό πρωτ. 02/2937/οικ/03-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας προς την Δ/νση Τεχνικών Μελετών κατασκευών & Τοπογραφικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι υπάρχει κίνδυνος διακοπής των εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 7^{ης} Εντολής πληρωμής.
7. Την με αριθμό πρωτ. 285/12-06-2015 Ειδική δήλωση διακοπής – Έγγραφο όχληση τοκοφορίας λόγω μη πληρωμής της 7^{ης} Εντολής πληρωμής μετά παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της, με αριθμ. πρωτ. 02/3209/12-06-2015/Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Καβάλας.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4070/12 και το Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 53 §9 του Ν.3669/08 «*Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλετε, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής*».
3. Σύμφωνα με το άρθρο 62 §3 του Ν.3669/08 «*Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας*». Επίσης σύμφωνα με την §4 του ίδιου άρθρου «*Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης*».
4. Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά την εξακρίβωση, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, των στοιχείων της δήλωσης, συντρέχουν λόγοι για την διακοπή των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε την από 12-06-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Κοινοπραξίας «ΤΕΣ Α.Ε – ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α-ΒΕΤΕΘ» αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου Ν. Καβάλας», για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.
2. Για την εξασφάλιση της πρόσβασης στα αγροτεμάχια, που διακόπτεται από τις τριτεύουσες διώρυγες και την άρση της επικινδυνότητας λόγω ύπαρξης ανοικτών σκαμμάτων για την κατασκευή τεχνικών θα πρέπει να κατασκευασθούν τόσο οι πλακοσκεπείς διαβάσεις όσο και τα τεχνικά.

Συνημμένα :

Φωτοαντίγραφο Ειδικής δήλωσης διακοπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Προϊσταμένη Αρχή του έργου
2. ΟΠΕΚΕΠΕ
3. Ανάδοχο Έργου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1) Φ. Ε.
- 2) Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παναγιώτης Κουβέλης
Πολ/κός Μηχ/κός