



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Αθήνα, 11 / 12 / 2014

Αρ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚ000/ΠΑ2/1238
(Σχετ. : 731)

Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Μάντζαρης
Τηλέφωνο : 210-6417570
F A X : 210-6417530

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«Συντήρηση-βελτίωση ασφαλικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων του
παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R) του Αυτ/μου Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ.
180+000 έως Α.Κ. Ευαγγελισμού (χ.θ. 375+405) και της ΕΟ Αθηνών-Λαμίας-
Λάρισας από χ.θ. 205+059 έως Κ. Ραχών (χ.θ. 240+300) σε τμήματα αρμοδιότητας
ΕΥΔΕ/ΣΑ».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΔΕ 071
ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

- 1.Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2.Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/10-4-2012 (ΦΕΚ82/τ. Α'/10-4-2012) και το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ90/τ. Α'/18-4-2013).
- 3.Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
4. Της απόφασης με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12-11-2014 (ΦΕΚ 3198Β/27-11-14) του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ."
- 5.Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α'/5-11-09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
- 6.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 7.Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

8.Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ153Α'/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

9.Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176τ. Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.711/27-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.000.000,00 € για την εκτέλεση του έργου του θέματος, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2005ΣΕ07130015 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε., καθώς και η διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την ανάθεση του υπόψη έργου.
2. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.1336/26-4-2013 (ΦΕΚ1038/Β'/26-4-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία ορίστηκε Δ/νουςα Υπηρεσία το ΤΕΕ Συντήρησης της ΕΥΔΕ/ΣΑ και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΣΑ, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
3. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΣΑ/οικ.1478/15-5-2013 απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Τη με αρ. πρωτ. 1972/24-7-2013 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 11-6-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ», που προσέφερε συνολική δαπάνη 547.732,05 € (με ΦΠΑ 23%), που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 45,2268% , επί των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης.
5. Την από 30-9-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, για συνολικό ποσό 547.732,05 €, από τα οποία 320.015,46 € για εργασίες, 57.602,78 € για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 56.642,74 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 11.049,63 € για αναθεώρηση και 102.421,44 € για ΦΠΑ (23%).
6. Ότι η συμβατική προθεσμία του έργου ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 30-9-2014.
7. Τη με αρ. πρωτ. 1658/21-7-2014 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως την 31-12-2014.
8. Τη με αρ. πρωτ. 1834/3-9-2014 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 547.732,05 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), από τα οποία 362.561,06 ΕΥΡΩ για εργασίες, 65.260,99 ΕΥΡΩ για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 6.438,93 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες, 11.049,63 ΕΥΡΩ για αναθεώρηση και 102.421,44 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.(23%), ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
9. Τη με αρ. πρωτ. 2491/23-10-2014 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΣΑ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 547.732,05 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), από τα οποία 367.301,40 ΕΥΡΩ για εργασίες, 66.114,25 ΕΥΡΩ για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 845,33 ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες, 11.049,63 ΕΥΡΩ για αναθεώρηση και 102.421,44 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α.(23%), ήτοι σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ και με την αρχική σύμβαση του έργου.
10. Την αριθμ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ/ΚΥ/ΦΚ000/ΓΑ1/οικ.11/30-10-2014 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., περί ορισμού Δ/νουςας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής για το υπόψη έργο μετά την εφαρμογή του ΠΔ 109/2014 (Οργανισμός του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)

11. Τη από 25-11-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υπόψη έργου μέχρι την 31-3-2015 χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση.
12. Τη με αρ. πρωτ. ΑΘ/ΦΣ000/417/28-11-2014 εισήγηση του ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. (Δ/νουςα Υπηρεσία), για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης.

Και επειδή

1. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις έντονες βροχοπτώσεις, που επικράτησαν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου έως σήμερα, οι οποίες αφενός κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αφετέρου προκάλεσαν νέα προβλήματα στο δίκτυο (εμφάνιση νέων φθορών του ασφαλικού τάπητα).
2. Με τη παρούσα εργολαβία πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ανάγκες που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα μέχρι της υπογραφής της σύμβασης του νέου έργου συντήρησης.
3. Βάσει των ανωτέρω δικαιολογείται η αιτούμενη εκ μέρους του αναδόχου παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-3-2015 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγ. 8α του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση-βελτίωση ασφαλικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων του παραπλεύρου οδικού δικτύου (S.R) του Αυτ/μου Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 180+000 έως Α.Κ. Ευαγγελισμού (χ.θ. 375+405) και της ΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Λάρισας από χ.θ. 205+059 έως Κ. Ραχών (χ.θ. 240+300) σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ**», Αναδόχου «**ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ**» μέχρι 31-3-2015 «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του υπόψη έργου με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Κοινοποίηση

1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. κ. Γεν. Δ/ντή Σ.Υ.
4. ΤΚΕ Αθήνας (Δ/νουςα Υπηρεσία)

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. Δ/ντή
2. Τμήμα Εποπτείας Κατασκευών
3. Χρον. Αρχείο
4. Ν. Μάντζαρη

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ