



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Αθήνα, 3/10/2014
Α.Π. 508543**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**Πληροφορίες : Κ. Μπούρας
Τηλέφωνο : 210 8707249**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» εργολαβίας «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.».**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.
- β. Τις διατάξεις του Ν.2636/98 “Σύσταση εταιρειών κ.λπ και τροποποίηση της Νομοθεσίας για τον Τουρισμό” (ΦΕΚ 198/Α/27.8.98) άρθρο 27, παρ. 7, άρθρο 34 και άρθρο 19, παρ. 2 του Ν. 3049/2022.
- γ. Τον Ν.2919/2001 «Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/25-6-2001) άρθρο 24 παρ.4.
- δ. Τον Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/Α/89) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού κ.λ.π.).
- ε. Τις διατάξεις των Νόμων 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11-10-04) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2009) «Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ».
- στ. Το Π.Δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11.10.01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού».
- ζ. Τα Π.Δ. 84, 85, 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) με τα οποία εγκρίθηκαν οι παραιτήσεις των υπηρεσιακών υπουργών, ιδρύθηκε Υπουργείο Τουρισμού και διορίστηκε Υπουργός η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη του Ιωάννου.
- η. Την υπ’ αριθμ. 18233/24.12.2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 582/ΥΟΔΔ/24.12.12) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
- θ. Την υπ’ αριθμ. 590/15.01.2013 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 13/ΥΟΔΔ/15.01.2013) περί διορισμού Προέδρου και μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.

- ι. Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α'112) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- ια. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ιβ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 214/87 (ΦΕΚ 97/Α/22.6.87) περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον ΕΟΤ.
- ιγ. Την υπ' αριθμ. 115/16.03.11 απόφαση (ΦΕΚ 485/Β/29.03.11) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./ ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
- ιδ. Την υπ' αριθμ. έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου που αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 509393/10.04.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και την υπ' αριθμ. 4568/20-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με τις οποίες κατακυρώθηκε ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός που έγινε στην Αθήνα την 13.07.2011 για την ανάθεση του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» στην **ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.** για το ποσό 1.608.475,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προσφορά της.
- ιε. Τη Δημόσια Σύμβαση που υπογράφηκε την 11^η Ιουλίου 2012 για συνολικό ποσό 1.608.475,21€ το οποίο αναλύεται σε **1.088.202,98 €**, για εργασίες, **163.230,44 €** για απρόβλεπτα, **56.270,02 €** για αναθεώρηση, **300.771,79 €** για Φ.Π.Α. 23%. Η προθεσμία περαιώσεως του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι έξι μήνες (26) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (δηλαδή μέχρι την 10.09.2014) .
- ιστ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 015381/08.09.14 αναφορά της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 015316/05.09.14 αίτηση του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία αιτείται χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 10/9/2015, καθώς και το υπ' αριθμ. 508449/10.09.2014 έγγραφο της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί της ως άνω αιτήσεώς του.
- ιζ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 9391/Β1/03.57.01.01/2363 Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» της Πράξης [323308] «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» της υπεύθυνης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), σύμφωνα με την οποία προεγκρίνεται η χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες – «ήτοι έως 10/12/2014 – χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, όσο ήταν δηλαδή και το διάστημα διακοπής εκτέλεσης εργασιών μέχρι την εκδίκαση των

ασφαλιστικών μέτρων». Με το έγγραφο αυτό επίσης, η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ γνωμοδοτεί ότι: «Επισημαίνουμε ότι τυχούσα τροποποίηση της μελέτης, δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας καθώς μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης. Σε περίπτωση κωλύματος εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, παρακαλούμε να εξετάσετε την ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτοτελές τμήμα του, εφόσον αυτό μπορεί να καταστεί και να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, με αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης».

ιη. Την υπ' αριθμ. 9/2η/22.09.2014 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων του Ε.Ο.Τ.

ιβ. Την υπ' αριθμ. 151/22^Η/26.09.2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΟΤ.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνεται η χορήγηση γενικής παράτασης του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**» εργολαβίας «**ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.**» κατά τρεις (3) μήνες μέχρι την **10.12.2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**, όσο ήταν δηλαδή και το διάστημα διακοπής εκτέλεσης εργασιών μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3663/2008 άρθρο 48 παράγραφος 10, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Τ. 015381/08.09.14 αναφορά της Προϊσταμένης Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 015316/05.09.14 σχετική αίτηση του Αναδόχου, καθώς και το υπ' αριθμ. 508449/10.09.2014 έγγραφο της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί της ως άνω αιτήσεώς του. Σε περίπτωση που η αναμενόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιεί την εγκεκριμένη μελέτη, θα περιοριστεί το φυσικό αντικείμενο τόσο ώστε να καταστεί το έργο λειτουργικό και αντίστοιχα θα μειωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

2. Το έργο βαρύνει το κωδικό αριθμό 2011ΣΕΟ1180008 της ΣΑΕ 0118.

3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ να υπογράψει εκ μέρους του ΕΟΤ κάθε σχετικό έγγραφο.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΑΣ**

Ακριβές Αντίγραφο

Κων/νος Μπούρας
Μηχ/γος-Μηχ/κός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. «ΣΤΙΒΟΣ – Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε.»

Κωλέττη 5

Άρτα, Τ.Κ. 47100

Fax 2681074654

(και επί συστάσει)

2. Κα Μαρία Καραντζή, Π.Δ.Υ.

3. ΕΥΔ/ΕΠΑΕ

Μεσογείων 55

115 27 ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψιν: κας Δήμητρας Γιαννοπούλου

Fax 2107473666

e-mail: dgiannopoulou@mou.gr

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ.
3. 1^η Γενική Διεύθυνση
4. Δ/ση Οικονομικού

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ση Τουρ. Εγκαταστάσεων
2. Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
3. κ. Κ. Μπούρα