



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Τ.Κ : 27131
Πληρ. : Τ. Λογοθέτη
Τηλέφωνο : 2621360266
Email : tlogo@ilia.pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πύργος 24 /11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 337862/5784

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: του Υποέργου : «Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο» του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)» προϋπολογισμού : 1.740.000,0 € μετά του Φ.Π.Α, αναδόχου : «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 186 του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
4. Την υπ' αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την υπ' αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ' αριθ.πρωτ.258207/3469/3.9.2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7Κ7Λ6-7ΤΓ/ΦΕΚ 706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.
7. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αρ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης Αρμοδιοτήτων οργανικών Μονάδων της ΠΔΕ σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους »(ΦΕΚ 4372/Β/5-10-2020).

9. Την υπ' αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων.
10. Την υπ' αριθ. 44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
11. Την υπ' αριθ. 92550/132/05-04-2017(ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ.Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π,Ε Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. για μετακίνηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.171993/2692/4.6.2018 (ΑΔΑ:Ψ8ΒΕ7Λ6-5ΘΡ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
15. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
16. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **268848/4319/16-10-2020** (ΑΔΑ:**ΩΧ4Β7Λ6-0ΓΕ**) (ΑΔΑΜ: **20SYMV007488714**) σύμβαση κατασκευής του έργου , συμβατικής αμοιβής **778.008.25 € με το Φ.Π.Α.** μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας **«ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε»** και τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν.
18. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και την υπ' αριθ. 927/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. [ΑΔΑ: ΨΟ9Τ7Λ6-ΣΕΘ] με την οποία εγκρίθηκε η **1^η** παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 10-10-2021 και την αρ. πρωτ. 249226/4418/23-9-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας [ΑΔΑ: 6ΜΙ67Λ6-Λ67-Λ67] με την οποία εγκρίθηκε η **2^η** παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **30-11-2021**.
19. Την από 29-10-2021 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας **«ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε»** η οποία έλαβε το υπ' αριθμ. **307269/5361/29-10-2021** πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, με την οποία αιτείται παράταση για το έργο του θέματος, έως **31-12-2021**.
20. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 5430/18-11-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε. με το οποίο **χορηγήθηκε η Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Δ.Ε.** για την **3^η** παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και 31/12/2021.

21. Το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προβλέπονται στη μελέτη του **Υποέργου : «Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο»** του έργου: **«Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)»**, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθ. **45/2021** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας [ΑΔΑ: **ΨΕΒΠ7Λ6-1ΧΡ**] και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση και πλήρης εφαρμογή των εργασιών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.
22. Το γεγονός ότι το ποσοστό υλοποίησης του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών στο έργο καλύπτει το 90,00 % του αντικειμένου αυτού και συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες εκτός των εργασιών σήμανσης της οδού.
23. Το γεγονός ότι από την παράταση προθεσμίας δεν προκύπτουν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις, καθόσον ο χρόνος παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως είναι εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου (4^ο αναθεωρητικό τρίμηνο).
24. Την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την **3η** παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου με τίτλο: **Υποέργου : «Τμήμα Β : Άγιος Ιωάννης – Κατάκολο»** του έργου: **«Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)»** προϋπολογισμού : **1.740.000,0 € μετά του Φ.Π.Α**, αναδόχου : **«ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**, **μέχρι 31-12-2021**, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το έργο, εφόσον βρίσκεται εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Μανωλοπούλου & Προύσσης 2

Πύργος 27131

Ε.Δ.

1.Φ.Ε.

2.Χ Α

Ο Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ηλείας

Μιχαήλ Καλογερόπουλος

Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.