



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000**

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα

www.fodsaste.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 22^{ης} (22/7/2026) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2026

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του αιτήματος του Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5225541)».

Σήμερα 22 Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (22^η) με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Καταστατικού του φορέα και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 2509/20.7.2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κας Ελένης Βάκα, Δημάρχου Χαλκιδέων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η Πρόεδρος κα Ελένη Βάκα διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών συνδέθηκαν τα δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήταν οι:

1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δ. Δελφών, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος ΔΣ
4. Γεώργιος Αραπίτσας, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
5. Νικόλαος Γουρνής, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος ΔΣ
6. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
7. Ηλίας Κυρμανίδης, Δήμαρχος Καμμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
8. Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Λαμιέων, Μέλος ΔΣ
9. Νικόλαος Μαστροκώστας, Δημ. Σύμβουλος, Μέλος ΔΣ (Αναπληρωτής Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου, κου Νικόλαου Μπαράκου σύμφωνα με την υπ αριθμ 33/2024 απόφ. Δημ. Συμβ.)
10. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, Μέλος ΔΣ

ΑΠΩΝ ήταν ο:

1. Χρήστος Κακαβάς, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ

Αν και κλήθηκε νόμιμα

Παραβρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του φορέα, οι νομικοί σύμβουλοι του φορέα, καθώς και στελέχη του φορέα.

Χρέη πρακτικογράφου της συνεδρίασης εκτελούσε ο κος Αναστάσιος Φρούσιος σύμφωνα με την υπ' αριθ. 124/2021 απόφαση του ΔΣ του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Η Πρόεδρος του ΔΣ κα Ελένη Βάκα, εισηγούμενη το δεύτερο (2^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος και είπε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν και αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος και ειδικότερα τα άρθρα 138 (Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου), 144 (Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή-Πρόσθετες εγγυήσεις-Ευθύνη, Εξουσιοδοτική διάταξη) και 147 (Προθεσμίες), σύμφωνα με τα οποία:

1.1. «2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α' του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Ο ανάδοχος δικαιούται σε περιπτώσεις ειδικών έργων να αιτηθεί πρόσθετη προθεσμία κατ' ανώτατο σαραντα πέντε (45) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϊσταμένη αρχή εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου στην αναθέτουσα αρχή, του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155, περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση διαλύεται και ο ανάδοχος αποζημιώνεται μόνο για τις αποδεδειγμένες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό και μέχρι τη διάλυση της σύμβασης. Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, κρίνεται το εύλογο της δαπάνης για την αποζημίωση, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασία, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης». (παρ. 2, άρθρο 138, ν. 4412/2016)

1.2. «2. ... Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει μελετητής που υποδεικνύει ο ανάδοχος του έργου και διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο τεχνικό συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσμία. Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει

την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης...». (παρ. 2, άρθρο 144, ν. 4412/2016)

1.3. «2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος». (παρ. 2, άρθρο 147, ν. 4412/2016)

2. Τη με αρ. πρωτ. 2166/17-06-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMNV019252328/2026-06-17) σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5225541) με Ανάδοχο την εταιρεία με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Κ.τ.Ε. τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και ειδικότερα το άρθρο 3 «Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης κατασκευής», σύμφωνα με το οποίο: «...Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης του έργου πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Αν ο ανάδοχος προτείνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου, η προϋσταμένη αρχή εξετάζει την πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Εφόσον κριθεί, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με το άρθρο 155 «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.» του ν. 4412/2016, περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, δεν μεταβάλουν την φύση του έργου και δεν επάγονται ουσιώδη αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος, εγκρίνεται η συνέχιση εκτέλεσης του έργου».

3. Τα συμβατικά τεύχη για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα το άρθρο 8 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ» του τεύχους «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων».

4. Το γεγονός ότι η Προϋσταμένη Αρχή του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5225541) είναι το Δ.Σ. του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.». Αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης κατασκευής του έργου είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Προϋσταμένης Αρχής.

5. Τη με αρ. πρωτ. 2206/19-06-2026 (ΑΔΑ: 9ΞΦΚ4653Σ5-ΩΩΨ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί ορισμού συντονιστή και ομάδας επίβλεψης του έργου.

6. Τη με αρ. πρωτ. 2215/19-06-2026 Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς τον ανάδοχο για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων ως προς την εφαρμοσιμότητα της οριστικής μελέτης του έργου (μελέτης δημοπράτησης), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 7^η-07-2026, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών τευχών.

7. Το με αρ. πρωτ. ΧΥΤ_ΛΑΜ-01/02-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2344/03-07-2026) εμπρόθεσμο έγγραφο του αναδόχου με συνημμένο το αρχικό τεύχος του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.

8. Το με Α.Π. ΧΥΤ_ΛΑΜ-02/06-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2359/06-07-2026) εμπρόθεσμο έγγραφο του αναδόχου κατασκευής του έργου με συνημμένα την αποτύπωση φυσικού εδάφους και τη σχετική έκθεση μεθοδολογίας τοπογραφικών εργασιών στο χώρο εκτέλεσης του έργου.
9. Το με Α.Π. ΧΥΤ_ΛΑΜ-03/07-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2370/07-07-2026) εμπρόθεσμο έγγραφο του αναδόχου κατασκευής του έργου με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σύγκρισης με την τοπογραφική αποτύπωση της μελέτης δημοπράτησης, **το οποίο τίθεται υπόψη της Προϊσταμένης Αρχής του έργου**, στο οποίο εντοπίζονται ζητήματα εφαρμοσιμότητας (π.χ. επιπλέον απορριμματικός όγκος, διαχείριση ομβρίων κ.ά.) της οριστικής μελέτης του έργου.
10. Το με Α.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ΧΥΤ_ΛΑΜ-03/13-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2436/14-07-2026) έγγραφο του αναδόχου κατασκευής του έργου συσχετιζόμενο με το (9) σχετ. υποβληθέν έγγραφο, **το οποίο τίθεται υπόψη της Προϊσταμένης Αρχής του έργου**, στο οποίο, μεταξύ άλλων, **αιτείται**:

«...Κάνοντας χρήση του δικαιώματος της Αναδόχου, που προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016, με την παρούσα **αιτούμαστε παράταση 45 (σαράντα πέντε) ημερών για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης προσαρμογής της μελέτης, καθώς και σχεδίου 1^{ου} Α.Π.Ε., στο οποίο θα αποτυπώνεται η τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου από τις προτεινόμενες προσαρμογές.**

Κατά συνέπεια, θα παραταθούν οι κατωτέρω τμηματικές προθεσμίες, κατά (45 + 30 =) 75 (εβδομήντα πέντε) ημέρες, καθώς εκτιμάται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των προτάσεων της Αναδόχου θα είναι περίπου ίσος με 30 (τριάντα) ημέρες....».

11. Το γεγονός ότι:

- 11.1. Από την κείμενη νομοθεσία προκύπτει ότι εφόσον ο Ανάδοχος προβεί σε **έγγραφες παρατηρήσεις** ως προς την εφαρμοσιμότητα της οριστικής μελέτης του έργου, **θα πρέπει να καταθέσει πλήρη και συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης ως προς το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί με άρτιο τρόπο η εκτέλεσή του.** Για την εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 138 ν. 4412/2016 κ.ά.) προκειμένου να εξεταστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή του έργου η πρόταση του αναδόχου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
- 11.2. Εφόσον υπάρχουν **παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης**, αυτές θα πρέπει να **κατατεθούν αρμοδίως και γραπτώς** στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου μέχρι τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί **λόγω ζητούμενης παράτασης, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.** Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να δοθεί στον Ανάδοχο παράταση της προθεσμίας υποβολής των εγγραφών παρατηρήσεων ως προς την εφαρμοσιμότητα της οριστικής μελέτης για **σαράντα πέντε (45) επιπλέον ημέρες από την αρχική δοθείσα προθεσμία, ήτοι έως την 21^η-08-2026, προθεσμία που δεν υπερβαίνει την ανώτατη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016).**

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ανωτέρω σχετικά και

Εισηγείται:

1. Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου κατασκευής του έργου για παράταση της προθεσμίας υποβολής πλήρους πρότασης τροποποίησης-προσαρμογής της μελέτης του έργου, σε εφαρμογή της παρ.

2 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης του Αναδόχου, ως προς την εφαρμοσιμότητα της οριστικής μελέτης του έργου, ορίζεται η **21^η-08-2026**, ήτοι σαράντα πέντε (45) επιπλέον ημέρες από την αρχική δοθείσα προθεσμία.

2. Την εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου για την έγγραφη απάντηση στο με Α.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ΧΥΤ_ΛΑΜ-03/13-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2436/14-07-2026) αίτημα του Αναδόχου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τροποποιήσεις που θα προταθούν από την πλευρά του θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως ως ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης ως προς το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και η σχετική τροποποιητική μελέτη-πρόταση να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση μελέτη (ήτοι στάδιο οριστικής μελέτης), προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή του έργου να εξετάσει την πρότασή του, κατόπιν γνωμοδότησης του αρχικού μελετητή και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης αναστέλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 138, σε εφαρμογή και της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4412/2026.
3. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής στον ανάδοχο κατασκευής του έργου για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου κατασκευής του έργου για παράταση της προθεσμίας υποβολής πλήρους πρότασης τροποποίησης-προσαρμογής της μελέτης του έργου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4412/2016. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ολοκληρωμένης πρότασης του Αναδόχου, ως προς την εφαρμοσιμότητα της οριστικής μελέτης του έργου, ορίζεται η **21^η-08-2026**, ήτοι σαράντα πέντε (45) επιπλέον ημέρες από την αρχική δοθείσα προθεσμία.
2. Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για την έγγραφη απάντηση στο με Α.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ΧΥΤ_ΛΑΜ-03/13-07-2026 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2436/14-07-2026) αίτημα του Αναδόχου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τροποποιήσεις που θα προταθούν από την πλευρά του θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως ως ολοκληρωμένη πρόταση τροποποίησης ως προς το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και η σχετική τροποποιητική μελέτη-πρόταση να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση μελέτη (ήτοι στάδιο οριστικής μελέτης), προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή του έργου να εξετάσει την πρότασή του, κατόπιν γνωμοδότησης του αρχικού μελετητή και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου επί της μελέτης του έργου. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης αναστέλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 138, σε εφαρμογή και της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4412/2026.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής στον ανάδοχο κατασκευής του έργου για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 132/2026** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Ελένη Βάκα
Δήμαρχος Χαλκιδέων

Παναγιώτης Ταγκαλής
Γεώργιος Αναστασίου
Γεώργιος Αραπίτσας
Νικόλαος Γουρνής
Αθανάσιος Ζεκεντές

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ηλίας Κυρμανίδης
Νικόλαος Μαστροκώστας
Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου
Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ