

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

ΠΡΟΣ: - ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ
Στρ/χου Αλ. Παπάγου 4 ΑΘΗΝΑ-
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 14671
Email: iptech@tee.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλέφ.: 2106551489
Φ. 917.252303/6/326453
Σ.260

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έγκρισης της 2ης Παράτασης του έργου:
<<Αποκατάσταση Φθορών στο Κτίριο Επικοινωνιών της BEN>>
(CPV: 45213332-9)

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 22-09-2025 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 713.052,06 ευρώ καθώς και της 1ης Σ.Σ. συνολικού ποσού 346.008,22 ευρώ.

β. Την με αρ.Πρωτ. 784/26-5-2026/ΓΕΝ/Γ4 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά 184 ημέρες, ήτοι νέο πέρασ στις 31-12-2026.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με την 25η Πράξη της 4ης/2026 από 19-06-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών "Αποκατάσταση Φθορών στο Κτίριο Επικοινωνιών της BEN", εργολαβίας "ΤΕΧΝΟΚΑΤ ΑΤΕ", κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημέρες, ήτοι έως 31/12/2026, εξαιτίας καθυστερήσεων που οφείλονται στις πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν λόγω εκτεταμένων ζημιών από απρόβλεπτα ακραία καιρικά φαινόμενα στις εγκαταστάσεις του πύργου ελέγχου.

Χολαργός 25 Ιουνίου 2026

ΜΠΥ Α΄ΠΕ-ΜΗΧ Ολυμπία Δημητρίου
Διευθύντρια Γ4

Ακριβές αντίγραφο
ΜΠΥ Α βαθμ.Ε.Σακκά
Τμηματάρχης Γραμματείας ΓΕΝ/Γ4