

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Από το πρακτικό με αριθμό **11** της **27^{ης} Ιουλίου 2026**
 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Ερμιόνη, σήμερα, **27^η** του μηνός **Ιουλίου 2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας», σύμφωνα με την υπ' αρ. **1113/23.07.2026** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 5314/2026. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών συμμετείχαν έξι μέλη (6) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Παναγιώτης Μέξης | Πρόεδρος - Δημότης |
| 2. Κωνσταντίνος Κόκκαλης | Αναπληρωματικό Μέλος- Δημοτικός Σύμβουλος |
| 3. Μαρία Στάπα | Τακτικό Μέλος – Δημοτική Σύμβουλος |
| 4. Ιωάννης Μαργέτας | Τακτικό Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος
Εκπρόσωπος Μειοψηφίας |
| 5. Ιωσήφ Γανώσης | Τακτικό Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος
Εκπρόσωπος Μειοψηφίας |
| 6. Δημήτριος Βογιατζής | Αναπληρωματικό Μέλος- Διοικητής Β' Λιμενικού Τμήματος Ερμιόνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αγγελική Γιαννικοπούλου
– Λούμη | Γραμματέας - Δημοτική Σύμβουλος |
|---------------------------------------|---------------------------------|

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην Ερμιόνη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.

Τα πρόχειρα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Δήμητρα Προκοπίου.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**Αριθμός Απόφασης
103/ 2026**

**ΘΕΜΑ 10^ο Η.Δ.: «Έγκριση χορήγησης
1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ » προϋπολογισμού 242.730,00€
(με το Φ.Π.Α.) και 1^ο ΑΠΕ»**

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- Το άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει
- Την υπ. αριθ.17436/22.12.2025 σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ »
- Την αίτηση του κ. Δημητρίου Πασσά, εκπρόσωπο της εταιρείας ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, για παράταση εκτέλεση των εργασιών και την σύνταξη

έγκριση Α.Π.Ε.

- Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με την οποία το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου του έργου του θέματος, και επειδή κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν διαφοροποιήσεις από την εγκεκριμένη μελέτη που καθιστούν αναγκαία την εκπόνηση και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα , παρακαλούμε να εγκρίνετε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου , με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας.

Προτείνεται η παράταση εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ »** έως **29. 9. 2026**

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ »** έως **29. 09. 2026** .

2.Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στη Δ/ση Τεχνικών Έργων & Δόμησης, Ύδρευσης – Τμήμα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδομών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **103 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Μέξης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Κωνσταντίνος Κόκκαλης 2. Μαρία Στάπα 3. Ιωάννης Μαργέτας

4.Ιωσήφ Γανώσης 5.Δημήτριος Βογιατζής

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Δ .Σ

Παναγιώτης Ν. Μέξης