



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση λιθόκτιστων τοιχείων στην Κοινότητα Παγονερίου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαιτέρως της παρ.9 σύμφωνα με την οποία αρμόδιο όργανο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά το στάδιο εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση είναι ο Δήμαρχος
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 156 και 132
4. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος
5. Το με αρ. πρωτ. 12319/30.12.2025 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου ποσού 37.462,77 € (δίχως Φ.Π.Α) (ΑΔΑΜ: 25SYMV018279190 2025-12-30) μεταξύ των:
α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗ, Δημάρχου Κάτω Νευροκοπίου & β) ΠΑΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
6. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου σύμφωνα με το οποίο η κατασκευή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30-08-2026
7. Την με αριθ. πρωτ. 7782/28-08-2026 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας
8. Την από 31-08-2026 θετική εισήγηση της ΤΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση λιθόκτιστων τοιχείων στην Κοινότητα Παγονερίου» έως την 31.10.2026.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ