

ΠΡΟΣ: - Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Σολωμού 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
 Email: dstouraitis@hotmail.com

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
 ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλέφ.: 2106551489
 Φ. 917.252302/3/326763
 Σ. 342

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης της 4ης Παράτασης του έργου:
 <<Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα>>
 (CPV: 45216200-6)**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 11-06-2024 σύμβαση που υπεγράφη με την εργοληπτική επιχείρηση "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού αρχικής σύμβασης 1.910.910,93 ευρώ καθώς και τη δαπάνη 275.200,91€ για πρόσθετες εργασίες, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.

β. Την με αρ.Πρωτ.969/24-6-2026/ΓΕΝ/Γ4 αίτηση του αναδόχου περί χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά 91 ημέρες, ήτοι νέο πέρας στις 30-12-2026.

γ. Ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων ΓΕΝ με την 41η Πράξη της 5ης/2026 από 17-07-2026 συνεδριάσεώς του γνωμοδότησε υπέρ της χορηγήσεως της ως άνω παρατάσεως.

δ. Τον ν. 4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών "Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα" , εργολαβίας "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.", έως 30/12/2026, επειδή αφενός για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού, τα Πολυσυνεργεία είναι σε λειτουργία και προκαλούνται καθυστερήσεις και δυσκολίες στην ανάπτυξη των συνεργείων και των δραστηριοτήτων του αναδόχου και αφετέρου εξαιτίας της δυσμενούς διεθνούς γεωπολιτικής και οικονομικής κατάστασης καθυστερεί η προμήθεια ορισμένων υλικών του έργου.

Χολαργός 24 Ιουλίου 2026

ΜΠΥ Α' ΠΕ-ΜΗΧ.Ολυμπία Δημητρίου
 Διευθύντρια Γ4

Ακριβές Αντίγραφο

Σημαιοφόρος (ΤΥ) Ναυσικά Λότσου ΠΝ
 Επιτελής ΓΕΝ/Γ4-Ι