



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 295243/18-08-2026

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά,

Διεύθυνση: Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
ΤΚ-Πόλη: 731 32 - Χανιά
Πληροφορίες: Μαλιγκούδη Μερόπη
Τηλέφωνο: 28213 44656
e-mail: maligoudi@crete.gov.gr

Θέμα: Έγκριση της Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ"

Σχετ.: Η από 07/08/2026 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200025 Νέος ΚΑ 2022ΝΠ20200043	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.43.20.011
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	200.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	23-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ ΜΕΡΟΠΗ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ ΦΟΡ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓ. Ε.Ε. ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓ. Ε.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ. ΕΕ ENVISTA - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	65,67%	Ποσό Σύμβασης	170.977,40 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-08-2024

Έχοντας Υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
- Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την με αριθμ. 10610 (ΦΕΚ 460/Β/23-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης».

6. Την αριθμ. 10650/24 -11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
7. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
8. Την από **12-08-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **170.977,40 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την με αριθμό Πρωτ. 295194/18-8-2026 Εισήγηση Έγκρισης της Παράτασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

ΕΠΕΙΔΗ

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης προέκυψε η ανάγκη συνδυασμού των δεδομένων της οριστικής οριοθέτησης στην εκβολή του ποταμού Καμαριανού (ΦΕΚ 219/Δ'/2008) με τα επικαιροποιημένα δεδομένα των όμβριων καμπυλών του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδυνών Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), ενώ έπρεπε να ληφθεί υπόψιν και η υφιστάμενη διευθέτηση κατάντη της Εθνικής Οδού Χανίων - Κισσάμου (τοίχοι αντιστήριξης με ύψος 2.50 – 3.00μ).

Επιπλέον, οι προτεινόμενες λύσεις που αφορούν στη διαμόρφωση της λεκάνης κατακράτησης φερτών υλικών, στα έργα διαπλάτυνσης και αντιστήριξης των παράλληλων παρόχθιων οδών καθόλο το μήκος του αστικού τμήματος του ποταμού, τη διαμόρφωση των πρανών με συρματοκιβώτια όπου απαιτείται, καθώς και στις υφιστάμενες γέφυρες (στην οδό Εμμ. Καστρινάκη και στην Ε.Ο. Χανίων - Κισσάμου), στα τεχνικά έργα/γέφυρες στις Ιρλανδικές Διαβάσεις και στην υφιστάμενη μικρή γέφυρα (εκτός πόλεως τμήμα), επιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης, για την υδραυλική προσαρμογή (κατασκευή πτερυγότοιχων) των γεφυρών και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων με νέα τεχνικά έργα.

Όλα τα προηγούμενα καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αντιπλημμυρικών έργων. Δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών επανυποβολής και έγκρισης, απαιτείται ένας κρίσιμος χρόνος διαβούλευσης για την επιλογή της ορθής λύσης, προκειμένου στη συνέχεια να επικαιροποιηθεί η Οριστική Υδραυλική Μελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εν συνεχεία να κατατεθούν τα τεύχη δημοπράτησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την **έγκριση παράτασης προθεσμίας** κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή **από 12/8/2026 έως 12/12/2026** (περιλαμβάνεται και ο χρόνος των εγκρίσεων), για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 (παρ. 1) του Ν.4412/2016.

Η Προϊσταμένη
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΧΑΝΙΩΝ
α/α

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ