



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το **38^ο/2023** πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Άργος Ορεστικό σήμερα **Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ. 13462/14-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα, σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ., κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα.

Παρόντες-ούσες:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Αθανασιάδης Κωνσταντίνος | 2 Αντωνιάδης Παύλος |
| 3 Βακόπουλος Παναγιώτης | 4 Βασιλειάδης Ευάγγελος |
| 5 Γκαλίτσας Μηνάς | 6 Εμμανουήλ Χρήστος |
| 7 Καρατζίος Αλέξανδρος, Πρόεδρος | 8 Μαυραντζάς Δημήτριος |
| 9 Μουτζίκη Στυλιανή | 10 Μπελονάκη Αφροδίτη |
| 11 Μπουτσιαδής Σωτήριος | 12 Σταυροπούλου Κωνσταντίνα |
| 13 Τατσίδης Φώτιος | 14 Τρυφόπουλος Θωμάς |
| 15 Τσιόλας Τριαντάφυλλος | 16 Φιλιάδης Στέργιος |
| 17 Χατζηκυριακίδης Νικόλαος | |

Προσελεύσεις μετά την έναρξη της συνεδρίασης:

Ο κ. **Χαρισίου Κωνσταντίνος** προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες-ούσες, αν και κλήθηκαν νόμιμα:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος | 2 Γεωργιάδης Λεωνίδας |
| 3 Γραμμένου Γιαννούλα | 4 Ζηκούλης Κωνσταντίνος |
| 5 Ζουρμπίδου Μαρία | 6 Μπάκα Χριστίνα |
| 7 Μπάτζιος Αργύριος | 8 Μπουρινάρης Σωκράτης |
| 9 Τοτονίδου Ησαΐα | |

Γίνεται μνεία ότι ο κ. Χατζηκυριακίδης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεραπτσόγλου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κάτωθι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

- 1 Ζησιάδης Ιωάννης, Δ.Κ. Αμπελοκήπων
- 2 Κάρτζος Άγγελος, Δ.Κ. Καστανοφύτου

Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης κλήθηκαν οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και τμημάτων των υπηρεσιών του Δήμου εκ των οποίων ήταν παρόντες οι: α) ο κ. Σπυρόπουλος Θωμάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής και β) ο κ. Δισλής Βασίλειος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για την τήρηση των πρακτικών ήταν παρών ο υπάλληλος του Δήμου Πετρίδης Πέτρος.

ΘΕΜΑ 7^ο

Επικύρωση ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τον ανάδοχο του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού».

Αριθμός Απόφασης: 263/2023

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, για το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23** Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ, στο έργο του θέματος εντοπίστηκαν οι εξής αστοχίες:

1. Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα σε ποσοστό ασφάλτου (με θετική απόκλιση από τα προδιαγραφόμενα),
2. Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα σε κενά ασφαλομίγματος κατά Marshall
3. Αποκλίσεις στον βαθμό συμπύκνωσης των ασφαλικών στρώσεων

Οι ανωτέρω αστοχίες κρίνονται από την Τεχνική Αναφορά στο σύνολό τους ως **μη ουσιώδεις**.

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ ο μελετητής του έργου, Παπαντίνης Γεώργιος, γνωμοδότησε περί επάρκειας κατασκευής και για τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του παραπάνω έργου ως εξής:

«Γνωμοδότηση μελετητή για την επάρκεια της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού»

Αριθμός μελέτης: 11/2019

Αναδόχος: ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.

Σχετικά:

1. Η με αριθμό ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ
2. Η με αρ. πρωτ 10638/28-09-2023 ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο, με την οποία κλήθηκε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες
3. Η από τον Μάρτιο 2023 Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων Ασφαλτικών Στρώσεων του γεωλόγου κου Κοτσαϊλίδη Συμεών

Ως μελετητής του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη τα ως άνω σχετικά, για τις αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκαν με τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, σε ποσοστό ασφάλτου (με θετική απόκλιση από τα προδιαγραφόμενα), σε κενά ασφαλισιμότητας κατά Marshall και στον βαθμό συμπίκνωσης των ασφαλτικών στρώσεων βάσης και κυκλοφορίας, μετά από:

- επιτόπιο έλεγχο της διαμορφωθείσας κατάστασης όπου διαπίστωσα ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει φθορά της στρώσης κυκλοφορίας
- αξιολόγηση της ανωτέρω (3) σχετικής Τεχνικής Έκθεσης, η οποία είχε υποβληθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του 1^{ου} ελέγχου του ΕΣΠΕΛ και στην οποία γίνεται συστηματικός έλεγχος επιπλέον δειγμάτων που ελήφθησαν σε άλλες θέσεις του τμήματος Γ του έργου από το εργαστήριο του συντάξαντος την Τεχνική Έκθεση
- το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν αστοχίες στα πάχη των ασφαλτικών στρώσεων και την κοκκομετρία των αδρανών
- το γεγονός ότι στην περιοχή του έργου δεν παρατηρούνται αυξημένες θερμοκρασίες και ότι επί του οδοστρώματος δεν θα υπάρχει ιδιαίτερος κυκλοφοριακός φόρτος βαρέων οχημάτων, συνεπώς δεν υπάρχει επίπτωση στην ανθεκτικότητα του ασφαλισιμότητας λόγω του αυξημένου ποσοστού ασφάλτου

Γ ν ω μ ο δ ο τ ώ ό τ ι :

Η κατασκευή είναι επαρκής και οι παραπάνω αποκλίσεις δεν έχουν επίπτωση στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου.»

Η υπ' αριθ. πρωτ. 12730/28-11-2023 ειδική διαταγή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς την εταιρεία «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.», ανάδοχο του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού», η οποία αφορά τις διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης των παρατηρήσεων του ΕΣΠΕΛ, οι οποίες αποτυπώθηκαν στην υπ' αριθ. **ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23** Τεχνική Αναφορά του, επί λέξει έχει ως εξής:

Ειδική διαταγή - Διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων ΕΣΠΕΛ για το έργο «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού»

Σχετικά:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 158, 159 και 178 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Η ΚΥΑ 64517/ΕΥΣ 6195 της 2/17-10-2003 (ΦΕΚ 1539Β)
3. Το με αρ. πρωτ. 526/21-1-2022 Συμφωνητικό και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος
4. Οι εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου

5. Η με αριθμό ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ
6. Η με αρ. πρωτ 10638/28-09-2023 ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο, με την οποία κλήθηκε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες
7. Η με αρ. πρωτ. 11089/11-10-2023 αίτηση του Αναδόχου με την οποία υποβάλλονται Διορθωτικές Ενέργειες και η άποψη του σχετικά με την Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ
8. Η από τον Μάρτιο 2023 Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων Ασφαλτικών Στρώσεων του γεωλόγου κου Κοτσαϊλίδη Συμεών
9. Η με αρ. πρωτ. 11619/27-10-2023 Γνωμοδότηση του Μελετητή του έργου περί επάρκειας κατασκευής και τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του παραπάνω έργου

Σύμφωνα με την (5) σχετική Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ, στο έργο του θέματος εντοπίστηκαν οι εξής αστοχίες:

4. Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα σε ποσοστό ασφάλτου (με θετική απόκλιση από τα προδιαγραφόμενα),
5. Αποκλίσεις από τα προδιαγραφόμενα σε κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall
6. Αποκλίσεις στον βαθμό συμύκνωσης των ασφαλικών στρώσεων

Οι ανωτέρω αστοχίες κρίνονται από την Τεχνική Αναφορά στο σύνολό τους ως **μη ουσιώδεις**.

Σε συνέχεια της (6) σχετικής εντολής, και με την (7) σχετική αίτηση, επανυποβλήθηκε η (8) σχετική Τεχνική Έκθεση του Γεωλόγου κου Κοτσαϊλίδη Συμεών. Στην Τεχνική Έκθεση γίνεται συστηματικός έλεγχος επιπλέον δειγμάτων που ελήφθησαν σε άλλες θέσεις του τμήματος Γ του έργου από το εργαστήριο του συντάξαντος την Τεχνική Έκθεση. Από την Τεχνική Έκθεση προκύπτει, μετά από συστηματικό έλεγχο και στατιστική ανάλυση, ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση της ποιότητας των ασφαλικών στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου και δεν επηρεάζεται ο χρόνος ζωής του οδοστρώματος.

Με την (9) σχετική Γνωμοδότηση, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία, ο μελετητής του έργου γνωμοδοτεί θετικά για την επάρκεια της κατασκευής και ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση δεν θα έχει επιπτώσεις στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα ελαττώματα του έργου είναι τοπικού χαρακτήρα, δεν επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του έργου και η αποκατάστασή τους οδηγεί σε δυσανάλογο κόστος. Συνεπώς **θεωρούμε αποδεκτή την διαμορφωθείσα κατάσταση και**

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την **κοστολόγηση σε βάρος του Αναδόχου** ως εξής:

Α. Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας (ποσοστό ασφάλτου), σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν.4412/2017, ύψους **880,00€**.

Β. Μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένης εργασίας (συμύκνωση) κατά **52,06€** σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες υπολογισμού:

Απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένου βαθμού συμύκνωσης
Προσεγγιστικό κόστος συμύκνωσης 0,10€/τμ

Είδος ασφαλτο-μίγματος	Θέση Τμήμα / ΧΘ	Ευρεθείσα τιμή	Απαίτηση	Διαφορά	Ποσοστιαία απόκλιση	Απομείωση τιμής (€/τμ)
ΑΣ-31,5	Γ / ΧΘ 1+375	92,90%	97,00%	-4,10%	-4,23%	-0,0042
ΑΣ-20	Γ / ΧΘ 1+375	94,60%	97,00%	-2,40%	-2,47%	-0,0025

Απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος				
Περιγραφή εργασίας	ΑΤ Μελέτης	Επιμετρηθείσα ποσότητα	Απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος	Σύνολο
Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m (ΑΣ-31,5)	59	8.774,53	-0,0042	-37,09 €
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΣ-20)	61	13.208,95	-0,0025	-32,68 €
Άθροισμα				-69,77 €
Αφαιρείται έκπτωση 49%				34,19 €
Σύνολο				-35,58 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%				-6,40 €
Σύνολο				-41,99 €
ΦΠΑ				-10,08 €
Γενικό σύνολο				-52,06 €

Γ. Κατ' εκτίμηση οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης στην διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου ποσού 200,00€.

Συνολικό κόστος σε βάρος του Αναδόχου (Α+Β+Γ): 1.132,06€

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 158,159 και 178 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 3) Την ΚΥΑ 64517/ΕΥΣ 6195 της 2/17-10-2003 (ΦΕΚ 1539Β).
- 4) το με αρ. πρωτ. 526/21-1-2022 συμφωνητικό και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του εν θέματι έργου.
- 5) τη με αριθμό ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ
- 6) τη με αρ. πρωτ 10638/28-09-2023 ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο, με την οποία κλήθηκε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες
- 7) τη με αρ. πρωτ. 11089/11-10-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβάλλονται Διορθωτικές Ενέργειες και η άποψη του σχετικά με την Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ,
- 8) την από τον Μάρτιο 2023 Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων Ασφαλτικών Στρώσεων του γεωλόγου κου Κοτσαϊλίδη Συμεών
- 9) τη με αρ. πρωτ. 11619/27-10-2023 γνωμοδότηση του μελετητή του έργου περί επάρκειας κατασκευής και τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του παραπάνω έργου
- 10) τη με αρ. πρωτ 12730/28-11-2023 ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο

Αποφασίζει ομόφωνα

Επικυρώνει την υπ' αριθμ. πρωτ. 12730/28-11-2023 ειδική διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την εταιρεία «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.», ανάδοχο του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού» και αποδέχεται τη διαμορφωμένη κατάσταση στο εν λόγω έργο μετά την ειδική αυτή διαταγή η οποία εκδόθηκε προς συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στη με αριθμό ΤΑ 2737-5050679.01-02.Β-02.Α-06-23 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ειδική διαταγή αποφασίστηκε η κοστολόγηση σε βάρος του αναδόχου του εν θέματι έργου ως εξής:

Α. Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας (ποσοστό ασφάλτου), σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν.4412/2017, ύψους **880,00€**.

Β. Μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένης εργασίας (συμπύκνωση) κατά **52,06€** σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες υπολογισμού:

Απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένου βαθμού συμπύκνωσης						
Προσεγγιστικό κόστος συμπύκνωσης 0,10€/τμ						
Είδος ασφαλτομίγματος	Θέση Τμήμα / ΧΘ	Ευρεθείσα τιμή	Απαίτηση	Διαφορά	Ποσοστιαία απόκλιση	Απομείωση τιμής (€/τμ)
ΑΣ-31,5	Γ / ΧΘ 1+375	92,90%	97,00%	-4,10%	-4,23%	-0,0042
ΑΣ-20	Γ / ΧΘ 1+375	94,60%	97,00%	-2,40%	-2,47%	-0,0025

Απομείωση εργολαβικού ανταλλάγματος

Περιγραφή εργασίας	ΑΤ Μελέ- της	Επιμετρηθείσα ποσότητα	Απομείωση ερ- γολαβικού α- νταλλάγματος	Σύνολο
Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπακνωμένου πάχους 0,05m (ΑΣ-31,5)	59	8.774,53	-0,0042	-37,09 €
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πά- χους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΑΣ-20)	61	13.208,95	-0,0025	-32,68 €
Άθροισμα				-69,77 €
Αφαιρείται έκπτωση 49%				34,19 €
Σύνολο				-35,58 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%				-6,40 €
Σύνολο				-41,99 €
ΦΠΑ				-10,08 €
Γενικό σύνολο				-52,06 €

Γ. Κατ' εκτίμηση οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης στην διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου ποσού 200,00€.

Συνολικό κόστος σε βάρος του αναδόχου (Α+Β+Γ): 1.132,06€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **263/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αλέξανδρος Καράτζιος

Αθανασιάδης Κ., Αντωνιάδης Π., Βακόπουλος Π., Βασι-
λειάδης Ε., Γκαλίτσας Μ., Εμμανουήλ Χ., Μαυραντζάς
Δ., Μουτζίκη Σ., Μπελονάκη Α., Μπουτσιαδής Σ., Σταυ-
ροπούλου Κ., Τατσίδης Φ., Τρυφόπουλος Θ., Τσιόλας Τ.,
Φυλιάδης Σ., Χαρισίου Κ.

Πιστό Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Καράτζιος