



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας

2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κώδικας: 231 00 - Σπάρτη

Αρμόδιος : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνα : 2731363602

Fax : 27313 63371

E-mail: : a.kalavrytinou@1504.syzefxis.gov.gr

Σπάρτη, 25 -6-2018

Αρ. Πρωτ.: 11880

Προς: Χατζακος Ιωαννης

Μυστρα

ΤΚ 23100 ,

(Ανάδοχος)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μείωση εγγυήσεων για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρων ΤΚ Θεολόγου και αποκατάσταση στέγης οστεοφυλάκιου ΤΚ Βρεσθενων» Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν η γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Την 15950/2-5-2014 σχετική σύμβαση με τον ανωτέρω ανάδοχο, η οποία εκτελείται με βάση την 2014/047 μελέτη της ΔΤΥ.
4. Τον 1^ο Ειδικό απολογισμό», που υπέβαλε ο ανάδοχος και από τον οποίο φαίνεται, ότι η δαπάνη των εργασιών, που έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 4931,06

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε την εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου κατά 5% της δαπάνης των αποδεκτών εργασιών (5% X 4931,06 Ευρώ), σύμφωνα με τον Ειδικό Πίνακα Απολογισμού. Δηλαδή μειώνουμε τις εγγυήσεις κατά 246,55 Ευρώ.

Συνημμένα

Ειδικός Απολογισμός μείωσης εγγυήσεων

Κοινοποίηση

1. Ιωαννης Χατζακος

Μυστρα

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αρχείο – Ηλ. Αρχείο

Φ. Ε. 2014/047

Δημήτριος Λιακακος
Πολ/κος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης:

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης:

ααΔΤΥ: 236 Αρ. Μελέτης: 2014/047 -

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ιωάννης Χατζακος

1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
				Πρ/σμού	Εκτελεσθ.		Μερική	Ολική
	Αρχική σύμβαση							
	Εργασίες προϋπολογισμού							
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ							
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	m2	1	50,00	50,00	6,70	335,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	2	1,00	1,00	3,75	3,75	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	3	2,00	1,35	20,25	27,34	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	m3	4	2,00	1,35	31,00	41,85	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	5	5,00	3,70	5,00	18,50	
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	m3	6	17,00	11,23	73,00	819,79	
7	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	m2	7	50,00	22,48	9,00	202,32	
8	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	m2	8	50,00	22,48	16,80	377,66	
	Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ						1.826,21	1.8
	2. ΟΡΟΦΕΣ-ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ -ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ							
1	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	kg	9	35,00	14,00	7,90	110,60	
2	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	m2	10	8,00	3,12	67,50	210,60	
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία τριστή	m3	11	0,47	0,47	450,00	211,50	
4	Ξανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	m2	12	20,00	20,00	22,50	450,00	
5	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	m2	13	70,00	67,92	11,00	747,12	
6	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	m2	14	70,00	67,92	23,50	1.596,12	
7	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	m2	15	50,00	40,00	2,80	112,00	
	Άθροισμα: 2. ΟΡΟΦΕΣ-ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ -ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ -ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ						3.437,94	3.4
	3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	16	6,00	5,20	106,00	551,20	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	m	17	16,00	10,40	19,50	202,80	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	kg	18	287,00	191,33	1,07	204,72	
4	Προσθετή αποζημίωση σκυροδέματος για κατασκευές σε δυσπρόσιτα μέρη	μ3	19	6,00	3,00	33,00	99,00	
	Άθροισμα: 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						1.057,72	1.0
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							6.2
	Αφαιρείται έκπτωση						22,00%	1.3
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							4.9
	σε μεταφορά							4.9