



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11891

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στη Χίο σήμερα την 16/3/2026 συνήλθε η τριμελής επιτροπή "Προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου", αποτελούμενη από τους Μακριπλή Γεώργιο, Κοντό Μιχαήλ και Καλλίκη Σοφία, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 18/2026 Απόφαση του Δημάρχου Χίου.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν

- τις διατάξεις της Υ.Α.3373/390/20.3.75 (ΦΕΚ-349 Β')
- Την αριθ. 931/2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών και των όρων της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Χίου».
- Την αριθ. 233/2025 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Χίου περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού και τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου με τον κάθε ανάδοχο όπως προέκυψε από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας
- Την αριθ. 06/2025 πράξη προσυμβατικού ελέγχου επιτρόπου ελεγκτικού συνεδρίου Π.Ε.Χίου.
- την 29412/30-06-2025 συμφωνία – πλαίσιο μεταξύ του Δ.Χίου και των αναδόχων της διαγωνιστικής διαδικασίας
- Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης της ανωτέρω συμφωνίας πλαισίου.
- τις αριθ. 438,439,440,484, επαναληπτικές διαγωνιστικές διαδικασίες της ανωτέρω Συμφωνίας Πλαισίου.
- την με αριθμ Α 106/20 -1-2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης , με την οποία εγκρίθηκε η αποδέσμευση, διάθεση και ψήφιση πίστωσης από αυτή του ΑΛΕ 2.4.2.03.02.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 με τίτλο: "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » 80.000,00
- τις εντολές επιθεώρησης και επισκευής του γραφείου κίνησης
- τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων όπως αυτές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Αρ. Κυκλοφορίας οχήματος	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΑΝΙΗΛ Φ ΠΡΟ ΦΠΑ €
1	ΚΗΗ 7104	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της επάνω μπουκάλας του ανυψωτικού μηχανισμού. Αντικατάσταση στεγανών και τσιμούχων.Ο βραχίονας ανύψωσης πέφτει με φορτίο δοκιμής 490kg σε άνοιγμα 4,80 μέτρων σε λιγότερο από δέκα λεπτά χωρίς ορατή διαρροή λαδιού.- Αντικατάσταση του άξονα του ενός ποδαρικού και έλεγχος ορθής λειτουργίας.	679,00
2	ΚΗΗ 7110	Μηχανουργική επισκευή του συστήματος ανύψωσης κάδων απορριμμάτων υπερκατασκευής. Επισκευή των πλαϊνών μπράτσων και γενικός έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανισμού σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή..	717,80
3	ΚΗΥ 4736	Επισκευή σωλήνα (αριστερού) υδραυλικού εμβόλου περιστροφής γερανού και αντικατάσταση στεγανών	426,80
4	ΚΗΗ 7104	Τοποθέτηση ασφαλείας γάντζου υπερκατασκευής.	97,00

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Καθαριότητας στον ΔΑΝΙΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Κ.Λ.Π.) – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) », με έδρα ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΡΟΥ ,821 00 Χίος και Α.Φ.Μ. 028547132 Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α	Αρ. Κυκλοφορίας οχήματος	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή τεμαχίου	Σύνολο
1	ΚΗΗ 7104	Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της επάνω μπουκάλας του ανυψωτικού μηχανισμού. Αντικατάσταση στεγανών και τσιμούχων.Ο βραχίονας ανύψωσης πέφτει με φορτίο δοκιμής 490kg σε άνοιγμα 4,80 μέτρων σε λιγότερο από δέκα λεπτά χωρίς ορατή διαρροή λαδιού.- Αντικατάσταση του άξονα του ενός ποδαρικού και έλεγχος ορθής λειτουργίας.		1	679	679,00
2	ΚΗΗ 7110	Μηχανουργική επισκευή του συστήματος ανύψωσης κάδων απορριμμάτων υπερκατασκευής. Επισκευή των πλαϊνών μπράτσων και γενικός έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανισμού σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή..		1	717,8	717,80
3	ΚΗΥ 4736	Επισκευή σωλήνα (αριστερού) υδραυλικού εμβόλου περιστροφής γερανού και αντικατάσταση στεγανών		1	426,8	426,80
4	ΚΗΗ 7104	Τοποθέτηση ασφαλείας γάντζου υπερκατασκευής.		1	97	97,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.920,60

ΦΠΑ 17 % 326,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.247,10

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

2.

3.