



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 30 / 5/ 2012
 Αρ. Πρωτ. : 51014/21379

Προϊστάμενος : Χαρά Παρασύρη
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μ. Μουσούρου 15
 ΤΑΧ. ΚΩΔ: 712 01
 FAX: 2810342295
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2813410229
 Πληροφορίες : Σ. Σπινθάκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠ του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση οδού Αρκαλοχώρι - Θραψανό , Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης» αναδόχου εταιρείας «Β. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Έχοντας υποψη

1. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των ανωτέρω εργασιών που συντάχθηκε από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.
2. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08.
4. Την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθμό Τ.Υ.31266/9747/ 04-10-2010 απόφαση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
5. Την χρηματοδότηση της εργολαβίας του θέματος εγκρίθηκε με την Δ3β/234/8-Η/21-9-2009 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Διευθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων –Δ3 με συνολικό προϋπολογισμό 500.000€ από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
6. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την βελτίωση του δρόμου : Αρκαλοχώρι - Θραψανό , Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης.
7. Τη δημοπρασσία των εργασιών που έγινε στις 2-11-2010 και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο η εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τεκμαρτή έκπτωση 53 %.
8. Το πρακτικό της Δημοπρασσίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Τ.Υ.36054/ 11138/16-11-2010 απόφαση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
9. Την εργολαβική σύμβαση υπεγράφη στις 8/12/2010 για ποσό 254.948,14 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και ΦΠΑ.
10. Την αρ. πρωτ. 39671/12380/15-12-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Ηρακλείου ορίσθηκε επιβλέπων του υπόψη έργου ο κ. Σπινθάκης Στυλιανός.

11. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 11-3-2012

Κ Α Ι Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε :

- α) Για την απορρόφηση των απροβλέπτων σε εργασίες όλως απαραίτητες για τις ανάγκες του έργου.
- β) Να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές έχουν προκύψει από τις εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις του έργου.
- γ) Για να συμπεριλάβει συμβατική αύξηση κατά 22.688,20 € (συνολική αύξηση δαπάνης ασφάλτου 25.482,86 €) αποκλειστικά λόγω αύξησης της δαπάνης προμήθειας της ασφάλτου και του ΦΠΑ που προκύπτει από την αύξηση της δαπάνης ασφάλτου.

2. Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι **277.636,34 €**, δηλαδή αυξημένος κατά **22.688,20 €** σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, και με την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων, 149.341,54 € για εργασίες, 75.674,06 €, για δαπάνη ασφάλτου, 705,00 €, για την δαπάνη αναθεώρησης και 51.915,74€ για την δαπάνη Φ.Π.Α.

3. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Συντήρηση - βελτίωση οδού Αρκαλοχώρι - Θραψανό , Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης**» αναδόχου εταιρείας «**Β. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 277.636,34 €, δηλαδή με αύξηση από το εγκεκριμένο ποσό της Σύμβασης κατά 22.688,20 € λόγω αύξησης της δαπάνης ασφάλτου, εκ των οποίων, 149.341,54 € για εργασίες, 75.674,06 €, για δαπάνη ασφάλτου, 705,00 € για την δαπάνη αναθεώρησης και 51.915,74€ για την δαπάνη Φ.Π.Α. και υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δντης Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου

1. Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

2. Β. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Οδός Κ&Σ, 71601 ΒΙΠΕ Ηρακλείου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κώστας Ανδρονάς
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δντη ΤΕΠΕΗ

2. Τμήμα Κ.Σ.

3. Χρον. Αρχείο