

ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 5284
ΚΟΙΝ.: Φ.917/201/83931
Σ.6904
Αθήνα, 24 Σεπ 25

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή 1 Υποστέγου Στάθμευσης 1 Θέσεως και 1 Υποστέγου Στάθμευσης 2 Θέσεων Ταχυπλόων Σκαφών, στο 3^ο ΕΤΕΘ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Φ.917.4/9/68093/Σ.4814/02 Ιουλ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
γ. Σύμβαση 22/2024 της 736 ΔΣΕ
δ. Φ.917/20/38612/Σ.1129/14 Φεβ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
ε. Φ.917.32/65/2586/Σ.783/14 Αυγ 25/736 ΔΣΕ
στ. Το υπ' αριθ. 3–2/18 Σεπ 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, **ΠΥ 540.000,00€.**

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ.) του έργου θέματος, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 14,10% και συμβατικό αντικείμενο **463.880,93€** (263.355,25€ για εργασίες, 47.403,95€ για 18% Γ.Ε. και Ο.Ε., 47.403,95€ για απρόβλεπτα, 5.154,00€ για Στατική μελέτη, 33.952,35€ για αναθεώρηση και 67.401,50€ για ΦΠΑ 17%), με συμβατικό χρόνο εκτέλεσής 330 εργάσιμες και μη ημέρες.

δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ).

ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκε από την 736 ΔΣΕ για έγκριση, ο 2^{ος} ΑΠΕ υπογεγραμμένος και από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιφύλαξη.

στ. Το (στ) σχετικό.

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ποσού **463.876,67€**, ο οποίος είναι μειωμένος σε σχέση με την Α.Σ κατά 4,26€ με ΦΠΑ 17% (υπόλοιπο απροβλέπτων), καθώς είναι τακτοποιητικός, λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών.

β. Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ), η οποία ανέρχεται σε **69.532,37€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), λόγω επαύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς:

(1) Είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

(2) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. [άρθρο 156, παρ. 1.δ. του (α) σχετικού].

2. Οι εργασίες της 1^η ΣΣ, υπερβαίνουν την ΑΣ, σε ποσοστό 14,99% (59.429,38€/396.475,79€), οι οποίες εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, καθόσον δεν υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και επομένως δεν υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν υπογραφεί.

3. Η εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ, παρατείνει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου κατά 50 ημέρες (Ποσοστό υπέρβασης χ συμβατική διάρκεια, δηλαδή 14,99% χ 330 εργάσιμες και μη ημέρες), με αναθεώρηση.

4. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό (1^η ΣΣ) με τον ανάδοχο, ποσού 69.532,37€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

5. Υπενθυμίζεται ότι για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (2.971,00€).

6. Το συνολικό κόστος του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 533.413,30€ (463.876,67€ + 69.532,37€), έναντι των 540.000€ του αρχικού ΠΥ.

7. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (στ) σχετικού.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

9. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-