



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1335/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **26-08-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:30'**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, που πραγματοποιήθηκε με **μικτό τρόπο**, δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1080838/22-08-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 22-08-2026.

Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, κατά τη συζήτηση όλων των θεμάτων, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1055/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Θέμα 43^ο

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Γεώργιος Μπαλάφας και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την κάτωθι εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού:

Με βάση τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 332, 646 και 652 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).
12. Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τη μελέτη με ΑΛΕ: 234040105028 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).
13. Την από 28/05/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση και την από 10/09/2021, 1η τροποποίηση-παράταση αυτής και την από 18/10/2024 2η τροποποίηση- παράταση αυτής, η οποία λήγει την 28/08/2026.
14. Την με αρ. 212/2026 (ΑΔΑ: 9ΝΨ1Ω16-ΒΔΞ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για την εν λόγω μελέτη.
15. Το με Α.Π. 16474/04-08-2026 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης και την με αρ. 16474/04-08-2026 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου
16. Το υπ' αριθμ. 4/06-08-2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/05/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης περί χρονικής παράτασης αυτής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ**» αρχικού προϋπολογισμού 1.041.798,52 € (συμπ. ΦΠΑ) είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2026 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΑΛΕ: 234040105028).

Η μελέτη υλοποιείται από το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου στο πλαίσιο της από 28/05/2018 προγραμματικής σύμβασης, και των από 10/09/2021 και 18/10/2024 τροποποιήσεων - παρατάσεων αυτής και λήγει την 28/08/2026.

Σκοπός της μελέτης είναι η προσαρμογή του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και η Οριοθέτηση – Διευθέτηση των Ρεμάτων με στόχο την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας) στην περιοχή μελέτης, τα οποία διακόπηκαν έπειτα από την απόφαση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στις παραρεμάτιες ζώνες της εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής, του συνεταιρισμού Αγίου Σπυρίδωνα Πικερμίου.

Ο Δήμος δημοπράτησε τη μελέτη και η σύμβαση για την εκπόνησή της υπογράφηκε με την εταιρεία «Ροίκος Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ- Υδροδομική Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ – ECOS Μελετητική ΑΕ», στις 02/03/2021 με συμβατικό ποσό 491.970,00 ευρώ και διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες (21SYMV008232395).

Έως σήμερα έχει εκταμιευτεί από την Περιφέρεια Αττικής ποσό ύψους 203.980,00 ευρώ προς το Δήμο για την χρηματοδότηση των μελετών, ενώ έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από το Δήμο οι μελέτες: υδρολογική, τοπογραφική, προμελέτη διευθέτησης, μελέτη οριοθέτησης, Α΄ στάδιο πολεοδομικής μελέτης, ΜΠΕ και γεωλογική μελέτη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 16474/04-08-2026 ενημερωτική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, μετά από τροποποιήσεις στη ΜΠΕ που ζητήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατόπιν των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων, οι μελετητές κατέθεσαν την 29/07/2026 στο Δήμο την τροποποιημένη ΜΠΕ η οποία στη συνέχεια θα επαναυποβληθεί προς νέα γνωμοδότηση φορέων.

Επειδή η ανωτέρω διαδικασία είναι χρονοβόρα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου εισηγείται την παράταση της ημερομηνίας υποβολής και οριστικής παραλαβής της μελέτης έως τις 28-10-2028 με παράλληλη χρονική παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 26 μήνες.

Η Δημοτική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία εγκρίσεων της μελέτης ενέκρινε στις 02/04/2024 με την με αρ. 212/2026 (ΑΔΑ 9ΝΨ1Ω16-ΒΔΞ) απόφασή της, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για την εν λόγω μελέτη, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, έως την 20.07.2028.

Ακολούθως, ο Δήμος Ραφήνας -Πικερμίου με το με αρ. πρωτ. 16474/04.08.2026 έγγραφό του αιτήθηκε την επιπλέον παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 26 μήνες.

Με το υπ' αριθμ. 4/6-8-2026 Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 28/05/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, εισηγείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη, την παράταση της προγραμματικής σύμβασης κατά 26 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

εισηγούμαστε

Την έγκριση των όρων του σχεδίου της 3^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 28/05/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, ως κάτωθι:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

Από:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τρεις (63) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής».

Σε:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ογδόντα εννέα (89) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.».

Β) Την εκ νέου παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/05/2018 Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι έξη (26) μήνες, ήτοι έως την 28/10/2028, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/05/2018 Προγραμματική Σύμβαση και οι από 10/09/2021 και 18/10/2024 Τροποποιήσεις –Παρατάσεις αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση των όρων του σχεδίου της 3^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 28/05/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ», ως κάτωθι:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

Από:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τρεις (63) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής».

Σε:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ογδόντα εννέα (89) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.».

Β) Την εκ νέου παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/05/2018 Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι έξη (26) μήνες, ήτοι έως την 28/10/2028, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Μετά την εν λόγω τροποποίηση η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα στιςημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, **Νικόλαο Χαρδαλιά**.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Ραφήνας Πικερμίου**», (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στην Ραφήνα, Αραφηνίδων Αλών 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο, **Δήμητρα Τσεβά-Μήλα**.

Με βάση τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 332, 646 και 652 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Του άρθρου 20 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' 6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4820/2021 (Α' 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικού δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».
11. Τη με αριθμό 265/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και στην οποία περιλαμβάνεται η εν λόγω μελέτη (ΑΔΑ: ΨΝΧ07Λ7-ΛΒ6).
12. Τη με αριθμό 266/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2026 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τη μελέτη με ΑΛΕ: 234040105028 (ΑΔΑ: 9ΛΤΝ7Λ7-ΩΚΚ).

Και έχοντας υπόψη:

1. Την από 28/05/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση, την από 10/09/2021 1^η τροποποίηση-παράταση αυτής και την από 18/10/2024 2^η τροποποίηση- παράταση αυτής η οποία λήγει την 28/08/2026.
2. Την με αρ. 212/2026 (ΑΔΑ: 9ΝΨ1Ω16-ΒΔΞ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για την εν λόγω μελέτη.
3. Το με Α.Π. 16474/04-08-2026 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης.
4. Το υπ' αριθμ. 4/06-08-2026 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/05/2018 προγραμματικής σύμβασης περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης και την με αρ. 16474/04-08-2026 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου.
5. Τη με αρ.Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ..).
6. Τη με αρ.Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ..).
7. Τη με αρ.....Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5: Χρονική διάρκεια της σύμβασης –Χρονοδιάγραμμα, ως εξής:

Από:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι εξήντα τρεις (63) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής».

Σε:

«3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ογδόντα εννέα (89) επιπλέον μήνες με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής.».

Β) Την εκ νέου παράταση της χρονικής ισχύος της από 28/05/2018 Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι έξη (26) μήνες, ήτοι έως την 28/10/2028, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/05/2018 Προγραμματική Σύμβαση και οι από 10/09/2021 και 18/10/2024 Τροποποιήσεις –Παρατάσεις αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ

Χρονοδιάγραμμα 3ης Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/05/2018 Προγραμματική Σύμβαση και οι από 10/09/2021 και 18/10/2024 Τροποποιήσεις –Παρατάσεις αυτής.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Μπαλάφας

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Βλάχου Γεωργία

Βοϊδονικόλας Σταύρος

Παπασπύρου Αθανασία

Γεράκη Αικατερίνη

Μανωλάκος Λεωνίδας

Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσου)

Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)

Μαγκανάρης Νικόλαος