



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση : Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι
Ταχ. Κωδ. : 36100
Πληροφορίες : Μαρίνα Παπαροϊδάμη
Τηλέφωνο : 2237352426
e-mai: m.paparoidami@pste.gov.gr

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 25/10/2024

Α. Π.: 242267

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΛΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,

Αναδόχου: ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων», Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την Α.Π. 152325/05-07-2024 Απόφαση έγκρισης μελέτης έργου (ΑΔΑ:93Λ67ΛΗ-ΚΩ1)
4. Την Α.Π. 173725/7-8-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (24PROC015262095) για υποβολή προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς «ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ», «ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ», και «ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ»
5. Η Α.Π. 183437/19-08-24 (24ΑWRD015301950) Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 1,00% και συνολικό ποσό σύμβασης 59.400,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.(ΑΔΑ:ΡΟΗΨ7ΛΗ-Χ12)
6. Την από 05-09-2024 Σύμβαση ποσού 73.656,00 € με το ΦΠΑ.(ΑΔΑΜ: 24SYMV015381220).
7. Το σχετικό φάκελο του έργου και τα συμβατικά τεύχη.
- 8.Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής το οποίο εγκρίθηκε με την ΑΠ213784/01-10-2024 (ΑΔΑ:9ΟΖΟ7ΛΗ-ΧΦ4) Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων με ημερομηνία περαίωσης 05-12-2024.

9.Την από 25-10-2024 Αιτιολογική έκθεση - Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Και επειδή

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την έντεχνη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00€ από τις οποίες 59.227,74 € για εργασίες με Γ.Ε&Ε.Ο., 151,87 € για απρόβλεπτες εργασίες, 20,39€ για αναθεωρήσεις & 14.255,00 € για Φ.Π.Α. (24%). Ο παρών Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

Αποφασίζουμε

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΛΕ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»**, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ συνολικής δαπάνης ποσού **73.656,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α. ισόποσου σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο Φ16/2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Κλέσιορας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β