

**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

**ΚΟΙΝ.:**

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
«ΑΙΓΕΑΣ»  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τηλ.: 210 767 5284  
Φ.917/69/49221  
Σ.2488  
Αθήνα, 07 Απρ 25  
Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ ΑΣΔΕΝ (MIS 5045323 Υ/Ε 2)»]

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)  
β. Φ.917.1.32/2/527153/Σ.3018/28 Σεπ 23/ΓΕΣ/Γ2  
γ. Σύμβαση 18/2023 της 736 ΔΣΕ  
δ. Το υπ' αριθ. 7-4/13 Δεκ 24/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ  
ε. Φ.060.430/5/37264/Σ.5437/20 Μαρ 25/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ  
στ. Φ.900/72/612199/Σ.864/26 Μαρ 25/ΓΕΣ/Γ2

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος.

γ. Το (γ) σχετικό, συνάφθηκε σύμβαση ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δύο λεπτών (2.977.591,02€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με την ένωση οικονομικών φορέων «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ- ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ».

δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων (ήτοι ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ), εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση του προαναφερθέντος ΑΠΕ.

ε. Τα (ε) και (στ) σχετικά, με τα οποία κοινοποιήθηκε η έκδοση θετικής γνώμης τροποποίησης της νομικής δέσμευσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, για το υπόψη ζήτημα,

### ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

στ. Τις τιμές μονάδας νέων εργασιών NT1~NT3, όπως αναγράφονται στο συνημμένο 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»



ζ. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ήτοι:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης με κάλυψη των δαπανών από το κονδύλιο των απροβλέπτων, ποσού 91.721,52€, της ΑΣ λόγω νέων εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης και προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη έργου, με υπόλοιπο δαπάνης για τα απρόβλεπτα 116.740,61€ (πλέον ΦΠΑ 24%) έναντι των 208.462,13€ της ΑΣ.

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1<sup>ης</sup> Σ.Σ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 170.265,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση εργασιών, λόγω αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων των υπηρεσιών απομάκρυνσης αμιάντου, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 132 (περίπτωση β της παραγράφου 1) του (α) σχετικού, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

2. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 23 εργάσιμες και μη ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ, θα εγκριθεί με νεότερη διαταγή, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας (736 ΔΣΕ) και εγκρίσεως από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

3. Συναφώς αναφέρεται ότι, για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από την ανάδοχο κοινοπραξία, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ **(6.865,00€)**.

4. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (δ) σχετικού.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής θέματος : Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο: 210 7675284 (ΕΨΑΔ: 801 – 5284) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου  
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης  
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια  
736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ  
ΓΕΣ/Γ2  
ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

3 Αντίγραφα ΑΠΕ &  
2 Φωτοαντίγραφα Πρακτικού ΤΣΕ

-  
-  
-