



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕ

Πύργος 04/06/2024
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.179481/2320

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 578.431.43 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής
Του έργου

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ-
ΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ
2020-2022» προϋπολογισμού 9.300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Στην Πάτρα σήμερα, την 4^η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2024 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. **Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. «ΑΕΤΕΘ Α.Ε»** που εδρεύει στο Μαρούσι (Σαρανταπόρου 6) με Α.Φ.Μ. 099364078 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Βασίλη Θεοδωρόπουλο**, ανάδοχο του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 2. Την με αριθ. πρωτ. 53168/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του υπό δημοπράτηση υποέργου στη ΣΑΕΠ 501 με κωδικό έργου: 2020ΕΠ50100000

3. Την με αρ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/315459/3877/24-10-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος με θέμα Ένταξη τριάντα εννέα (39) μεταφερόμενων έργων του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ στον Αναπτυξιακό Στόχο 2 του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025», σύμφωνα με την αριθ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β/16-06-2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων όπως ισχύει» με την οποία ο νέος κωδικός έργου είναι **2022ΝΠ20100023 MIS 5189644**
4. Την **114/23-07-2020** Απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:Ω6Ω57Λ6-72Ξ) με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου με τίτλο: «**«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»** προϋπολογισμού **9.300.000,00 €** με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).
5. Την υπ' αριθ. **1043/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΟ7Λ6-ΗΑΜ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ίδιου έργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
6. Την υπ' αριθμ. **725/2021 (ΑΔΑ: Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. «ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**, με οικονομική προσφορά **3.146.523,75 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μείσης έκπτωσης 58,05%**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
7. Την υπ' αριθ. **1211/2021 (ΑΔΑ:9ΥΧΛ7Λ6-ΚΛΘ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙα της Ε.Δ. της Δημοπρασίας, και έγινε επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 725/2021 (ΑΔΑ: Ω10Γ7Λ6-5ΘΔ) απόφασης της Οικ/κής Επιτροπής ως προς την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του οικονομικού φορέα **«ΑΕΤΕΘ ΑΕ»** με οικονομική προσφορά **3.146.523,75 € χωρίς ΦΠΑ**, δηλ. ποσοστό μείσης έκπτωσης **58,05 %** και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα ανάθεσης της σύμβασης στην ίδια ως ανω εταιρεία
8. Την με αριθ. Πρωτ. **181170/12-10-2021 (ΑΔΑ: 689ΗΟΡ1Φ-ΓΙΨ)** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία η με αριθ. **1211/2021 (ΑΔΑ:9ΥΧΛ7Λ6-ΚΛΘ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη
9. Την υπ' αριθμ **326/2022** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ. **77442/1000/15-3 2022** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. «ΑΕΤΕΘ Α.Ε»**,

10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
11. Την υπογραφείσα σύμβαση με αρ πρωτ. **157092/2320/26-5-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΕΔ7Λ6-ΙΤΤ και ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010683577)** που καταρτίστηκε μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων μερών δοθέντος ότι η εδώ συμβαλλόμενη κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΤΕΘ ΑΕ» είχε αναδειχθεί Ανάδοχος της Σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.
12. Το με αρ. **10/2023 Πρακτικό, Θέμα 2** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΔΤΕΠΕ Ηλείας με το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^η ΣΣ του ως άνω έργου
13. Την με αρ. **432/2024 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΙ7Λ6-ΙΣ2)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣ του ως άνω έργου
14. Την υπ' αρ. πρωτ. **131507/1661/25-4-2024 (ΑΔΑ:9ΩΔΣ7Λ6-ΘΥΕ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ως άνω δημόσιου έργου δαπάνης 3.901.689,45€ με ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο ως προς τις συμβατικές εργασίες
15. Το γεγονός ότι επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΕΤΕΘ ΑΕ**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ-ΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»**

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η ανάγκη εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες δεν δύνατο να διαχωριστούν, σε ουδεμία περίπτωση, τεχνικά, από το αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης και οι οποίες είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση του έργου χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική του φύση και συγκεκριμένα κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Ειδικότερα λόγω του επερχόμενου χειμώνα και των τακτικών και επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή της Βάρδας - Μανωλαδας απειλώντας τόσο τον οικισμό της Βάρδας και της Μανωλαδας, όσο και τις αγροτικές εκτάσεις στα κατάντη αυτών, μετά από έντονες βροχοπτώσεις λόγω υπερχειλίσης του ποταμού Βέργα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για δραστική παρέμβαση στον εν λόγω ποταμό, καθότι ο απλός καθαρισμός από φυτικά και φερτά υλικά (που είχε αρχικά εκτιμηθεί και κοστολογηθεί κατά τη μελέτη του έργου), διαπιστώθηκε ότι δεν επαρκεί για τον εν λόγω ποταμό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί ότι μετά την τελευταίες θεομηνίες, καταστράφηκαν πλήρως τα αναχώματα σε τουλάχιστον τρία (3) σημεία στην κοιτη του ποταμού Βέργα, με αποτέλεσμα τον πλημμυρισμό μεγάλων αγροτικών εκτάσεων με συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου για τον ποταμό Βέργα, απαιτείται εκβάθυνση της κοίτης αυτού στο μήκος των 6.000 μέτρων περίπου από Ε.Ο Πύργου Πατρών και κατάντη μέχρι την εκβολή του στη λιμνοθάλασσα Κοτυχιου, καθώς και κατασκευή- ενίσχυση των υφισταμένων αναχωμάτων καθώς και του κατά μήκος αναβαθμού (μπαγκινας Επιπροσθέτως κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών στο έργο, και ειδικότερα αυτών που αφορούν την απομάκρυνση της υψηλής και πυκνής βλάστησης σε ορισμένα υδατορεμάτια διαπιστώθηκε η ύπαρξη βλαβών, σε εκτενέστερο βαθμό του αναμενόμενου βάσει της προβλεφθείσας αρχικής σύμβαση, εντός των κοιτών των υδατορεμάτων που είχαν πληγεί από θεομηνίες.

Άρθρο 2°. Συμβατικά στοιχεία – σειρά ισχύος

Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών διέπεται από τους όρους και τα στοιχεία του παρόντος εγγράφου καθώς και τους όρους των κάτωθι τευχών- στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αρχικής (από 26-5-2022) Δημόσιας Σύμβασης αλλά και της παρούσας (1^{ης}) Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Τα στοιχεία της παρούσας (1^{ης}) Συμπληρωματικής Σύμβασης θεωρούνται σαν εξαρτώμενα και συμπληρούμενα αμοιβαία, είναι δε δεσμευτικά για τα συμβαλλόμενα μέρη στο σύνολο τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη συμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σε αυτά, η σειρά της ισχύος τους καθορίζεται ως εξής:

- 2.1) Η παρούσα (1^η) Συμπληρωματική Σύμβαση.
- 2.2) Ο 3ος εγκεκριμένος Α.Π.Ε.
- 2.3) Η αρχική (από 26-5-2022) Δημόσια Σύμβαση.
- 2.4) Η διακήρυξη που διέπει την αρχική (από 26-5-2022) Δημόσια Σύμβαση.
- 2.5) Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- 2.6) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) της αρχικής Δημόσιας Σύμβασης.
- 2.7) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της αρχικής Δημόσιας Σύμβασης.
- 2.8) Το Τεύχος Κανονισμός Μελέτης Έργων και Πρότυπα Κατασκευής της αρχικής Δημόσιας Σύμβασης.
- 2.9) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
- 2.10) Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (στο πλαίσιο της αρχικής υπογραφείσας Δημόσιας Σύμβασης), ως ελάχιστες τεχνικές δεσμεύσεις.

Άρθρο 3°. Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Στο πλαίσιο της παρούσας, ο Ανάδοχος δηλώνει τα κάτωθι:

- ✓ Ότι η υπογραφή του στην παρούσα συμπληρωματική σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο κατασκευής του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.
- ✓ Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ✓ Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- ✓ Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων έργων και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της συμπληρωματικής σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

Άρθρο 4°. Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του Έργου

Ομοίως, ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής σύμβασης με τις υποχρεώσεις που αφορούν στον κατάλληλο εξοπλισμό, στο αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και στα απαιτούμενα μέτρα-απαραίτητες ενέργειες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. της αρχικής Δημόσιας Σύμβασης περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.

Επίσης, η ανάδοχος δηλώνει ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Άρθρο 5°. Συμβατικό Τμήμα – Έξοδα που βαρύνουν τον Εργολάβο

5.1. Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του οικονομικού φορέα, που είχε υποβάλλει στα πλαίσια δημοπράτησης του έργου, το συμβατικό τίμημα της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	362.239,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	65.203,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	38.469,83
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	564,52
ΣΥΝΟΛΟ	466.476,96
Φ.Π.Α 24%	111.954,47
ΣΥΝΟΛΟ	578.431.43

5.2. Στο χρηματικό ποσό των **466.676.96 €** συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος, ασφαλιστικές εισφορές, δασμοί, φόροι κ.λπ., όπως ορίζονται στα οικεία άρθρα των ως άνω αναπόσπαστων τμημάτων της παρούσας, τα απρόβλεπτα, εκτός του νόμιμου Φ.Π.Α.

5.3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα και τις κρατήσεις που κατά νόμο του αναλογούν στην υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της **ΣΑΝΠ201** με κωδικό **2022ΝΠ20100023**, περιλαμβανομένης και της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

5.4. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στο πιστοποιούμενο κάθε φορά ποσό.

Άρθρο 6°. Αναθεωρήσεις τιμών.

Η αναθεώρηση τιμών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημόσιων έργων και ειδικότερα του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 7°. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Πληρωμές – Λοιπές προβλέψεις.

7.1. Στην παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση δε χορηγείται προκαταβολή.

7.2. Ως προς την καταμέτρηση των εργασιών, την σύνταξη επιμετρήσεων, την διενέργεια πιστοποιήσεων και πληρωμών θα τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στα οικεία Άρθρα της Ε.Σ.Υ. της αρχικής (από 01.07.2022) Δημόσιας Σύμβασης.

7.3. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΝΠ201 ΤΡΟΠ.0.

7.4. Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ (€) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία, ήτοι στο Άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 καθώς και του σχετικού Άρθρου της Ε.Σ.Υ. της αρχικής (από 01.07.2022) Δημόσιας Σύμβασης.

Άρθρο 8°. Προθεσμίες

Οι νέες εργασίες που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα εκτελεστούν εντός χρονικού διαστήματος της ολικής προθεσμίας του έργου η οποία έχει καθοριστεί έως τις **26-5-2025** σύμφωνα με την Αρχική Σύμβαση

Άρθρο 9°. Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες

Για την υπέρβαση της οριζόμενης στο άρθρο 8 της παρούσας, συνολικής προθεσμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και στο σχετικό άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης, με την οποία δημοπρατήθηκε στο έργο.

Άρθρο 10°. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης **ποσού 23.323,85 €**.

Στον ανάδοχο εστάλη η με αριθμ πρωτ. 132604/168/26-4-2024 Ειδική Πρόσκληση για υπογραφή της 1^{ης} ΣΣ και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης η οποία οφείλει να καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 466.476,96= 23.323,85€

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού **23.324,00 ΕΥΡΩ (€)**

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-202408	13-5-2023	ΤΣΜΕΔΕ	23.324,00
ΣΥΝΟΛΟ				23.324,00

Ακολούθησε ο έλεγχος γνησιότητας της ανωτέρω προσκομισθείσας εγγυητικής καλής εκτέλεσης μέσω της πλατφόρμας του ΤΣΜΕΔΕ και εκδόθηκε η υπ αριθ. **V/189531/17-5-2024** βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής

Άρθρο 11°. Όρος περί διαλυτικής αίρεσης

Σε περίπτωση πληρώσεως οποιασδήποτε διαλυτικής αιρέσεως ο εργοδότης δύναται να διαλύσει την εργολαβία, οπότε θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για την διάλυση από τον Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Νομοθεσία θα αντιμετωπισθούν και οι τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου εξ' αιτίας του ανωτέρω γεγονότος της διαλύσεως της παρούσας (1ης) Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Άρθρο 12°. Ισχύουσες Διατάξεις

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τυγχάνουν εφαρμογής τα νομοθετήματα που μνημονεύονται στο σώμα της αρχικής (από 26-5-2022) Δημόσιας Σύμβασης, όπως αυτά ισχύουν σήμερα καθώς και τα συμβατικά στοιχεία της εν λόγω εργολαβίας (ήτοι αρχικό (από 26-5-2022) εργολαβικό συμφωνητικό του δημόσιου αυτού έργου, η παρούσα (1η) Συμπληρωματική Σύμβαση και τα λοιπά αναφερόμενα στο Άρθρο 2 έγγραφαστοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμβατικής σχέσεως.

Όλες οι μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διαφορές προερχόμενες από την εκτέλεση της παρούσας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά τόπο αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, 04 /06/2024

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΕΤΕΘ ΑΕ»**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ**

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ