



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πύργος 16/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 374914/6389

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 27131
Πληροφορίες : Ε. Βλάχση
Τηλέφωνο : 2621360259
Email : evlassi@ilia.pde.gov.gr
FAX : 2621033278

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικού) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014) προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης: 791.697,78 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ , σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016) Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου.
4. Την υπ' αριθ. 142/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ787Λ6-ZKB) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
5. Την υπ' αριθ. 143/01-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 10ο/2019 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, όπου γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν. 4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1.9.2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ /7.9.2020) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων.
8. Την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/274705/3714/19.9.2019 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β /05-10-2020) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 21898/940/27.01.2021(ΦΕΚ 384/τ. Β /02.02.2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

10. Την υπ' αριθ. 2887/21/30.1.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.44488/495/15.2.2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.127630/2008/25.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΘΤΞ7Λ6-ΕΓΞ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.324923/7830/11-11-2021 (ΑΔΑ:9Ε127 6-9ΣΜ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί Ορισμού αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκ. Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
15. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.92550/132/05-04-2017 (ΦΕΚ 1300/τ.Β/13-04-2017) Απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής.
16. Τις διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τ. Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
17. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
18. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και ιδιαίτερα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
20. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Ηλείας, διατυπωμένη στο 3ο θέμα του υπ' αριθμ. 9ου/2021 Πρακτικού αυτού.
21. Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την σύνταξη 6 νέων τιμών μονάδος που απαιτήθηκαν για την αρτιότερη υλοποίηση του τεχνικού αντικείμενου. Οι εν λόγω εργασίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης.
22. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων καλύπτονται από το μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και τελικά ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά στη συνολική δαπάνη μαζί με το Φ.Π.Α και ανέρχεται στο πόσο των 791.697,78€ με το Φ.Π.Α.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Προληπτικές - προκατασταλτικές εργασίες καθαρισμού - αποψίλωσης ερεισμάτων και πρανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ηλείας» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (σε συνέχεια π.κ 2013ΕΠ000100014), αναδόχου εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής δαπάνης: 791.697,78€, μετά του Φ.Π.Α., όση και της αρχικής Σύμβασης.

Κοιν/ση

**«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Μανωλοπούλου 42, Τ.Κ 27131, ΠΥΡΓΟΣ

Ανάδοχο του έργου

Ο Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.**

Ε. Δ.

1) Φ Ε

2) Χ Α