



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Πληροφορίες : Κολοβού Ε.
Τηλέφωνο : 2381 351309
Email : ekolonou@pella.gr

Έδεσσα, 07 Δεκεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΠΚΜ 848466 (3551)

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ - ΛΕΠΤΟ-ΚΑΡΥΑΣ**» λόγω υπέρβασης εγκεκριμένων πιστώσεων συντέπεια αναθεώρησης τιμών.

Ανάδοχος: ΚΑΪΣΙΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας,

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 153 και 156 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την με α.π.: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 61/ 13 Ιανουαρίου 2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την με α.π.: οικ. 72217(1346)/ 07 Φεβρουαρίου 2022 (ΦΕΚ 458/Β' /07 Φεβρουαρίου 2022) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας.
7. Τα συμβατικά τεύχη του έργου
8. Την από 22/06/2020 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (20SYMV006900405 2020-06-22) ποσού 28.506,17 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση, όπου προβλεπόταν συμβατική περαίωση εργασιών την 18-12-2020.
9. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 162672 (843)/29-03-2021 Απόφαση 2ης Παράτασης προθεσμίας του έργου έως 18-07-2021.
10. Την με αρ. πρωτ. ΠΚΜ476962(2348) /29-07-2021 απόφαση της Υ/δνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου κόστους 27.760,98€.
11. Την από 18-07-2021 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών
12. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ 603070 (2975)/29-09-2021 έγκριση τελικής επιμέτρησης.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων κλπ» (ΑΔΑ:ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ).

14. Η υπ' αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ ΠΚΜ514974(515)/15-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιφερειακών Ενοτήτων ΠΚΜ με θέμα: «Σχετικά με την διαδικασία πληρωμής αναθεωρήσεων».
16. Την υπ' αρ. 51/22-07-2022 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022» με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 32.000,00€ με ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης για το έτος 2022.
17. Τον από 07/11/2022 πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης του έργου κόστους 830,37 € χωρίς ΦΠΑ ή 1.029,66 με ΦΠΑ 24%.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΚΜ 789904 (3294)/08-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 3866 (ΑΔΑ: ΩΤΤΒ7ΛΛ-Ν7Ζ) δαπάνης 3.493,83€ με ΦΠΑ 24%
19. Τον από 10-1-2022 **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου, συνολικής δαπάνης **28.789,46€ με ΦΠΑ 24%**, που συντάχθηκε κατόπιν των ανωτέρω από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο την δαπάνη που προκύπτει λόγω αναθεώρησης.
20. Το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη του ακριβούς ποσού της δαπάνης αναθεώρησης.
21. Το γεγονός ότι η δαπάνη των εργασιών (27.759,80€ με ΦΠΑ), με την δαπάνη αναθεώρησης (1.029,66€ με ΦΠΑ), που ανέρχονται συνολικά σε 28.789,46€ με ΦΠΑ, υπερβαίνουν τις συμβατικές πιστώσεις του έργου (27.760,98€ με ΦΠΑ) και επομένως απαιτείται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης για την καταβολή της στον ανάδοχο.
22. Την υπ' αρ. **1578/22-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011691412 2022-11-29 ΑΔΑ: Ω5ΟΤ7ΛΛ-Τ3Ρ)** **απόφαση Ο.Ε. Π.Κ.Μ.** που αφορά στην «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α-ΠΕ) και τροποποίησης του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ», λόγω υπέρβασης εγκεκριμένων πιστώσεων συνεπεία αναθεώρησης τιμών σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16».
23. Το υπ' αρ. **οικ. 863691 (1675)/05-12-2022** έγγραφο του Γεν. Δ/νη Προγραμματισμού και Υποδομών Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Ανάρτηση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για παράταση ή για την έγκριση της παράτασης ή του Α.Π.Ε. του έργου».

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον **2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ**» του αναδόχου **ΚΑΪΣΙΔΗ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας συνολικής δαπάνης **28.789,46€ (με ΦΠΑ 24%)** {= 19.661,74 € (ερ-

γασίες + εργολαβικό όφελος 18%) + 2.725,20 € (απρόβλεπτα 15%) + 830,37 € (αναθεώρηση) + 5.572,15 € (ΦΠΑ 24%) }, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συνημμένα

1. Ο 2^{ος} τ. Α.Π.Ε.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας**

Εσωτερική διανομή

Φ. Ε.

Κοινοποίηση ΚΑΪΣΙΑΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΤ49 Β' ΦΑΣΗ
ΟΔΟΣ ΔΑ9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57022**

**ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχ. Μηχανικός με Α' βο**