



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38)
ΚΑΙ ΑΠΟ 06/10/2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 310/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα», αποτελούμενης από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.)

Σήμερα την 6η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 12672/01-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στους κ.κ. Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, Προέδρων Κοινοτήτων που είχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Αγγελόπουλος Διονύσιος (Αντιδήμαρχος), Χρονόπουλος Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος), Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας, (Μέλη).

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαραμαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Σπυροπούλου Ευσταθία (Μέλος).
(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρόντες: Χώρας. **Απόντες:** Μεταξάδας.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 2^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και η Επικεφαλής της 3^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.

Συμμετείχε ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου.

Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι, επί **συνόλου: επτά (7)**, βρίσκονται **παρόντες: πέντε (5)** και **απόντες: δυο (2)**, όπως αναγράφονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολουθώντας ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το **2ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: **«Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα», αποτελούμενης από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.)».**

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 12525/28-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα», αποτελούμενης από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) ως εξής:

«Γενικά στοιχεία & ιστορικό εργολαβίας

1. Η τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 110.000,00 €, που θεωρήθηκε από την Δ/νση Π.Δ. & Π.Ζ. του Δ. Πύλου – Νέστορος, έλαβε τον αριθμό 3/2019.
2. Με την με αριθμό ΔΟΥ/οικ./1076/21-2-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών (ΑΔΑ: 9ΒΕΧ465ΧΘΞ-Υ3Α) εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110,000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ευάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. και μεταβίβασης της στον Δήμο Πύλου - Νέστορος για την υλοποίηση του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα».
3. Με την 181/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛΜ6Ω1Β-ΚΨΠ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου.
4. Με την 239/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΦΞ8Ω1Β-ΗΟΨ) εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Με την 26/2020 απόφαση της ίδιας επιτροπής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «Γεώργιο Χαρίτο» με μέση έκπτωση προσφοράς 61,72%. (ΑΔΑΜ: 20AWRD006431928).
6. Η από 4-5-2020 συναφθείσα εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ:20SYMV006650387), μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του οικονομικού φορέα Γεωργίου Χαρίτου, συνολικού ποσού 42.107,51 € έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 6003/4-5-2020.
7. Ο συμβατικός χρόνος περάτωσης της εργολαβίας, όπως έχει καθοριστεί στα συμβατικά τεύχη και την εργολαβική σύμβαση, ανέρχεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της, ήτοι η ολική συμβατική προθεσμία περάτωσης είναι η 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020.
8. Με την 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: ΩΘΡΔΩ1Β-7ΤΕ) χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πενήντα οκτώ (58) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020.
9. Με την ΔΟΥ/124464/18-01-2021 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών όπου τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ.1076/21-2-2019 , προηγούμενη σχετική απόφασης Γενικού Γραμματέα Υποδομών, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της Απόφασης για την υλοποίηση του έργου.
10. Με την 6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑ: Ψ6ΧΜΩ1Β-ΕΛΨ) χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2021.
11. Με την 145/2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Θ8ΑΩ1Β-8ΙΙ) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου για ποσό 42.107,51 €.
12. Με το 13/16-6-2021 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε υπέρ της Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΩΡΑ- ΜΕΤΑΞΑΔΑ» ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3,4 του Ν.4412/2016.

13. Με το 174849/2-7-2021 έγγραφό της η Δ/νση οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδότησε υπέρ της εν λόγω τροποποίησης με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για την 1η ΣΣΕ θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου -Νέστορος.
14. Με την 233/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλου – Νέστορος (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009012577) χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
15. Με την 74/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΠ4Ω1Β-Κ7Θ) εγκρίθηκε η 16^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου, σύμφωνα με την 217/7-7-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΗΙΩ1Β-0ΒΕ), με την οποία εγγράφηκε η σχετική δαπάνη που αφορά στον επικείμενο 2^ο ΑΠΕ.

Συμβατικό αντικείμενο

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η αποκατάσταση ζημιών που έχει υποστεί ο δρόμος που συνδέει την Χώρα (έδρα ΔΕ) με τον οικισμό της Μεταξάδας, προκειμένου να αποκατασταθούν η κυκλοφορία και η οδική ασφάλεια. Οι βλάβες που προξενήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, εντοπίζονται κυρίως στον ασφαλτικό τάπητα, παρουσιάζονται υπό μορφή ρωγμών, αποφλοιώσεων, κυρτωμάτων λόγω τοπικών καθιζήσεων και λάκκων, οφείλονται δε κυρίως στην ανεπάρκεια του αποχετευτικού συστήματος της οδού.

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στις αναγκαίες επεμβάσεις προς άρση της επικινδυνότητας του οδοστρώματος και βελτιώσεις του αποχετευτικού συστήματος, συνιστώμενες στην κατά τόπους αποκατάσταση δια κατασκευής πρόσθετων ισοπεδωτικών στρώσεων (ταπητίδια) ασφαλοτάπητα, αφού προηγουμένως καθαρισθεί και εφαρμοστεί επ' αυτής ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, στον καθαρισμό και την επένδυση με σκυρόδεμα παράπλευρων τάφρων.

Προϋποθέσεις

1. Η τήρηση των διατάξεων του ν.4412/16 και ειδικότερα των άρθρων 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες»
2. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία του έργου προκειμένου να προβεί στην έγκριση τροποποίησης της εν λόγω χρηματοδοτούμενης σύμβασης, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποστέλλοντας αντίστοιχα αιτήματα, ώστε να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των διατιθέμενων περιορισμένων πόρων του Υπουργείου και να καλύπτονται επαρκέστερα οι ανάγκες των Περιφερειών – Δήμων της Χώρας, σύμφωνα με την απόφαση ΔΟΥ/οικ. 1076/21-2-2019 Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

Ανάλυση

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ), συμπεριλαμβάνοντας την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 1 για κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην 1η ΑΣΕ και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από αυτήν.

Οι εν λόγω εργασίες που περιλαμβάνονται στη υπό έγκριση 1η Σ.Σ.Ε. αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών του ασφαλικού τάπητα που η σοβαρότητα και έκταση τους αυξήθηκε περαιτέρω λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» την 17η και 18η Σεπτεμβρίου, ήτοι σε χρονική περίοδο μεταγενέστερη της μελέτης.

Και επειδή

1. Η σχετική δαπάνη που αφορά στον 2^ο ΑΠΕ είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα,
2. ο υπό έγκριση 2ος ΑΠΕ, πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν.4412/16,
3. η επί πλέον δαπάνη της 1^{ης} ΣΣΕ αφορά στην επιδιόρθωση των βλαβών που έλαβαν χώρα μεταγενέστερα της εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη,

4. οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες δεν δύναται να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στη αναθέτουσα Αρχή,
5. οι εν λόγω εργασίες δεν μεταβάλλουν το είδος ή το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι τη συνολική φύση αυτής,
6. κρίνεται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων που αφορούν κυρίως στην διορθωτική συντήρηση του οδοστρώματος, με κύριο σκοπό την άμεση άρση της επικινδυνότητας των βλαβών για τους χρήστες και εν γένει των συνθηκών μειωμένης ασφάλειας κίνησης,
7. το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά υπέρ της εν λόγω τροποποίησης,
8. η Δ/νση οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωμοδότησε υπέρ της εν λόγω τροποποίησης με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για την 1^η ΣΣΕ θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου -Νέστορος.
9. με την προτεινόμενη τροποποίηση και τη προϋπόθεση ότι η δαπάνη για την 1η ΣΣΕ θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου -Νέστορος, δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
10. σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (ii) της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 «Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου : «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, του ν. 4412/2016, αποτελούμενης από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 48.393,50 € και της εμπεριεχόμενης σ' αυτόν 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) συνολικού ποσού 6.285,99 €, που όσον αφορά στο ποσό της 1^{ης} ΣΣΕ θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου - Νέστορος.».

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

Παρατήρηση: η κ. Πελαγία Λευτάκη - Αρβανίτη συμφωνεί με την εισήγηση με την προϋπόθεση να γίνουν συμπληρωματικές εργασίες χωρίς να μεταβάλλεται το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του νόμου 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α' /07-06-2010 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί ισχύουν σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου: «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών της οδού Χώρα - Μεταξάδα», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, του ν. 4412/2016, αποτελούμενης από τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο ΑΠΕ), συνολικής δαπάνης 48.393,50 € και της εμπεριεχόμενης σ' αυτόν 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣΕ) συνολικού ποσού 6.285,99 €, που όσον αφορά στο ποσό της 1^{ης} ΣΣΕ θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Πύλου -Νέστορος.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 310/2021

**Πύλος 06/10/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**