



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ.: 32770/29-11-2019

Τροποποίηση
του με αριθμό πρωτ. 22026/29-08-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού
μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ»
σχετικά με την
«Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό
Χωριό “ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ”»

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο (€:45.349,28)

Στην Ξάνθη σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ αφενός:

α) του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Πλατεία Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 997654473 και εκπροσωπείται νόμιμα για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης από τον Δήμαρχο Ξάνθης, κο Εμμανουήλ Τσέπελη, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Δήμος Ξάνθης» και αφετέρου:

β) της επιχείρησης «Θωμάς Ιωαννίδης» με ΑΦΜ 047218735 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, Γ. Κονδύλη 32 που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «προμηθευτής»,

έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των αρθρ. 217 και 132 παρ. 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

β) το με αριθμό πρωτ. 22026/29-08-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ των παραπάνω αναφερομένων και

γ) την με αριθμό 234/18-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Διακόπτουμε την με αριθμό πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβαση που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο Δασικό Χωριό “ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ”, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της επιχείρησης «ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005496479), για αόριστο χρόνο, έως την άρση των λόγων που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανωτέρω σύμβασης, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και όχι υπαιτιότητα του προμηθευτή. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα στατικότητας των καμινάδων, καθώς και να απομακρυνθεί ο αμίαντος, η ύπαρξη του οποίου καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία έως την απομάκρυνσή του από εξειδικευμένο συνεργείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Παρατείνουμε την ως άνω με αριθμό πρωτ. 22026/29-08-2019 σύμβαση για δύο (2) μήνες από την άρση των λόγων που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωσή της, ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάστασή των ενεργειακών τζακιών.

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών και την άρση της διακοπής της σύμβασής του με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το με αριθμό πρωτ. 22026/29-08-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Για το Δήμο Ξάνθης
Ο Δήμαρχος
α/α**

Για τον Προμηθευτή

**Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Αντιδήμαρχος Ξάνθης**

Θωμάς Ιωαννίδης