



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **22/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
 Αρ. Απόφασης: **169/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας»

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2023** και ώρα **7:00 μ.μ** συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. **16660/23-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**), όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 και με τις αριθ. 375/02-06-2022 (αριθ. πρωτ.39167/2022) και 488/25-04-2023 (αριθ. πρωτ. 35496/2023).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **27** μελών ήταν παρόντα τα **14** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 4) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 6) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- 8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 9) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 10) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 11) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 12) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 13) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 14) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- 1) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 - 2) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 - 3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 - 4) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 - 5) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 - 6) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 - 7) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 - 8) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 - 9) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
 - 10) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 - 11) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 - 12) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 - 13) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την **7:00 μ.μ** ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και δεν παρίσταται στην συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της παραγράφου 1, στ),ii), μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο των Δήμων, («Αποφασίζει για: ii) Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της...») και τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, ΣΑΕ 2751-2021ΣΕ27510119.

Ως εκ τούτου η εισήγηση για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου είναι σύμφωνη με το αρ. πρωτ. 46197/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ το οποίο θεωρεί, ότι, *προκειμένου, για τις **χρηματοδοτήσεις** που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)**, οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών **συνεχίζονται κανονικά, εφόσον οι σχετικές με τα έργα προπαρασκευαστικές ενέργειες, έχουν συντελεστεί σε πρότερο χρόνο.***

Την 08-02-2023 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 1214 Σύμβαση για ποσόν 481.665,39 € με Φ.Π.Α.

Η αρχική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 08-02-2023 ορίζονταν σε 12 Μήνες και όχι πέραν τις 31/12/2023.

Με την αριθμ 68/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΦΞΩ1Ζ-ΣΕ6) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου που κλείνει **σε ισοζύγιο** με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη Εργασιών.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν:

α) κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και οι οποίες δεν προκύπτουν από τροποποίηση της μορφής του έργου, αλλά από αδυναμίες της προ μέτρησης της μελέτης, λόγω της φύσης του έργου.

β) με τη σύνταξη των επιμετρήσεων των εργασιών του έργου.

Ο παρών **2ος Α.Π.Ε.** έχει συνταχθεί με βάση τον Ν. 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 4, για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα και περιλαμβάνει τις ποσότητες σύμφωνα με την αναλυτική εκτίμηση και διαμορφώνεται οικονομικά ως ο κάτωθι πίνακας.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **481.665,39 €** και κλείνει σε ισοζύγιο με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη Εργασιών.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1^{ου} Α.Π.Ε. από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

	Σύνολο Δαπάνης Εργασιών	Φ.Π.Α. 24 %	Σύνολο
Συμβατική Δαπάνη (€)	388.439,83	93.225,56	481.665,39
2^{ος} Α.Π.Ε. (€)	388.439,83	93.225,56	481.665,39

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για την τακτοποίηση της εργολαβίας προτείνουμε την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στο ΔΔ Γλύφας Δήμου Στυλίδας».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα

Στυλίδα 27 Νοεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ