



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

Ευρωπαϊκή Ένωση

Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation

Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΚΑΠ Αχαΐας

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS», προϋπολογισμού: 3.677.870,00 € με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση ως αναλύεται παρακάτω: α. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union, με κωδικό MIS:5041432 και προϋπολογισμό πράξης 1.177.870,00€, κωδ.έργου:2019ΕΠ30160009 και β. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας με προϋπολογισμό 2.500.000,00€, κωδ.έργου:2022ΚΑΠ0612000.

Αρχική σύμβαση ποσού: 3.160.889.50 € (με Φ.Π.Α.)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού: 461.280,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, στις ...**28...** του μηνός **Ιουλίου 2023**, ημέρα ...**Παρασκευή...**, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της **Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. **Αθανασόπουλος Ευστάθιος του Νικολάου** κάτοικος Πατρών ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», με αριθμό ΜΕΕΠ 11099, και έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΔΩΡΟΥ 198, Τ.Κ. 262 43, τηλ.: 2610-270566, e-mail: ergodyn@ergodyn.gr, Α.Φ.Μ. 094365535, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ), ανάδοχος του έργου με τίτλο: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS**» καλούμενος ως Ανάδοχος



έχοντας υπ' όψη:

- τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων.
- την υπ' αρ. 166/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή .
- την υπ' αρ. 1527/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή .
- την υπ' αρ. 722/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή .

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Το από 29/5/2018 έγγραφο Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και μέλους της επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 προς τη ΔΙΑΠ για προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος.
 - γ. Την υπ' αριθμ. 300183/3853/02.10.2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη προς φορείς για προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.
 - δ. Την από 27.10.2018 έγκριση των προκηρύξεων για τα στρατηγικά έργα της 5ης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.
 - ε. Την υπ' αριθμ. 02/18.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΩ7Λ6-7ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υποβολής προτάσεων εκ μέρους της στους άξονες προτεραιότητας 1.1, 2.1., 2.2. και 3.1, καθώς και του τρόπου υλοποίησης τους (σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
 - στ. Το από 28.06.2019 εγκεκριμένο Εταιρικό Συμφωνητικό (Partnership Agreement) του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs», που υπάγεται στον Άξονα 2.1, στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 μεταξύ της Π.Δ.Ε. (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος
 - ζ. Την υπ' αριθμ. Ι6/1.1/56/20.08.2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου CREATIVE@HUBS μεταξύ της Π.Δ.Ε. (επικεφαλής εταίρος) και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
 - η. Την υπ' αριθμ. 94474/20.09.2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων



απόφασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 301/6 και κωδικό έργου 2019ΕΠ30160009 για ποσό 1.177.870,00€.

- θ. Την υπ' αριθμ. 165/2022 (ΑΔΑ:ΨΛ387Λ6-ΧΦΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προένταξη στους Κ.Α.Π. Αχαΐας για το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό:2.500.000,00€ με τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης ως ακολούθως, για το έτος 2022:500.000,00€ ευρώ για το έτος 2023:1.000.000,00€ και για το έτος 2024:1.000.000,00€ και κωδικό έργου 2022ΚΑΠ0612000.
- ι. Την με αριθμ. πρωτ. 57708/1086/24-02-2022 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.
- ια. Την υπ. αρ. 166/2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΛΣ7Λ6-Ο9Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, οι όροι δημοπράτησης σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης του έργου και συγκροτείται η επιτροπή του διαγωνισμού.
- ιβ. Την με αριθμ. πρωτ. 93550/1737/30.03.2022(ΑΔΑ: 99ΕΘ7Λ6-942) Περίληψη Διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και την από 11.03.2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:22PROC010192444) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 3.677.870,00 € με ΦΠΑ.
- ιγ. Την υπ. αρ. 1527/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΡΥ7Λ6-ΓΜΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με επωνυμία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση δεκατέσσερα και δεκατέσσερα επί τοις εκατό 14,14%.
- ιδ. Την με αριθμ. πρωτ. 174263/09-12-2022(ΑΔΑ:ΨΒΦΔΟΡ1Φ-ΠΩΜ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η 08/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, καθώς είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- ιε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- κ. Την από 23-11-2021 αρχική σύμβαση του έργου με ΑΔΑ:6ΥΞΥ7Λ6-ΥΚΗ και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ011986883 2023-01-16
- ν. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 3.622.944,53€, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 14,99% από την συμβατική δαπάνη του έργου και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν4412/2016, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 10ου πρακτικού (θέμα 5ο), και εξετάστηκε την 24η Απριλίου 2023, η οποία μας διαβιβάσθηκε στη ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με το 79/26-04-2023 έγγραφο ΤΣΔΕ.
- ξ. Την υπ' αριθμ. 722/2023 (ΑΔΑ 66ΝΙ7Λ6-9ΗΑ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. που εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου.
- ο. Τα στοιχεία της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS»**, η οποία αναλύεται παρακάτω:



α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	273.395,41 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	49.211,17 €
γ = α + β	Άθροισμα	322.606,58 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	48.391,00 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	370.997,58 €
ζ	Αναθεώρηση	1.002,42 €
η = ε + ζ	Άθροισμα	372.000,00€
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	89.280,00€
ι = η + θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	461.280,00€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ », καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS**»

Ο ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου θ.γ. της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1527/2022** (ΑΔΑ: 6ΣΡΥ7Λ6-ΓΜΨ) της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την υπ' αριθμ. **722/2023** (ΑΔΑ 66ΝΙ7Λ6-9ΗΑ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. που εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», (Ανάδοχος) αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα **συμπληρωματική** σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και την **υποχρέωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών**, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου και κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:



- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH169054	23-06-2023	ALPHA BANK	18.600€
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο **17** της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου και δεν υποκαθιστούν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ALPHA BANK με το από 28-06-2023 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

- β. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης (**...22-07-2023...**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (5) Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συγχρηματοδοτείται:
- κατά **32%** από το Πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union μεταξύ της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ποσόν των **147.609,60€** και
 - από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Κ.Α.Π. Αχαΐας κατά 68% με το ποσόν των **313.670,40€** με τη διαδικασία της πολυετούς δέσμευσης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβαν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΕΥΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ