

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντου 4
Ταχ. Κώδικας : 35 131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Γρίβας Κων/νος
Αρ. Τηλεφ. : 2231 354231
Αρ. FAX : 2231 354222

ΘΕΜΑ : Απόφαση διακοπής των εργασιών κατασκευής του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ**»

Προϋπολογισμού: 2.000.000,00 ΕΥΡΩ, (με Φ.Π.Α.).

Αναδόχου: **ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/τεύχος Α /7-6-2010), όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν. 4071 / 2012 (ΦΕΚ 85 Α / 11-04-2012) άρθρα 5 , 6 " Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/ 50/ ΕΚ "
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τεύχος Α /27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.3203/84663/22-06-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 2201Β/28-06-2017).
3. Το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Ν.4782/2021 άρθρο 71 παρ. 10.
5. Το υπ' αριθμ. 7/18-01-2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 26/τεύχος Α/31-01-2013).
6. Τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.
7. Την από 31/05/2022 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι 31 - 5 - 2023.
8. Την αριθ. 665/2023 (αριθ. πρακτ. 24/21-6-2023, Θέμα 24^ο) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31 - 5 - 2024
9. Την αριθ. 933/2024 (αριθ. πρακτ. 25/09-07-2024, Θέμα 29^ο) με την οποία η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι την 31 - 12- 2024.
10. Την αριθμ. 280238/09-12-2024 Αίτηση - Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος του Αναδόχου.

και επειδή:

Ο 5^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 151.686,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), υποβλήθηκε στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο την 14-06-2024, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 27-06-2024, ο 6^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 35.633,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), υποβλήθηκε στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο την 12-09-2024, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 16-09-2024 .

Από την ημερομηνία υποβολής του 6^{ου} λογαριασμού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του (1) ενός μήνα χωρίς να γίνει η εξόφλησή του.

Η αριθμ. 280238/09-12-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (άρθρο 71 παρ. 10), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποδεχόμαστε το περιεχόμενο την αριθμ. 280238/09-12-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου, που υπέβαλε η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (άρθρο 71 παρ. 10), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Ανάδοχο του έργου:
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αγ. Τρύφωνα 5 Τ.Κ. 35133 Λαμία.

Η Αν/τρια Προϊσταμένη
της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Εσωτ.Διανομή

1. Αν/της Προϊστ. Δ.Τ.Ε.
2. Αν/τρια Προϊστ. Τ.Σ.Σ.Ε.
3. Φ. Έργου (Γρίβας Κων.)

Θωμοπούλου Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Ακριβές Αντίγραφο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ντόβα Σταυρούλα