



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα 03-04-2024
Αριθ. Πρωτ. 103399

Για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου:

**«ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2023ΕΠ02670062 / Κωδικός ΟΠΣ 6003017

2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αξίας 334.800,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

Στη Καλαμάτα σήμερα την 03-04-2024 ημέρα Τετάρτη στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, 24131 Διοικητήριο, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτριο Πτωχό, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και

2. της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 094361770, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής οδός Αμαλιάδος αριθ. 4, Τ.Κ. 14564, τηλέφωνο 2108003280, e-mail: info@attikidiodos.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Νικόλαο Θανάσουλα.

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), ως ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου,
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997: «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει
4. Το Π.Δ.131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)», όπως ισχύει,
5. Το Π.Δ. 131/1998 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 105/Α/1998, διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 276/Α/1998), όπως ισχύει,
6. Το Π.Δ. 71/1993 «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δ.Ε. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες»,
7. Τη με αριθμό 156/09-09-1987 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 65/13-01-1988 Απόφαση,
8. Την υπ' αριθμ. 3634/17-11-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΧ9Γ7Λ1-ΞΧΤ), με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5063323, Κωδικό Πράξης (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ02610031 και συνολικό προϋπολογισμό 3.786.367,38 €.
9. Την υπ' αριθ. 44616/15-04-2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Β7846ΜΤΛΡ-9ΚΧ), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2021 του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5063323, Κωδικό Πράξης (Κωδικός Ενάριθμου): 2020ΕΠ02610031 και συνολικό προϋπολογισμό 3.786.367,38 €.
10. Την με αριθ. 607/06-05-2021 – Πράξη 16/2021 της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΦΣ7Λ1-ΔΓΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Προϋπολογισμού: 3.065.225,14 €.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 136710/14-05-2021 Απόφαση του Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.



Μεσσηνίας (ΑΔΑ: 6ΝΩΘ7Λ1-ΦΛ0), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 3.065.225,14 €.

12. Την υπ' αριθ. 55937/10-03-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: Ψ3ΚΟΡΙΦ-ΞΚΕ), με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικών όρων του έργου "«ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» δυναμικότητας 360 κλινών στην Τοπική Ενότητα Αντικαλάμου, Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 56120/25-05-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΒ4ΟΡΙΦ-23Π).
13. Την υπ' αριθ. 1299/15-09-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΞ8Ο7Λ1-ΦΦ3), για την α) επικύρωση του από 30 Αυγούστου 2021 2^{ου} πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 3.065.225,14€ με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του ανωτέρω δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», με ΑΦΜ 094361770, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής οδός Αμαλιάδος αριθ. 4, Τ.Κ. 14564, τηλέφωνο 2108003280, e-mail: info@attikidiodos.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Νικόλαο Θανασούλα, με μέση έκπτωση 7,18% (δαπάνη μετά την έκπτωση 2.294.758,06 € πλέον ΦΠΑ 24%),
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 393206/29-11-2022 Συμφωνητικό της Σύμβασης του έργου, συνολικής αξίας 2.845.499,99 € με Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 21SYMV009644242, ΑΔΑ: ΨΠΤΙ7Λ1-ΨΨΟ),
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 406272/23-11-2022 συμφωνητικό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV011661097, ΑΔΑ: ΩΤ067Λ1-ΜΔΑ), αξίας 242.762,91€ με Φ.Π.Α.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 374275/31-10-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ6ΦΛ7Λ1-ΜΜΩ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020»,
17. Η υπ' αριθ. πρωτ. 353702/13-10-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΡΑΠ7Λ1-3ΝΤ), με την οποία εγκρίθηκε η ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 374275 31/10/2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ



- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5063323», προκειμένου να υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»,
18. Η υπ' αριθ. πρωτ. 398269/16-11-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΗΕΖ7Λ1-ΞΥ0), με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003017 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»,
19. Την υπ' αριθ. 99/07-02-2024 – Πράξη 4/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΡΥ2Ο7Λ1-Ξ50), με την οποία εγκρίθηκαν Α/ το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.065.225,14 ΕΥΡΩ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες εργασίες, Β/ η 2η Συμπληρωματική Σύμβασης του ίδιου έργου, συνολικής αξίας 334.800,00€ (με ΦΠΑ) και Γ/ το 2οου Α.Π.Ε. του ίδιου έργου, συνολικής αξίας 3.709.082,90 € (με ΦΠΑ), που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης και της 1ης Σ.Σ. που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, τη δαπάνη των νέων εργασιών για τις οποίες συντάσσεται το 2ο ΠΚΤΜΝΕ αποτελούμενο από τέσσερα (4) άρθρα, καθώς και την δαπάνη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,
20. Η υπ' αριθ. πρωτ. 4962/13-03-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9Ψ8ΝΗ-ΕΟ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024, στη ΣΑ ΕΠ0267 του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (2020ΕΠ02610031)
21. Η υπ' αριθ. πρωτ. 89135/21-03-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΠΣΗ7Λ1-ΖΗΩ, ΦΕΚ 2018/Β/01-04-2024), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής, εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ



Στη δεύτερη συμβαλλόμενη, «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 094361770, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά Αττικής οδός Αμαλιάδος αριθ. 4, Τ.Κ. 14564, τηλέφωνο 2108003280, e-mail: info@attikidiodos.gr που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν, από τον κ. Νικόλαο Θανάσουλα, την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των **τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (334.800,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ή διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% και σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (64.800,00€) για ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 6003017, Κωδικό Πράξης (Κωδικός Ενάριθμου): 2023ΕΠ02670062 και συνολική δημόσια δαπάνη 4.095.425,14€. Το ποσόν της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	3.013,20
2	ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	59.614,69
3	ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	51.587,10
4	ΟΜΑΔΑ Ζ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	3.766,50
5	ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	19.780,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		137.761,49
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		24.797,07
Σύνολο Δαπάνης Σ2:		162.558,56
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		24.383,78
Σύνολο Δαπάνης Σ3:		186.942,34
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		35.000,00
Σύνολο Δαπάνης Σ4:		221.942,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		48.057,66
Σύνολο Δαπάνης Σ5:		270.000,00
ΦΠΑ 24%		64.800,00
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ:		334.800,00

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η παρούσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, απαιτείται λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών και συγκεκριμένα:



1. Προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Ειδικότερα, στον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται αυξήσεις των ποσοτήτων των προμετρήσεων της μελέτης, κυρίως όσον αφορά τις ομάδες εργασιών των σκυροδεμάτων-κονιοδεμάτων και των τοιχοδομών-επιχρισμάτων, αλλά και των η/μ εγκαταστάσεων, οι οποίες προέκυψαν λόγω της ανάγκης προσαρμογής των εργασιών της σύμβασης στην υφιστάμενη κατάσταση του Νοσοκομείου ή λόγω της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που απαιτήθηκαν για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης.

2. Για την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση (παρ. 1.β του άρθρου 132 και της παρ. 1.β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016).

Ο παρόν 2ος ΑΠΕ συνοδεύει το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες εργασίες. Πρόκειται για εργασίες, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, η τροποποίηση που προκαλούν δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και η σωρευτική αξία των διαδοχικών τροποποιήσεων δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Περιλαμβάνονται εργασίες σύνδεσης των νέων η/μ εγκαταστάσεων με τις υφιστάμενες του νοσοκομείου (καλώδια αυτοματισμού πυρανίχνευσης, σωλήνες αποχέτευσης), οι οποίες δεν είχαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την φάση της μελέτης, καθώς προέκυψαν μετά από οδηγίες των τεχνικών του νοσοκομείου προκειμένου να είναι συμβατές οι προσθήκες με τα υφιστάμενα δίκτυα. Επίσης, περιλαμβάνεται η προσθήκη σιτών στα κουφώματα αλουμινίου που απαιτήθηκε από τον Κύριο του Έργου και περιλαμβάνονται σε όλα τα υφιστάμενα κουφώματα αλλά δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη και η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών προστασίας των ασθενών και εργαζομένων της ψυχιατρικής κλινικής



για την εκτέλεση του έργου ταυτόχρονα με την χρήση του περιβόλου της κλινικής, οι οποίες επίσης απαιτήθηκαν από τον Κύριο του Έργου

Η συνολική προθεσμία περαίωσης της παρούσας 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης του έργου, ήτοι η 30-06-2024.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται στον Ανάδοχο η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ο Ανάδοχος «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», αφού έλαβε σαφή και τέλεια γνώση όλων των αποφάσεων και στοιχείων που μνημονεύονται παραπάνω, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των υπόψη συμπληρωματικών εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα συμβατικά τεύχη που ισχύουν στην αρχική σύμβαση της υπόψη εργολαβίας και τα οποία συμπληρώνονται με τον εγκεκριμένο 2^ο Α.Π.Ε. γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσε δε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ. ε-198238/27-02-2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΤΜΕΔΕ ποσού 13.500,00 € κατά την παρ. β' του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016), για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κυρίου του Έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει από το Έργο.

Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/>): V/186015/15-03-2024

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΩΧΟΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»