

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Από την 1/2025 συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, συνήλθε, σήμερα την **17η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30**, ύστερα από την υπ' αριθμ. **290** και από **13-02-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **11** μελών παρευρέθηκαν **10** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Αστέριος Τσικριτής | (Πρόεδρος) |
| 2. Απόστολος Σακελλάρης | (Αντιπρόεδρος) |
| 3. Διαμάντω Μπάσμπα | (Μέλος) |
| 4. Γεώργιος Σπάχος | (" ") |
| 5. Λεωνίδα Βασιλείου | (" ") |
| 6. Δημήτριος Ζώης | (" ") |
| 7. Νικόλαος Μπαντόγιας | (" ") |
| 8. Γεώργιος Σακούτσιος | (" ") |
| 9. Έλενα Γεράση | (" ") |
| 10. Νικόλαος Λαζογιάννης | (" ") |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Κιτσιούλης

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Αριθμός απόφασης: 03/2025

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Δ/ντή, ο οποίος αναφέρθηκε στα εξής, για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»:

“Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 30/08/2021 με Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ήταν 2.550.000,00 € (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμ. 95/2021 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με ΑΔΑ: 6ΩΩΟΟΛ99-ΩΛ3, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

μέση έκπτωση 38,56%. Η εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ46ΣΟΛ99-9ΑΘ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010326518) υπογράφηκε στις 05-04-2022 στο ποσό των 1.580.930,90 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης, χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 64/2024 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με ΑΔΑ: Ρ4Φ3ΟΛ99-502 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1ης (Σ.Σ.Ε.) του ως άνω έργου, κατά την εκτέλεση κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης διαφορετικού μήκους και διατομών από τους αρχικά προβλεφθέντες στην μελέτη, καθώς για τα υφιστάμενα δίκτυα δεν υπήρχε χαρτογράφησή τους. Επί πλέον λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου στην πόλη του Αμπελώνα (οδός Λαρίσης), το οποίο δεν προβλεπόταν από τον αρχικό προγραμματισμό να αντικατασταθεί, λόγω των συχνών και συνεχιζόμενων βλαβών που παρουσίαζε αποφασίστηκε να γίνει η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για τους εξής λόγους : Α) Να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων της αρχικής Σύμβασης που οφείλονται στις μέχρι σήμερα 1^η, 2^η, 3^η, 4^η, 5^η, 6^η εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, και σε ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και Β) να συμπεριλάβει την Δαπάνη Αναθεώρησης, όπως αυτή προκύπτει από τον υπολογισμό της, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η δαπάνη αναθεώρησης αυξάνεται από 232,42 € σε 330.500,00 €. Η δαπάνη αυτή προέκυψε από το άθροισμα της δαπάνης αναθεώρησης των ήδη πιστοποιηθέντων εργασιών και της δαπάνης αναθεώρησης των υπολοίπων εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ.

Η συνολική δαπάνη του έργου προκύπτει 1.911.198,48 €, σε υπέρβαση δηλαδή έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης της σύμβασης (1.580.930,90 €) κατά 330.267,58 €, η οποία οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης, όπως αναφέρθηκε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.134.566,37	1.298.777,94	1.300.097,96		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	204.221,95	233.780,03	234.017,63		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.338.788,32	1.532.557,97	1.534.115,59		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	200.818,25	7.048,60	5.490,98		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.539.606,57	1.539.606,57	1.539.606,57	0,00 €	0,00%
Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01	0,01		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.576.606,58	1.576.606,58	1.576.606,58	0,00 €	0,00%
Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	4.091,90	4.091,90	4.091,90		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.580.698,48	1.580.698,48	1.580.698,48	0,00 €	0,00%
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	232,42	232,42	330.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ	1.580.930,90	1.580.930,90	1.911.198,48	330.267,58 €	21,00%

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Οι εργασίες που εντάσσονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου (1η Σ.Σ.Ε.) αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου. Η μη εκτέλεσή τους θα επιφέρει αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου και θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην παράδοσή του προς χρήση.

Οι Συμπληρωματικές Εργασίες της (1ης Σ.Σ.Ε.) συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και την εγκύκλιο Ε18/2014, οι οποίες, κατά την εκτέλεση του έργου, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) παρουσιάζουν αναγκασία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική Σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων γ) δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής Σύμβασης, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της.

Ειδικότερα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 «.....1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η [περίπτωση α' της παραγράφου 1](#) του παρόντος άρθρου και η [παράγραφος 2 του άρθρου 132](#). Για τις εργασίες των [άρθρων 154](#) και [155](#) υπό τις προϋποθέσεις του [άρθρου 132](#), δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6..... ».

Εν προκειμένω, οι εργασίες που συμπεριλήφθηκαν στις πρόσθετες επείγουσες εργασίες και εν συνεχεία στις συμπληρωματικές εργασίες (1η Σ.Σ.Ε.) είναι όλες απρόβλεπτες και οφισγενείς ή οφισφανεείς και οφείλονται στο γεγονός ότι μετά την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης (05-04-2022), κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την επέκταση και αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου, διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης διαφορετικού μήκους και διατομών από τους αρχικά προβλεφθέντες στην μελέτη, καθώς για τα υφιστάμενα δίκτυα δεν υπήρχε χαρτογράφηση τους και επί πλέον λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου κεντρικού δικτύου στην πόλη του Αμπελώνα (οδός Λαρίσης), το οποίο δεν προβλεπόταν από τον αρχικό προγραμματισμό να αντικατασταθεί, λόγω των συχνών και συνεχιζόμενων βλαβών που παρουσίαζε, αποφασίστηκε να γίνει η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στην ως άνω οδό, στα πλαίσια της εργολαβίας.

Για την εκτέλεση των ως άνω πρόσθετων απαιτούμενων εργασιών απαιτείται το συνολικό ποσό των 269.025,29 € όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	161.404,04
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	29.052,73
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	190.456,77
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	28.568,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	219.025,29
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	269.025,29

Τελικά, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται αθροιστικά σε **2.180.223,77€**, εκ' των οποίων **1.911.198,48 €** αφορούν την προτεινόμενη δαπάνη του έργου λόγω της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης (κατά 330.267,58 €) και **269.025,29 €** την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.

Η υπέρβαση της δαπάνης εργασιών της αρχικής Σύμβασης **1.539.606,57€** με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση κατά το ποσό των **219.025,29 €** ανέρχεται σε ποσοστό 14,23% του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση, όπως φαίνεται και στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα των οικονομικών στοιχείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	1η ΣΣΕ	Σύνολο	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.300.097,96	161.404,04	1.461.502,00		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	234.017,63	29.052,73	263.070,36		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.534.115,59	190.456,77	1.724.572,36		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.490,98	28.568,52	34.059,50		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.539.606,57	219.025,29	1.758.631,86	219.025,29 €	14,23%

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λογιστικό Λάθος	0,01		0,01		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00		37.000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.576.606,58	219.025,29	1.795.631,87	219.025,29 €	
Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	4.091,90		4.091,90		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.580.698,48	219.025,29	1.799.723,77	219.025,29 €	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	330.500,00	50.000,00	380.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ	1.911.198,48	269.025,29	2.180.223,77	269.025,29 €	

Τέλος το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την απόφαση 6 του 1^{ου} Πρακτικού /20-12-2024 γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου.

Προτείνω την έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου του θέματος.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αφού άκουσε την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αρχικό τεχνικό δελτίο της ενταγμένης Πράξης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
4. Τη σύμβαση του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010326518.

Αποφασίζει ομόφωνα

Την Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**» **συνολικής δαπάνης εργασιών 2.180.223,77€, εκ' των οποίων 1.911.198,48 €** αφορούν την προτεινόμενη δαπάνη του έργου, λόγω της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης (κατά 330.267,58 €) και **269.025,29 €** την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, όπως φαίνεται και στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα των οικονομικών στοιχείων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	1η ΣΣΕ	Σύνολο	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.300.097,96	161.404,04	1.461.502,00		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	234.017,63	29.052,73	263.070,36		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.534.115,59	190.456,77	1.724.572,36		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.490,98	28.568,52	34.059,50		

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.539.606,57	219.025,29	1.758.631,86	219.025,29 €	14,23%
Λογιστικό Λάθος	0,01		0,01		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	37.000,00		37.000,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.576.606,58	219.025,29	1.795.631,87	219.025,29 €	13,89%
Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	4.091,90		4.091,90		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.580.698,48	219.025,29	1.799.723,77	219.025,29 €	13,86%
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	330.500,00	50.000,00	380.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ	1.911.198,48	269.025,29	2.180.223,77	269.025,29 €	11,72%

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Αστέριος Τσικριτσής
Δήμαρχος Τυρνάβου**

**Ακριβές αντίγραφο
Τύρναβος
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

**Αστέριος Τσικριτσής
Δήμαρχος Τυρνάβου**

ΤΑ ΜΕΛΗ:

**Απόστολος Σακελλάρης
Διαμάντω Μπάσμπα
Νικόλαος Μπαντόγιας
Γεώργιος Σπάχος
Λεωνίδα Βασιλείου
Γεώργιος Σακούτσιος
Έλενα Γεράση
Δημήτριος Ζώης
Νικόλαος Λαζογιάννης**