

ΑΔ Φ.917.1/24/51180/Σ.4220/05 ΜΑΙ 2023/Γ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΕΓΣΕ

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/NRDC-GR

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΓ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλέφ.: 2310-893281

ΚΟΙΝ.:

Φ.917.1/24/51180

Σ.4220

Θεσσαλονίκη, 05 Μαΐ 23

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων («Επεμβάσεις Διατήρησης και Ανάδειξης του Ιστορικού Οχυρού Ρούπελ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 011412250 – Υποέργο 4)

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
 - β. Ν.4782/2021 κατά τις Διατάξεις που Έχουν Εφαρμογή από την Ημερομηνία Δημοσίευσής του στην ΕτΚ
 - γ. Την με Αρ. Πρωτ. 1691/17.03.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
 - δ. Η Υπ' Αριθμ.: «01/2022» Σύμβαση, του επί του Θέματος Έργου (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011834368 και ΑΔΑ 6ΣΙΑ6-ΧΧ0)
 - ε. Το Υπ' Αριθμ. 03/04 Μαΐ 23, Πρακτικό Γ' ΣΣ/ΤΣΕ

1. Σας υποβάλλουμε συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη τα (α) έως (δ) σχετικά, το (ε) όμοιο, το οποίο αφορά σε προτάσεις για το έργο θέματος, όπως παρακάτω:

α. Αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος.

β. Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.

γ. Έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

δ. Παράταση της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας.

2. Ο 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό της σύμβασης 168.574,73€ (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά), χωρίς ΦΠΑ, με ανάλωση 21.597,33€ (είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα τρία λεπτά), από το ποσό των απροβλέπτων, [21.852,63€ (είκοσι ένα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)].

3. Για την έγκριση των παραπάνω είναι αναγκαία η διατύπωση θετικής γνώμης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ), ως Διαχειριστική Αρχή.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

../..

\\OURANOSFS\SC\ArmyCorps\ΔΚΣΕ\ΣΔΜΧ\09 - ΕΓΣΕ\1.ΤΜΚ\2023\1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ\4. Φ.917(ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ)\5. ΜΑΙΟΣ\24. (ΜΑΙ 23) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ ΤΣΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3(ΜΑΙ 23) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Υπ Αριθμ 3_2023 ΤΣΕ Γ' ΣΣ_1_(1)Α_Α.docx



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-2-

5. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Γούναρης, Γ'ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ/Επιτελής ΕΓΣΕ, Τηλέφ: 2310 893281.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Νικόλαος Γαλλιός
Διοικητής

Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Γούναρης
Επιτελής ΤΑΞΜΧ/ΕΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ)
Γ'ΣΣ/ΝRDC-GR/ΤΑΞΜΧ
737 ΔΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ένα (1) Ηλεκτρονικό Αρχείο

Ένα (1) Ηλεκτρονικό Αρχείο

../..

\\OURANOSFS\ICArmyCorps\ΔΚΣΕ\Σ\ΔΜΧ\09 - ΕΓΣΕ\1.ΤΜΚ\2023\1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ\4. Φ.917(ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ)\5. ΜΑΪΟΣ\24. (ΜΑΙ 23) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ ΤΣΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3\ (ΜΑΙ 23) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Υπ Αριθμ 3_2023 ΤΣΕ Γ'ΣΣ_1_(1)Α_Α.docx



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΗΔΑ ΕΔ - Ανχης (ΜΧ) Γούναρης Αλέξανδρος - 5/5/2023 12:34:30 PM - Id: 'd276f1c8-72f6-4cd9-8c75-3e6cc8456833'

Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ/NRDC-GR
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΩΝ
Θεσσαλονίκη, 04 Μαΐ 23
Συν.: Μία (1) Εισήγηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 03/2023

1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ημέρα Πέμπτη 04 13:00 Μαΐ 23, στην αίθουσα συσκέψεων του Γ'ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ, συνήλθε το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων (ΤΣΕ/Γ'ΣΣ), αποτελούμενο από τους:

α. Ταξίαρχο Νικόλαο Γαλλιό, Δκτῆ Γ'ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ, ως Πρόεδρο,

β. Σχη (ΜΧ) Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, του ΗQ/NRDC-GR,

γ. Ανχη (ΜΧ) Κωνσταντίνο Βέργο, του 723 ΤΜΧ (Δκτης 723 ΤΜΧ),

δ. Τχη (ΜΧ) Φώτιος Κωτάντζης, του ΗQ/NRDC-GR και

ε. Χρήστο Γεωργιάδη, Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, ως μέλη,

παρισταμένων άνευ ψήφου, του Ανχη (ΜΧ) Αλέξανδρου Γούναρη, Εισηγητή και του Υπλγου (ΜΧ-ΕΥ) Χαρίλαου Αγγελίδη, εκτελών χρέη Γραμματέα του Συμβουλίου (ΤΣΕ), με σκοπό την εξέταση των παρακάτω:

α. Αλλαγή θέσης φωτοβολταϊκού συστήματος.

β. Παράταση 1^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

γ. Του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ),

δ. Του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

του Έργου «Επεμβάσεις Διατήρησης και Ανάδειξης του Ιστορικού Οχυρού ΡΟΥΠΕΛ».

2. Ο Εισηγητής ανέπτυξε τις θέσεις του (επί του έργου), ως συνημμένη εισήγησή του.

3. Το Συμβούλιο (ΤΣΕ/Γ'ΣΣ), λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

α. Την ισχύουσα νομοθεσία, περί δημοπράτησης και εκτέλεσης Δημοσίων και Στρατιωτικών Έργων, καθώς και τη σύμβαση του εν λόγω έργου.

.../...

β. Το Φ.917.1/3100/83/739/Σ.191/05 Απρ 23 έγγραφο της 737 ΔΣΕ, σύμφωνα με το οποίο:

(1) Προτείνεται η αλλαγή θέσης του Φ/Β, καθώς η αρχικά προτεινόμενη, θα επιφέρει μείωση στην απόδοσή του κατά 50%, σύμφωνα με μελέτη του αναδόχου, λόγω ύπαρξης δένδρων.

(2) Η αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του Φ/Β, με σκοπό τη μέγιστη απόδοση, έχει τη σύμφωνη γνώμη και του μελετητή των Η/Μ εργασιών (Χ. ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ).

(3) Η νέα θέση εγκατάστασης δημιουργεί την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών οι οποίες θα υλοποιηθούν με ανάλωση τμήματος των α-προβλέπτων και χωρίς υπέρβαση του ποσού της αρχικής σύμβασης, το οποίο και θα συμπεριληφθεί στον 1^ο ΑΠΕ.

γ. Το Φ.917.1/3100/84/697/Σ.192/05 Απρ 23 έγγραφο της 737 ΔΣΕ, σύμφωνα με το οποίο, προτείνει την έγκριση της αιτηθείσας, από τον ανάδοχο του έργου, παράτασης της 1^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρ. 147 του Ν. 4412/16 (ως ισχύει), λόγω μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών, για διάστημα από 14 Φεβ 23, έως την ημερομηνία διατύπωσης θετικής γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α), υπό τον όρο ότι δε θα υπάρξει καμία μεταβολή στις υπόλοιπες τμηματικές προθεσμίες και στο συνολικό χρόνο περάτωσης του έργου.

δ. Το Φ.917.1/3100/91/905/Σ.230/03 Μαΐ 23 έγγραφο της 737 ΔΣΕ, σύμφωνα με το οποίο, υποβάλει για έγκριση τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.

ε. Την επισυναπτόμενη εισήγηση και την επί του θέματος διεξαχθείσα συζήτηση.

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί

ομοφώνως με πέντε (5) ψήφους, επί συνόλου πέντε (5) υπέρ της:

α. Έγκρισης της νέας θέσης εγκατάστασης του Φ/Β, σύμφωνα με το (ιθ) σχετικό, προκειμένου επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή του.


β. Έγκρισης παράτασης της 1^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας, από τη 14 Φεβ 23, έως την ημερομηνία διατύπωσης θετικής γνώμης από τη Δ.Α., με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρ. 147 του Ν. 4412/16 (ως ισχύει), υπό τον όρο ότι δε θα υπάρξει καμία μεταβολή στις υπόλοιπες τμηματικές προθεσμίες και στο συνολικό χρόνο περάτωσης του έργου, σύμφωνα με το (κ) σχετικό.

γ. Έγκρισης του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

δ. Έγκρισης του υποβληθέντος 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος κλείνει στο ποσό της σύμβασης 168.574,73€ (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά), χωρίς ΦΠΑ, πραγματοποιείται ανάλωση

21.597,33€ (είκοσι ένα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα τρία λεπτά), από το ποσό των απροβλέπτων, [21.852,63€ (είκοσι ένα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)].


ΤΣΕ/Γ'ΣΣ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Γαλλιός
Ταξίαρχος

-ΤΑ-
ΜΕΛΗ
α. 
Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

β. 
Κωνσταντίνος Βέργος
Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ)

γ. 
Φώτιος Κωτάντζης
Ταγματάρχης (ΜΧ)

δ. 
Χρήστος Γεωργιάδης
Εκπρόσωπος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ.Κ.Μ