

ΠΡΟΣ : 732 ΔΣΕ

Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλεφ (εσωτ):841 4283
Φ.917.81/27/68299
Σ.11612
Ξάνθη, 28 Νοε 19
Συνημμένα: 4 ΑΠΕ

ΚΟΙΝ : 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ
ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ)
Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Στρατιωτικών Έργων [Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΚΝΕ του Έργου: «Κατασκευή Κτηρίων στο Στρδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ» στην Αλεξανδρούπολη με τη χρήση Προκατασκευασμένων Στοιχείων (8 Διαμερίσματα)]

ΣΧΕΤ :

- α. ΠΔ 298/90 (ΦΕΚ 121 Α'/12.09.1990) Τροποποίηση ΠΔ 378/87 (ΦΕΚ 168 Α'/17.09.1987)
- β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
- γ. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016)
- δ. Φ.900/21/528630/Σ.828/3 Μαρ 17/ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ)
- ε. Φ.900/42/532359/Σ.1641/10 Μαΐ 17/ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ)
- στ. Φ.916.83/3/24339/Σ.2553/23 Μαρ 18/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- ζ. Φ.917.81/1/33845/Σ.4696/15 Μαΐ 19/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- η. Φ.917.81/16/60138/Σ.9917/18 Σεπ 19/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
- θ. Φ.917.1405/78/2423/Σ.481/04 Νοε 19/732 ΔΣΕ
- ι. Φ.814/1079/712857/Σ.3599/22 Νοε 19/ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ)
- ια. Το Υπ'Αριθμ.«08»/26 Νοε 19, Πρακτικό Δ'ΣΣ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπ' όψιν:

α. Το (θ) σχετικό, με το οποίο η 732 ΔΣΕ υπέβαλε για έγκριση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), του έργου του θέματος.

β. Η σχετική αλληλογραφία

γ. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016)

δ. Η γνωμάτευση του ΤΣΕ/Δ'ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο Υπ' Αριθ: «08»/26 Νοε 19, Πρακτικό Συνεδρίασής του [(ια) σχετικό],

ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

α. Το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ

β. Ο 3^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος:

(1) Κλείνει στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δυο λεπτών **(389.595,02 €)**, απορροφώντας το **100 %** των απροβλέπτων **(40.981,24 €)**.

(2) Δημιουργεί επιπλέον δαπάνη εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών **74.963,44 €**, πλέον ΦΠΑ (υπέρβαση κατά 23,86% της σύμβασης/92.954,67€, με ΦΠΑ).

γ. Η πρόταση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ύψους **74.963,44 €**, πλέον ΦΠΑ (92.954,67€, με ΦΠΑ).

δ. Η πρόταση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά **ενενήντα (90) ημέρες** «με αναθεώρηση», λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου.

2. Του παρόντος να λάβει γνώση, ο ανάδοχος του έργου του θέματος.

3. Το ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ) στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται για την ενημέρωση του.

4. Χειριστής θέματος: Τχης (ΜΧ) Σεργιάδης Χρυσοβαλάντης, Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ, τηλ: 841 4283.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Χαράλαμπος Λαλούσης
Διοικητής

Τχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Σεργιάδης
ΔΜΧ/ΓΣΕ