



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αλεξανδρούπολη 03/02/2026
Αρ. Πρωτ. : 33590/630

Ταχ. Δ/ση: Ίωνος Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας : 68131 Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες : Ζαπάρτας Π.
Τηλέφωνο : 2551355809
E-mail: zapartas@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ειδικού Απολογισμού της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» , αναδόχου ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου, Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός με Α'β, Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.

7. Την από 18 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 206319/4567/18-07-2024, ΑΔΑ: ΨΨΛΥ7ΛΒ-7ΕΥ, ΑΔΑΜ: 24SYMV015147114) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.195.248,88€ (με ΦΠΑ).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 231722/5164/22-07-2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου για τον ορισμό επιβλέποντα για την κατασκευή του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»
9. Την με αριθ. πρωτ. 237678/5309/26-07-2024 εντολή του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τον για συνολική επαλήθευση των επιμετρήσεων του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 151 του Ν. 4412/16.
10. Την 1η Τροποποίηση Σύμβαση του έργου ύψους 630.128,03€ με τον ΦΠΑ, με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 1.550.366,27€ χωρίς τον ΦΠΑ και 1.922.454,17€ με τον ΦΠΑ, με την από 26/06/2025 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης σύμβασης του έργου.
11. Την υπ' αριθμ. 39/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση της 1ης Τροποποίησης σύμβασης του έργου.
12. Την υπ' αριθμ. 626/2025 (ΑΔΑ: ΨΒΩΧ7ΛΒ-ΤΔΙ) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης
13. Την υπ' αριθμ. 624/2025 (ΑΔΑ: 65ΝΛ7ΛΒ-ΤΤ2) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της 1ης παράτασης, εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου έως 18/01/2026
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 73305/02-09-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης περί μη αρμοδιότητας ελέγχου της υπ' αριθμ. 626/2025 απόφασης της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ.
15. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 275736/6027/12-08-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου αποστολής προς την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του φακέλου του έργου για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
16. Την υπ' αριθμ. 24/2025 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ΠΕ Έβρου ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
17. Το με αριθμ. πρωτ. 288508/6330/27-08-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
18. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ' αριθμ. GRH179666/03-09-2025 της τράπεζας ALPHA BANK, ποσού 25.410,00€ που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ στις 04/09/2025 10:16:42 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την υπογραφή της Σύμβασης.
19. Το υπ' αριθμ 301277/6620/04-09-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου για τη γνησιότητα και εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
20. Την υπ' αριθμ. Η179666/05-09-2025 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 303621/6686/05-09-2025) Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής της τράπεζας ALPHA BANK για τη γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

21. Την από 12 Σεπτεμβρίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 311744/6847/12-09-2025, ΑΔΑ: 9ΡΕΤ7ΛΒ-Ο0Ε, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017537820) υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, συνολικού ποσού 630.128,03€ (με ΦΠΑ) με γενική προθεσμία περαίωσης του έργου την 18/01/2026.
22. Την υπ'αριθμ. 21/01-26 εξ/19-01-2026 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 15851/306/19-01-2026 ΔΤΕ ΠΕ Έβρου) για το έργο του θέματος, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση περί αληθείας των επιμετρήσεων, την 1η Δήλωση Γνωστοποίησης αναλυτικής επιμέτρησης αφάνων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την 1η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνονται σε αυτή.
23. Την από 26-01-2026 1η έκθεση παραλαβής αφάνων εργασιών που αφορά στην 1η Δήλωση Γνωστοποίησης αναλυτικής επιμέτρησης αφάνων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
24. Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η 1η Δήλωση Γνωστοποίησης αναλυτικής επιμέτρησης αφάνων εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η 1η αναλυτική επιμέτρηση εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιλαμβάνονται σε αυτή (απόφαση 15851/306/27-01-2026), η οποία συνοδεύει τον 1ο Λογαριασμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, όπου περιλαμβάνονται πιστοποιημένες εργασίες 444.685,18€ χωρίς ΦΠΑ.
25. Την από 02-02-2026 υποβολή από τον ανάδοχο της 1^{ης} εντολής πληρωμής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} ειδικού απολογισμού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
26. Το γεγονός ότι ο 1ος Ειδικός Απολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 444.685,18€ χωρίς ΦΠΑ για το οποίο αντιστοιχούν κρατήσεις αντικατάστασης δεκάτων ως εγγύηση $444.685,18 \times 0,05 = 22.324,26\text{€}$

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ειδικό Απολογισμό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και μειώνουμε το απαιτούμενο ποσό εγγύησης αντικατάστασης κρατήσεων **επιπλέον κατά 22.324,26€** ήτοι $444.685,18 \times 0,05 = 22.324,26\text{€}$.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.
Οδός και αριθμός: ΕΜΠΟΡΙΟΥ 5Α
Ταχ. κωδ.: 68132, Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ηλ. ταχ/μείο: info@akmonate.gr
Τηλέφωνο: 2551037645, 2551028690
FAX: 25510 37646

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

- Χρονολογικό Αρχείο
- Προϊστάμενο Τ.Σ.Ε. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
- Φάκελος Έργου (Ζαπάρτας Π.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ με Α'β