



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Πάτρα, 14/04/2025

Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΓΠ/122159/2057

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **306.739,97€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **380.357,56€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του υποέργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

- ο Τίτλος υποέργου με α/α 5 : «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ**»
- ο Τίτλος έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022**»
- ο Πηγή Χρηματοδότησης : **Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501)**
- ο Προϋπολογισμός Μελέτης : **6.630.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 5.346.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**
- ο Κωδικός έργου : **2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645**
- ο Κωδικός CPV σύμβασης : **45246410-0** (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
- ο Κωδικός NUTS : **EL 631** (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 14^η του μηνός Απριλίου του έτους 2025 και ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφωντες :

Α. Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-

1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης : **6.630.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,.
2. Τη με αρ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19-04-2023) για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε.,

Β. Ο κ. Μιχостаύρος Περικλής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου - Τ.Κ. 303 00, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ300900/25-01-2005 του Α.Τ. Ναυπάκτου, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας «**ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.**», με έδρα την Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου – Τ.Κ. 303 00, τηλ. 6979224771, e-mail : info@pignimi.gr και ΑΦΜ : 997484770 με αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου,
2. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
3. Τη υπ' αριθ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε εκ νέου το έργο του θέματος στη ΣΑΝΠ 201 του Π.Δ.Ε. 2022 με προϋπολογισμό 21.904.101,74€.
4. Τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΓΠ/377308/6460/20-12-2021 (ΑΔΑ ΨΩΣ57Λ6-93Ν, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009883061 2021-12-31) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 2.067.631,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.563.863,66€ (με Φ.Π.Α.),
5. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/13713/126/15-01-2025 (ΑΔΑ : 9ΔΖΥ7Λ6-ΨΛ7) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την 4^η Τροποποίηση της Πράξης - έργου του θέματος με κωδικό ΜΙS 5189645,
6. Τη με αρ.πρωτ. 366/10-02-2025 (ΑΔΑ:6ΝΖΓΗ-ΝΙΛ) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΠΔΕ 2025, στη ΣΑΝΠ201 του έργου του θέματος με κωδικό ΜΙS 5189645, ποσού 14.730.715,12€ στο οποίο περιλαμβάνεται για το υπόψη υποέργο (με α/α 5) η συνολική δαπάνη του 5^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Τροποποιητικής Σ.Ε. ήτοι 3.246.370,60€ (αναλυτικά: ποσό αρχικής Σύμβασης Εργασιών 2.866.013,04€ και ποσό 1^{ης} Τροποποιητικής Σ.Ε. 380.357,56€ με ποσοστό

1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ**» με Προϋπολογισμό Μελέτης : 6.630.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

υπέρβασης της αρχικής σύμβασης 14,84%) και το γεγονός ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις πιστώσεις της πράξης.

7. Τη με αρ.198/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : ΨΝΣΥ7Λ6-ΤΛΠ), με την οποία εγκρίθηκε (κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.) ο 5^{ος} Α.Π.Ε. και η σύναψη 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών της εργολαβίας του θέματος η οποία αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΑ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Άθροισμα δαπανών εργασιών Σ=	222.924,40
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% X Σπ=	40.126,39
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΔΕ=	263.050,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9% X ΣΔΕ =	23.674,57
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =	286.725,36
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=	20.014,61
Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς ΦΠΑ) Π2	306.739,97
Φ.Π.Α. 24%X Π2=	73.617,59
Σύνολο Δαπάνης του Έργου (με ΦΠΑ) Π3=	380.357,56

8. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται η τήρηση νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ».

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Μιχостаύρο Περικλή του Κωνσταντίνου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα

1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης : 6.630.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..

- iii. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης ποσού **380.357,56€** (με Φ.Π.Α), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 4).
- iv. Τη με αρ.198/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ : ΨΝΣΥ7Λ6-ΤΛΠ), με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της παρούσας 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών της εργολαβίας του θέματος.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Μιχוסταύρος Περικλής του Κωνσταντίνου και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

¹ Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης : 6.630.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Μιχостаύρος Περικλής του Κωνσταντίνου κατέθεσε :

1. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης (της οποίας το ύψος καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 1^{ης} Τροπ. Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
e-219335	26/02/2025	ΤΜΕΔΕ	15.337,00

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρ.1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης. Η γνησιότητά της ελέγχθηκε ηλεκτρονικά και βεβαιώθηκε με το με αρ. πρωτ. V/205673/06-03-2025 έγγραφο του εγγυητή ΤΜΕΔΕ με θέμα «Βεβαίωση εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Ως προθεσμία περαίωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 31η/12/2025.
- 2) Για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με ενάριθμο έργου (στο ΠΔΕ) 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 3.β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη (άρθρο 11.3) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτή.

1^η Τροποποίηση αρχικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης : 6.630.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

- 7) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, όπου καθορίζεται και η σειρά ισχύος του σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.»	ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ