

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 37/2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5^η

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων. Στα Τρίκαλα και στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπείου 35 σήμερα την 20^η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., κατόπιν της από 14-03-2018 προσκλήσεως του προέδρου αυτού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΖΑΪΤΗ, η οποία κοινοποιήθηκε στο κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ευρέθησαν παρόντα 7 από τα μέλη του Δ.Σ.

Παρόντες

1. Παζαΐτης Δημήτριος	Πρόεδρος
2. Λέρας Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
3. Καϊκης Γεώργιος	Μέλος
4. Αργυροπούλου - Καλλιάρια	>>
5. Λεπενιώτης Γρηγόριος	>>
6. Μητσόπουλος Ανδρέας	>>
7. Τζερεμές Αντώνιος	>>

Απόντες: Οι κ.κ. Αχιλλέας Λασπάς, Αναστάσιος Κατσιάνης, Δημήτριος Παπαευθυμίου & Γεώργιος Κόσσυφας οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστατο η Γενική Δ/ντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κ. Ευθυμία Καραμάλη και η νομική σύμβουλος κ. Ιωάννα Κουτίνα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Μετά από αυτό ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κ. Δημήτριος Παζαΐτης εισηγούμενος το 8^ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων», έδωσε τον λόγο στην κ. Ευθυμία Καραμάλη Γενική Δ/ντρια της ΔΕΥΑΤ, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 26/02/2018 Αιτιολογική Έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά)

α) Αρχικό (συμβατικό) αντικείμενο :

Εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρα του Δήμου Τρικκαίων και αντίστοιχων εγκάρσιων αγωγών με φρεάτια ελέγχου για την σύνδεση των παρόδιων κατοικιών με το δίκτυο ακαθάρτων.

β) Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε

Εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρα του Δήμου Τρικκαίων και αντίστοιχων εγκάρσιων αγωγών με φρεάτια ελέγχου για την σύνδεση των παρόδιων κατοικιών με το δίκτυο ακαθάρτων.

2. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3. Μελέτη

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 40/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Ο αρχικός προϋπολογισμός είναι 500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και συντάχθηκε από την ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

4. Δημοπρασία

Η δημοπρασία έγινε σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 11-05-2017 και μειοδότηρα εταιρεία αναδείχτηκε η «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 66,71%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 98/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

5. Συμφωνητικό

Το συμφωνητικό υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕ.» στις 8-09-2017 για ποσό **166.450,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α**

6. Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση (10) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ, ήτοι ημερομηνία περαίωσης είναι η 08-07-2018 .

7. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες - ΠΚΝΤΜΕ - Συμπληρωματικές συμβάσεις.

7.1. Συντάχθηκε ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων καθώς και νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την λειτουργικότητα του έργου.

8. Αντικείμενο που εκτελέστηκε μέχρι σήμερα κατά κεφάλαια ως ποσοστό του συμφωνητικού .

α. Έχει εκτελεστεί περίπου το 70% του έργου

β. Λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ είναι

Οι λόγοι που επέβαλλαν την σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ είναι κυρίως να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που ήταν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική μελέτη .

9. Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε.

	Εγκριθείσες αρχικά	Προτεινόμενες με τον 1 ^ο ΑΠΕ
Α) ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ευρώ		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	121.853,90	126.176,61
Β) ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΓΕ και ΟΕ ευρώ	21.933,70	22.711,79
Γ) ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ευρώ	21.568,14	16.467,34
Δ) ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ευρώ.	1.094,26	1.094,26
Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	166.450,00	166.450,00
ΣΤ) ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α ευρώ.	39.948,00	39.948,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ.	206.398,00	206.398,00

10) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για τους λόγους που αναφέρονται στην 7.1 της παρούσης, εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Το Δ.Σ έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1° ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο δυτικό τμήμα του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων οποίος προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η απόφ.αυτή πήρε αυξ. αριθμ. **37/2018**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΖΑΪΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα 20/03/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΖΑΪΤΗΣ