



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014

Αρ.πρωτ. : οικ.563/Φ.220.1
Σχετ.: 2463, 2884 (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ)

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 440
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.osye@ggde.gr
Πληροφορίες : Κ. Λακαφώσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση 9^{ου} Συγκριτικού Πίνακα του έργου : «**Κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία**», Αναδόχου Κ/Ξ «**IMPREGILO S.p.A. – SGF INC S.p.A.**» και δέσμευσης πίστωσης 2.496.480,34 € από τις πιστώσεις του ενάρθρου έργου 1994ΣΕ06400001 της ΣΑΕ 064, για την πληρωμή της επιπλέον δαπάνης.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.109/2014 (ΦΕΚ.176Α'/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98Α'/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ.116Α'/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ.82Α'/10-4-2012), τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ.90Α'/18-4-2013) και συμπληρώθηκε με το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ.120Α'/29-5-2013) και το Ν.4156/2013 (ΦΕΚ.122Α'/31-5-2013) και ισχύει σήμερα.
4. Της με αρ. Δ16α/04/773/29-11-90 Κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Φ.Ε.Κ.746Β'/30-11-90).
5. Της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ.2.2.1/12-11-2014 (Φ.Ε.Κ.3198Β'/27-11-2014) απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
6. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ.152Α'/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ. 141Α'/21-6-2012) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».
8. Του Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ.153Α'/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Της αριθ. 1181 (ΦΕΚ.332Υ.Ο.Δ.Δ./11-7-2013) απόφασης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Τη με αριθ. Πρωτ. οικ.2534/4-11-2014 (ΦΕΚ.2994Β'/5-11-2014) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" ή "με εντολή Υφυπουργού" στους : Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊστάμενους Διευθύνσεων, και Προϊστάμενους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ποσού 500.000.000,00 ΕΥΡΩ του ενάριθμου έργου 1994ΣΕ06400001 της ΣΑΕ 064 με τίτλο «Έργα εκτροπής Αχελώου και εγγειοβελτιωτικά έργα Θεσσαλικής πεδιάδας» στον οποίο εμπεριέχεται και η εργολαβία του θέματος.
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.750/Φ.220.1/22-12-1995/ΕΥΔΕ-ΑΧΕΛΩΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 35.000.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του παραπάνω ενάριθμου για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος.
3. Την από 20-3-1997 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου του θέματος, για συνολική δαπάνη του έργου κατασκευής της σήραγγας 23.189.543.705 δρχ. με Φ.Π.Α. και δαπάνη του τμήματος της οδού προσπέλασης και των εργοταξιακών χώρων 419.803.856 δρχ. για εργασίες και Γ.Ε.+Ο.Ε. και με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 20-3-2001.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 663/Φ.220.1/12-7-1999/ΕΥΔΕ-ΑΧΕΛΩΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1^{ος} Σ.Π. του έργου του θέματος, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 1479/Φ.220.1/30-7-2001/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 2^{ος} Σ.Π. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 101.536.912,20 ΕΥΡΩ.
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.29/Φ.220.1/9-1-2003 ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Σ.Π. και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 140.674.911,22 ΕΥΡΩ.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 18/Φ.220.1/22-1-2003/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία παρατάθηκε μέχρι 30-1-2007, η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου του θέματος.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 700/Φ220.1/30-5-2005 ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Σ.Π. και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 152.412.385,23 Ευρώ.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 1384/Φ.220.1/1-6-2007/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Σ.Π. και το 5^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 167.404.617,92 Ευρώ, καθώς και παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-11-2009.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 2325/Φ220.1/21-7-2008/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας «ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ», μέλος της αναδόχου Κ/Ξ «IMPREGILO S.p.A. – ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.» του έργου του θέματος, από τις εταιρείες «S.G.F. – I.N.C. S.p.A.» και «IMPREGILO S.p.A.».

11. Την με αριθμ. πρωτ. 4540/Φ.220.1/23-1-2009/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 6^{ος} Σ.Π. συνολικής δαπάνης 178.395.312,68 Ευρώ.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 3742/Φ.220.1/24-1-2009/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε ο 7^{ος} Σ.Π. συνολικής δαπάνης 178.666.029,70 Ευρώ.
13. Την από 6-11-2009 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις 21-10-2009.
14. Την από 3-11-2009 υποβολή του μητρώου του έργου και αποδοχή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 7-1-2010.
15. Την από 18-12-2009 τελική επιμέτρηση του έργου (θεωρήθηκε και εγκρίθηκε την 24-12-2009).
16. Το αριθμ. 22/15-1-2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκε η σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου του θέματος.
17. Την με Α.Π. 126/Φ.200.1/12-3-2010/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε. απόφαση, με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής για το έργο του θέματος.
18. Το από 24-6-2010 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή, τους επιβλέποντες μηχανικούς και από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή με το Α.Π. 324/29-6-2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας).
19. Την με αριθμ. πρωτ. 1625/Φ.220.1/6-7-2010/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε. απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το από 26-4-2010 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος.
20. Την με αριθμ. πρωτ. 2045/Φ.220.1/10-10-2011/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Γ.Γ.Δ.Ε. απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε ο 8^{ος} Σ.Π. συνολικής δαπάνης 179.694.828,36 Ευρώ.
21. Το με αριθμ. ΣΑ1/2511/15-9-2014 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο ζητά την καταβολή του ποσού που του επιδικάστηκε σύμφωνα με την 2497/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
22. Το με αριθμ. 921/23-10-2014/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/Τμήμα Καρδίτσας έγγραφο, με το οποίο υπεβλήθη για έγκριση ο 9^{ος} ΣΠ

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ :

1. Ο 9^{ος} Συγκριτικός Πίνακας του έργου: «Κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία», Αναδόχου Κ/Ξ «IMPREGILO S.p.A. – SGF INC S.p.A.», που υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, είναι συνολικής δαπάνης 182.191.308,69 Ευρώ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αποζημίωση του αναδόχου ποσού 2.029.658,81 € για τις δαπάνες εκσκαφής και υποστήριξης του τμήματος της σήραγγας από Χ.Θ.: 17+336,85 έως Χ.Θ. 13+421,00, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 538/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ και κατέστη αμετάκλητη δυνάμει της υπ' αριθ. 2497/2014 απόφασης του ΣτΕ, καθώς και την επί πλέον δαπάνη ΦΠΑ.
2. Η συνολική δαπάνη του 9^{ου} Σ.Π. που υπερβαίνει την αντίστοιχη του 8^{ου} Σ.Π. κατά 2.496.480,34 Ευρώ συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για να συμπεριλάβει τα ακόλουθα:

- α) Πρόσθετη δαπάνη για αποζημίωση αναδόχου για την εκσκαφή και υποστήριξη του παραπάνω τμήματος της σήραγγας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 538/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, ποσού 912.100,00 + 164.178,00 για ΓΕ&ΟΕ + 238.884,64 για αναθεώρηση + 714.496,17 για τόκους = 2.029.658,81 €.
- β) Πρόσθετη δαπάνη για ΦΠΑ ποσού 466.821,53 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το έργο «**Κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία**» αναδόχου **Κ/Ξ «IMPREGILO SpA- SGF . INC SpA»** τα παρακάτω:

- A. Την έγκριση του 9^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) όπως αυτός συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας), ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (ΕΥΔΕ-ΚΥΥ), είναι συνολικής δαπάνης 182.191.308,69 € και παρουσιάζει υπέρβαση 2.496.480,34 € από την εγκεκριμένη δαπάνη του 8^{ου} Σ.Π., λόγω της επί πλέον δαπάνης, για αποζημίωση αναδόχου και ΦΠΑ.
- B. Τη δέσμευση πίστωσης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2.496.480,34 €) σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1994ΣΕ06400001 της ΣΑΕ 064 συνολικού προϋπολογισμού 500.000.000,00 €, για την πληρωμή αποζημίωσης στον ανάδοχο και ΦΠΑ σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 2497/2014 απόφασης του ΣτΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών & Κτηριακών Υποδομών
3. ΕΥΔΕ ΚΥΥ/ΤΚΕ Καρδίτσας
B. Τζέλλα 48
431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
4. Ανάδοχο του έργου
Κ/Ξ «IMPREGILO SpA- SGF . INC SpA»
(δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΔΕ ΚΥΥ ΓΘ.01, Φ.220.1
2. Τμήμα Ε/Κ
3. Δ. Παπαγιαννίδης
4. Χρον. Αρχείο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Π&Υ**

ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΡΟΥΜΠΗ