



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α. :**

2^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης»

Στην Κομοτηνή σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κακουλίδου 1 Κομοτηνή), οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός ο Γεώργιος Παυλίδης Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και αφετέρου ο Αλέξανδρος Πιατίδης ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., Αναδόχου του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την εκτεθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

α. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 57.

γ. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 10-5-2002 για το έργο: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» ποσού 17.289.268,86 € (με Φ.Π.Α.).

δ. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου» που υπογράφηκε στις 21-10-2013 ποσού 898.397,94 € (με Φ.Π.Α.).

ε. Την αρ. πρωτ. 13275/29-3-2005 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 17.289.268,86 €.

στ. Την αρ. πρωτ. 23458/29-7-2008 Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 19.842.130,08 €.

ζ. Την αρ. 451/πρ. 23/2-7-2012 Απόφαση έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 19.937.987,91 €.

η. Την αρ. 709/πρ. 36/23-9-2013 Απόφαση έγκρισης της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 898.397,94 €.

θ. Την αρ. 607/πρ. 32/31-7-2014 Απόφαση έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 20.836.385,84 €.

ι. Την αρ. 153/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

ια. Την αρ.8/πρ.4/4-8-2016 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ιβ. Την αρ. 620/πρ. 32/18-8-2016 Απόφαση έγκρισης του 5^{ου} Α.Π.Ε. ύψους 21.158.094,57 €, καθώς και της σύναψης της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 321.708,73 €.

ιγ. Τη ΣΑΕΠ031 ΤΡΟΠ.0/21-6-2016 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Εκτέλεση δικαστικής Απόφασης για το έργο Κατασκευή φράγματος Ιασίου» με Κ.Α.Ε. : 2016ΕΠ03100002 με προϋπολογισμό και πίστωση το ποσό των 321.708,73 €.

ιδ. Την αρ.πρωτ. 5067/18-8-2016 Απόφαση συνέχισης της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», την εκτέλεση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^η Σ.Σ.) του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», όπως αυτές αναγράφονται σε ποσότητες και τιμές μονάδος στον εγκεκριμένο 5^ο Α.Π.Ε., με τους όρους των συμβατικών τευχών και σχεδίων του έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με συνολική δαπάνη 321.708,73 €, εκ των οποίων 205.479,49 € είναι για εργασίες (μαζί με το Ε.Ο. + Γ.Ε.), 53.963,04 € για αναθεώρηση και 62.266,21 € για Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Σύμβασης, με την οποία καθίσταται δυνατή η εκτέλεση της δικαστικής Απόφασης της ανωτέρω παραγράφου (ι).

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την αρ. 7018/8-9-2016 εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 25.945,00 €.

Η ανάδοχος εταιρεία δήλωσε ως έδρα την διεύθυνση: Εγνατίας 123 69132 Κομοτηνή.

Η παρούσα σύμβαση, είναι η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση της από 10-5-2002 Σύμβασης του έργου και ισχύει ταυτόχρονα με αυτήν.

Η σύμβαση αυτή αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε από τους συμβαλλόμενους και υπογράφηκε σε έξι όμοια αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε η Ανάδοχος και τέσσερα κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Α.Μ.Θ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ