

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λιβαδειά 31-10-2014

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(ποσού 100.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου : : «ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΤΑΝΑΓΡΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 ΕΩΣ 7+800(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)» Προυπολογισμού 6.540.000,00 €

Στη Λαμία σήμερα, την 31 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή στα Γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (οδός Υψηλάντη 1) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και αφ' ετέρου,
- β. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ με έδρα την Χαλκίδα οδός Αντωνίου Δούνα 5 τηλ 22210 73860 και fax 22210 73862 ΑΦΜ 094340290

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- A) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.2229/94 και το άρθρ. 26 του Π.Δ. 609/85 σχετικά με «συμβάσεις κατασκευής έργου» τον Ν.3263/2004 και τον Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
 - β. Την απόφαση (αρ. απ.330 /20-5-11,πράξη 12^η-θέμα 2^ο έκτακτο) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη Δημοπρασίας και την 1259/9-5-11 απόφαση Δ.Τ.Ε με την οποία εγκρίθηκαν τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
 - γ. Την απόφαση 1147/29-12-2011,πράξη 35η , θέμα 9ο) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε που εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, στην εταιρεία ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ . με μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,57% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφορά 5.358,454,09 € με ΦΠΑ,
 - δ. Την υπ. Αρ 260/2012 Πράξη του Ε κλιμακίου του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

B) Της από 4-9-2012 αρχικής σύμβασης ποσού 5.358.454,09 ΕΥΡΩ μεΦΠΑ

Γ) Της απόφασης αρ.85/24-04-2014(Πρακτικό 5^ο)του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται τροποποίηση των προϋπολογισμών των υποέργων για την κάλυψη της δαπάνης της συμπληρωματικής σύμβασης.

- Δ) Το αρ.4 πρακτικό, θέμα 1^ο ΕΗΔ της 11-07-2014 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα για έγκριση α) σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού: 100.000,00 € με ΦΠΑ. β) του 3^{ου} ΑΠΕ ποσού: 5.458.454,09 € με ΦΠΑ.
- Ε) Της με αριθμό 877/1-8-2014 (πρακτικό 20, θέμα 28ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ιδίου έργου
- ΣΤ) Την υπ αρ 399/2014 Πράξη του Ε κλιμακίου Ε.Σ σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΤΑΝΑΓΡΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+300 ΕΩΣ 7+800(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)»

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανάθεσης της κατασκευής του έργου ως ακολούθως:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναθέτει στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ καλούμενη εφ εξής «ανάδοχος» και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση του ανωτέρω Δημ. Έργου υπό τους ακολούθους όρους:

1. Η ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ του υπόψη έργου και θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3639/2008 ΑΡΘΡΟ 57 όπως ισχύει κατά την ημέρα της δημοπρασίας του έργου σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών.
2. Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης θα εκτελεσθούν βάσει
 - Α) Των όρων της από 4-9-2012 αρχικής σύμβασης του έργου.
 - Β) Της υπ αριθμό 877/1-8-2014 (πρακτικό 20, θέμα 28ο) απόφασης με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του υπόψη έργου και η σύναψη της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης .
 - Γ) Του Προϋπολογισμού των Συμπληρωματικών. Εργασιών .
3. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 100.000,00 ΕΥΡΩ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσοστό 18% για τα γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος καθώς επίσης περιλαμβάνονται ποσά για απρόβλεπτες δαπάνες και ΦΠΑ.
4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί Από τον ανάδοχο βάσει του άρθρου 9 της Ε.Σ.Υ και θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΠΔ 609/5 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με βάσει την συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης η οποία ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ του έργου έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελεί συμβατική του υποχρέωση η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος ή φθοράς στις ήδη εκτελεσμένες εργασίες, καθώς και για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχήματος εντός του εργοταξίου.

- 6.. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με τις πιστοποιήσεις που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
7. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας τεύχη μαζί με τον νέο ΑΠΕ του έργου προσαρτώνται στην παρούσα μαζί με την τεχνική μελέτη του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 1^{ης} συμπληρωματικής Σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3669/2008, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ GRH1 εγγυητική επιστολή της τραπεζής ALPHA BANK για ποσό 4.600.00 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους δύο συμβαλλόμενους, χαρτοσημάνθηκαν νόμιμα και ένα εξ' αυτών λαμβάνει ένα ο ανάδοχος και τα τρία παραμένουν στην Υπηρεσία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ