

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)



Ευρωπαϊκό ταμείο
Περιφερειακής ανάπτυξης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 583.377,39€ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση κατασκευής του έργου :

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:**«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».**

Στην Πάτρα σήμερα, στις **11** του μηνός **Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα**, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. Η Εργοληπτική Εταιρεία με Επωνυμία **ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΤ .»ΑΝΟΔΟΣ» ΑΤΕ** με έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Παπαφλέσσα 31-33, ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26222, τηλ. 2610-342794, Fax 2610-340118 Α.Φ.Μ. 999781826, Γ' ΔΟΥ Πατρών), νομίμως εκπροσωπούμενη από την **κ. Χρυσούλα Ανδριοπούλου**, σύμφωνα με το πρακτικό **659/2024** του Δ.Σ., ανάδοχος του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

Αρχική σύμβαση ποσού: 1.637.547,66 € (με Φ.Π.Α.)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού: 583.377,39 € (με Φ.Π.Α.)

έχοντας υπ' όψη:

- τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων.
- την υπ' αρ. 1621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή .
- την υπ' αρ. 1001/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή .
- την υπ' αρ. 894/2024 (ΑΔΑ:9ΒΠ17Λ6-Ψ7Ζ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ. αρ. 52851/08-07-2024 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας αυτής.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται , καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β. Την από 27/5/2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και της «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 131705/07-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΟΓ465ΧΙ8-5ΘΕ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στην έγκριση και ένταξη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», υπ' αρ. πρωτ. 2016/27-4-2021 (ΑΔΑ : 6ΡΟ87Λ6-ΕΟ3) απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών), με κωδ. ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)

- γ. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 263925/5725/12-10-2020 (ΑΔΑ 6ΖΔ97Λ6-ΘΙΩ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
- δ. Την υπ' αρ. 6029/22.12.2021 προέγκριση τευχών δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
- ε. Την υπ' αριθμ. 1621/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΖΥ37Λ6-ΔΗ4) με θέμα «α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.620.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και ενάρθμο 2021ΕΠ001153 β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου και γ) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπως τροποποιήθηκε με την 58/2022 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το χρόνο υποβολής προσφορών και αποσφράγισης.
- στ. Την με αριθμ. Πρωτ. 42111/800/11.02.2022 (ΑΔΑ: 60ΘΧ7Λ6-ΑΥ0) Περίληψη Διακήρυξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και την από 11.02.2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010042111 2022-02-11) του ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, Προϋπολογισμού 1.620.000 € πλέον ΦΠΑ 24%.
- ζ. Την υπ' αριθ. 1001/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται του πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία «**ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΤ .»ΑΝΟΔΟΣ» ΑΤΕ**», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (δεκαοκτώ τοις εκατό και σαράντα οκτώ εκατοστά) 18,48% και ποσό προσφοράς 1.320.602,95€ χωρίς ΦΠΑ, ή 1.637.547,66€ (με ΦΠΑ).
- η. Την υπ' αρ. πρωτ. 2016/27.04.2021 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .
- θ. Την με αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ : 6006824.
- ι. Την Αρχική Σύμβαση ποσού 1.637.547,66€ με ΑΔΑ:ΨΥΚΗ7Λ6-ΘΜΦ και ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011600631 2022-11-15.
- ια. Το φάκελο του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών», Προϋπολογισμού: 2.008.800,00€ (με ΦΠΑ), 1ου υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5073424 στο ΕΣΠΑ 2021-2020, Ανάδοχος: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.
- ιβ. Την με αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ: 6006824.
- ιγ. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 2.220.925,05€ του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», (1^{ου} υποέργου της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 6006824), που παρουσιάζει αύξηση κατά 583.377,39€ από την συμβατική δαπάνη του 35,63% λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016. Η εν λόγω σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ, αναγράφεται στο απόσπασμα του 5ου πρακτικού (θέμα 13°), και εξετάστηκε την 26η Απριλίου 2024 , η οποία διαβιβάστηκε στη ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με το 65/30-04-2024 έγγραφο του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)

- ιδ. Την με αρ. πρωτ. 2635/31-05-2023 διατύπωση σύμφωνη γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας για τη τροποποίηση του 1ου υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6006824 συνολικού προϋπολογισμού 2.220.925,05€(με ΦΠΑ) μέσω της έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣ, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν4412/2016 περί ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του , όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση.
- ιε. Την υπ' αριθμ. 894/2024(ΑΔΑ:9ΒΠ17Λ6-Ψ7Ζ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου και την υπ. αρ. 52851/08-07-2024 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας αυτής
- ιστ. Τα στοιχεία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», η οποία αναλύεται παρακάτω:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	346.695,39 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	62.405,17 €
γ=α + β	Άθροισμα	409.100,56 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	61.365,08 €
ε=γ+δ	Άθροισμα	470.465,64 €
στ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	112.911,75 €
η=ε+στ	Συνολική Δαπάνη (1 ^η Συμπληρωματικής Σύμβασης)	583.377,39 €

- μ. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ. 3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εκπροσωπείται νομίμως από την κ. Χρυσούλα Ανδριοπούλου, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ με δτ «ΑΝΟΔΟΣ» ΑΤΕ» η οποία εκπροσωπείται νομίμως από την κ. Χρυσούλα Ανδριοπούλου, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου θ.ε. της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **463/2022** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- v. Την υπ' αριθμ. 894/2024(ΑΔΑ:9ΒΠ17Λ6-Ψ7Ζ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. και την υπ. αρ. 52851/08-07-2024 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας αυτής

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «**ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΤ .»ΑΝΟΔΟΣ» ΑΤΕ**» δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα **συμπληρωματική** σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας **και την υποχρέωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών**, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογής των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι η ανάδοχος εταιρεία βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)

έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-208195	21.08.2024	ΤΜΕΔΕ	23.523,29
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το από **V/194986/21.08.2024** έγγραφό του γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

- β. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.

(4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.

(5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα 1^η Συμπληρωματική σύμβαση χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2335/14-05-2024 απόφαση ένταξης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών» (ΑΔΑ:9ΨΜ27Λ6-8ΩΜ), από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικό ΟΠΣ: 6006824, και πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **τέσσερα (4)** παρέλαβαν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **δύο (2)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ